

昭和二十年一月分

陣中日誌

北飛行場派遣
車信班

一月一日	晴天	飛行場	行勤
一月二日	晴天	飛行場	行勤

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長命依り 重信伍長八女三名ヲ指揮

シ其飛行場進拜式場ニ集合シ八三〇進拜式

参列シ九〇〇進拜式終了後 全員休養ヲ實施スリ

入院三人入室二

〇九三三空襲警戒報發令 被服器材ノ分散遮

蔽後待避一〇三〇警戒報解除

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長命依り 重信伍長八女三名ヲ

指揮シ 球第四三部隊器材梱包箱製作及

衛生 記 一月三日 晴 行 勤

鍛工作業ニ從事セリ

進度 梱包箱製作九個 大鋸五〇個製作

實働時間 五時間

入院三入室二

二〇〇空襲警報發令一八〇空襲警報解除

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長命ニ依リ 重信伍長八女三三名ヲ

指揮シ 球第四三七部隊器材梱包箱及彈藥

箱製作並ニ鍛工作業ニ從事セリ

進度 梱包箱三〇個製作 彈藥箱五〇個

製作 大鋸七〇個製作

實働時間 五時間

陣中日誌用紙

陸軍

衛生 記 一月四日 曇 行 勤

入院三入室二

二〇九〇空襲警報發令 敵少數機來襲スル

ニ被害無ケルニ〇五空襲警報解除

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長命ニ依リ 重信伍長八女三三名ヲ

指揮シ 前日ニ引續キ 梱包箱及彈藥箱製作

並ニ鍛工作業ニ從事セリ

進度 梱包箱七個製作 彈藥箱修理四五個

大鋸八〇個製作

實働時間 六時間

入院三入室二

〇九五五空襲警報發令 全員戰鬪配置ニ

○

一月五日

曇天

行勤

行勤

就ク一二〇〇空襲敬言報解除

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長ノ命ニ依リ 重信伍長ハ作業中止

武器器材ノ整備手入ト及 銃銃放線放育

實施後 全員休養ス

入院三 入室二

出場人員 下士官一 女三九

衛

月六日

曇天

行勤

行勤

作業隊長ノ命ニ依リ 作業中止 重信伍長ハ

女三名ヲ指揮シ 被服ハ手入ト 整備頓及内務

教育ヲ實施セリ

陣中日誌用紙

陸軍

衛

月七日

曇天

行勤

行勤

入院二 入室二

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長ノ命ニ依リ 重信伍長ハ女三四名ヲ

區署左ノ各行ノ業ヲ實施セリ

宮田上等兵ハ女九名ヲ指揮シ 伊良皆誘導路

支障木伐採作業ニ從事セリ

進度 約一〇〇〇米間ノ支障木伐採完了

荒武上等兵ハ女四名ヲ指揮シ 親心洞窟

施設及鍛工並ニ木工雜作業ニ從事セリ

進度 洞窟出材出材込長一〇米ニテ所完了 大鋸

五〇個製作 事務机四個 木取工作

實働時間 九時間

衛 月八日 晴 行 勤

入院二入室二

出場人員 下士官一 女三九

一 詔書奉讀式後 作業隊長ノ命ニ依リ 重信伍長

ハ共三名ヲ區署右左ノ各作業ヲ實施セリ

二 宮田上等女ハ女六名ヲ指揮シ 伊良普誘導路

支障木伐採作業ヲ續行セリ

進度 約一〇〇〇米間ノ支障木伐採完了

三 荒武上等女ハ女七名ヲ指揮シ 親志洞窟

及 鍛工並ニ木工雜作業ニ從事セリ

進度 洞窟枠故込長ニ米一ヶ所完了 中鐵

五〇個製作 鋸修理七個、事務机四個

材料工作製作中

陣中日誌用紙

陸軍

衛 月九日 雨 行 勤

實働時間 九時間

出場人員 下士官一 女三九

一 作業隊長ノ命ニ依リ 雨天ノ為 作業中止

重信伍長ハ女三五名ヲ指揮シ 被服器材ノ

手入ノ整頓及内務教育ヲ實施セリ

入院三 入室一

出場人員 下士官一 女三九

衛 月十日 曇 行 勤

一 作業隊長ノ命ニ依リ 重信伍長ハ女三五名ヲ

區署シ 左ノ各作業ヲ實施セリ

二 荒武上等女ハ女六名ヲ指揮シ 親志洞窟

衛
百十一日
曇天
菟行場

施設作業ヲ續行セリ
進度 洞窟屈材出込込ミ長サニノ米ニテ所見ア
ロ小山田上等女六女六名ヲ指揮シ伊良皆誘導路
支障木伐採作業ヲ續行セリ
進度 約一〇〇〇米間ノ支障木伐採見ア
ロ宮田上等女六女二〇名ヲ指揮シ木工作業
並ニ鍛工作業ニ從事セリ
進度 事務机四個完成 大鋸四〇個製作
十字鋸修理一〇挺
實働時間 各班共 九時間
入院三 入室一
出場人員 下士官二 女三九

陣中日誌用紙

行
動

衛



作業隊長ノ命ニ依リ重信伍長八女三六名ヲ
區署シ左ノ各作業ヲ實施セリ
イ 荒武上等女六女六名ヲ指揮シ親志洞窟
材伐採作業ニ從事セリ
進度 洞窟屈材伐採六〇本
ロ 小山田上等女六女六名ヲ指揮シ伊良皆誘導路
支障木伐採作業ヲ續行セリ
進度 約一〇〇〇米間 支障木伐採見ア
ロ 宮田上等女六女二〇名ヲ指揮シ木工作業並
ニ鍛工作業ニ從事セリ
進度 事務机木取りエト大鋸七〇個製作
鋸修理五挺
實働時間 各班共 九時間
入院三

陸軍

五月三日
曇天
行勤

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長命ニ依リ重信伍長ハ女三六名ヲ

區署シテ左ノ各作業ヲ實施セリ

(イ) 荒武上等女ハ女二五名ヲ指揮シ親志洞窟

施設作業ニ従事セリ

進度 洞窟屈砕散込ミ長サ一八米ニテ所完了

(ロ) 小山田上等女ハ女九名ヲ指揮シ伊良皆誘導路

支障木伐採作業ニ従事セリ

進度 洞窟屈砕散込ミ長サ一八米ニテ所完了

(ハ) 宮田上等女ハ女八名ヲ指揮シ第五十六種行

場大隊軍人俱樂部内部改築及鍛冶作業

ニ従事セリ

陣中日誌用紙

陸軍

五月三日
曇天
行勤

進度 内部改築二分通り大鐵八五個鍛冶理

七班

實働時間 各班共九時間

入院 三

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長命ニ依リ重信伍長ハ女三六名ヲ

區署シテ左ノ各作業ヲ續行セリ

(イ) 荒武上等女ハ女二五名ヲ指揮シ親志洞窟

施設作業ニ従事セリ

進度 洞窟屈砕散込ミ長サ一〇米ニテ所完了

(ロ) 小山田上等女ハ女九名ヲ指揮シ伊良皆誘導路

支障木伐採作業ニ従事セリ

衛 一月十日
曇 天
飛行場
行 勤

進度 河窟採石故込^{長サ二五米ニテ所完ア}

(一) 宮田上等女八名ヲ指揮シ第五六飛行場

大隊軍人俱樂部内部改築及鍛工作業ニ

從事セリ

進度 内部改築六分通り大鐵五七個製作

實働時間 九時間

入院 二

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長ノ命ニ依リ重信伍長八女三六名ヲ

區署シ左ノ各作業ヲ續行セリ

(一) 荒武上等女六女二五名ヲ指揮シ親志河窟

施設作業ニ從事セリ

進度 河窟採石故込^{長サ二五米ニテ所完ア}

(一) 小山田上等女八女八名ヲ指揮シ伊良吉誘導路

支障木伐採作業ニ從事セリ

進度 ^{中三〇〇〇米間ノ}支障木伐採完了

(一) 宮田上等女八女九名ヲ指揮シ第五六飛行場

大隊軍人俱樂部改築及鍛工作業ニ從事

セリ

進度 内部改築六分通り大鐵四五個製作

實働時間 九時間 (各班共)

入院 二

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長ノ命ニ依リ重信伍長八女三六名ヲ

衛 一月十五日
曇 天
飛行場
行 勤

衛
一月十六日
曇天

區署シ左ノ各作業ヲ續行セリ
 (イ) 荒武上等女六女五名ヲ指揮シ親志洞窟
 施設作業ニ從事セリ
 進度 洞窟扉砕散込ミ長サ二米ニテ所見ア
 (ロ) 小山田上等女八女八名ヲ指揮シ伊良皆誘導路
 支障木伐採作業ニ從事セリ
 進度 約二〇〇米間ノ支障木伐採完了ア
 (ハ) 宮田上等女八女九名ヲ指揮シ第五六飛行場
 大隊軍人俱樂部改築及鍛工作業ニ從事セリ
 進度 内部改築八分通り近大鋸五三個製作
 實働時間 各班共九時間
 入院二
 出場人員 下士官一 女三九

陣中日誌用紙

陸軍

北飛行場
行勤

作業隊長ノ命ニ依リ重信伍長八女三六名ヲ
 區署シ左ノ各作業ヲ實施セリ
 (イ) 小山田上等女八女八名ヲ指揮シ親志洞窟
 施設作業ニ從事セリ
 進度 洞窟扉砕散込ミ長サ八米完了ア
 (ロ) 宮田上等女八女二名ヲ指揮シ第五六飛行場
 大隊軍人俱樂部改築及鍛工作業ニ從事セリ
 進度 内部改築完成十字鐵一ニ延修理完了ア
 (ハ) 山本二等女八女九名ヲ指揮シ伊良皆誘導路
 支障木伐採作業ニ從事セリ
 進度 約二〇〇米間ノ支障木伐採完了ア
 (ニ) 荒武上等女以下三名ハ本隊ニ至リ事務連絡
 ニ從事歸隊セリ

衛
百十七日
曇天
北飛行場
行勤

實働時間 各班共九時間

入院二

出場人員 下土宮一女三九

作業隊長ノ命ニヨリ重信伍長ハ女三六名ヲ
區署シ左ノ各作業ヲ續行セリ

(イ) 荒武上等女ハ女四名ヲ指揮シ親志洞窟
施設作業ニ從事セリ

進度 洞窟枿出込込長サニ〇米完了

(ロ) 山田上等女ハ女一名ヲ指揮シ伊良庄
誘導路支障木伐採作業ニ從事セリ

進度 枿ハ〇〇米間ノ支障木伐採完了

(ハ) 宮田上等女ハ女八名ヲ指揮シ第五六飛行場

陣中日誌用紙

陸軍

衛
百十八日
曇天
北飛行場
行勤

大隊米塙場建築作業及鍛工作業ニ從事シ
進度 米塙場建込完了 大鐵五六個製作
十字鐵修理一二班
實働時間 各班共 九時間

入院二

出場人員 下土宮一女三九

作業隊長ノ命ニ依リ重信伍長ハ女三六名ヲ
區署シ前日引續キ左ノ各作業ヲ續行セリ

(イ) 荒武上等女ハ女九名ヲ指揮シ親志洞窟
施設作業ニ從事セリ

進度 洞窟枿出込込長サニ〇米完了

(ロ) 宮田上等女ハ女四名ヲ指揮シ伊良庄誘導路

衛 一月十九日
曇天 行 勤



支障木伐採及 鍛冶作業ニ從事セリ

進度 掘削米間ノ支障木伐採完了

大鐵一五個 山鉈三挺製作

實働時間 各班共九時間

入院二

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長ノ命ニ依リ車信伍長ハ女三六名ヲ

區署シテ各作業ヲ實施セリ

宮田上等女八女九名ヲ指揮シ親志河窟

施設作業ヲ續行セリ

進度 河窟岸嵌込ニ長三〇米完了

小山田上等女八女七名ヲ指揮シ伊良皆誘導路

陣中日誌用紙

陸軍

衛 一月二十日
曇天 行 勤



保線作業ニ從事セリ

進度 トロコ線路延長ニ〇米

荒武二等女八女八名ヲ指揮シ入浴場建築木

及鍛冶作業ニ從事セリ

進度 浴場建込ニ材料蒐集迄大鐵七〇個

製作

實働時間 各班共九時間

入院二

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長ノ命ニ依リ車信伍長ハ女三六名ヲ

區署シテ各作業ヲ實施スルト共ニ女二名ヲ

連行 那覇陸軍病院ニ至リ事務連絡ニ從事

一月二十日 衛 圃

セリ

(イ) 宮田上等寺女八女九名ヲ指揮シ親志洞窟
施設作業ヲ續行セリ

進度 洞窟屈伸施設シ長サ一八米完了

(ロ) 小山田上等寺女八女七名ヲ指揮シ伊良皆誘導路
支障木伐採作業ニ從事セリ

進度 約八〇〇米間ノ支障木伐採完了

(ハ) 荒武上等寺女八女四名ヲ指揮シ入浴場建築
及鍛工作業ニ從事セリ

進度 入浴場柱穴掘リ柱建テ近大鐵七の個
製成

實働時間 各班共九時間

入院二

出場人員 下士官一 女三九

陣中日誌用紙

陸軍

曇天 行 勤

作業隊長命添リ重信位長八女三六名ヲ

區署シ左前日作業ヲ續行セリ

(イ) 荒武上等寺女八女二五名ヲ指揮シ親志洞窟
施設作業ヲ續行セリ

進度 洞窟屈伸施設シ長サ一三米完了

(ロ) 小山田上等寺女八女五名ヲ指揮シ伊良皆誘導路
支障木伐採作業ヲ續行セリ

進度 約七〇〇米間ノ支障木伐採完了

(ハ) 宮田上等寺女六女五名ヲ指揮シ入浴場建築木
及鍛工作業ヲ續行セリ

進度 入浴場建築シ合掌寺上テ近十字鐵修理

八班 鐵修理二五班

衛生

一月二十日

晴天

共進行場

行勤

實働時間 各班共九時間

入院二

出場人員 下士官一 女三九

一〇六三〇空襲警報發令 重信伍長ハ女三六名

ヲ指揮シ 被服器材ノ分散格納後 射空監視

班ヲ強化シ 洞窟内ニ待避セリノ人員要器材

異常ナク 平常ニ復歸ニ由リヨリ 翌〇五〇〇ニ

至ル間 作業隊長ノ命ニ依リ 滑走路彈

痕整理復旧作業ニ從事完成セリ

入院二

出場人員 下士官一 女三九

曇天

一月二十日

衛生

陣中日誌用紙

共進行場

行勤

作業隊長ノ命ヨリ 重信伍長ハ女三六名ヲ區署

シ左ノ各作業ヲ續行セリ

ハ荒武上等女八名ヲ指揮シ 親志洞窟施設

作業ヲ續行セリ

進度 洞窟内材 蒐集集運搬ニテ所介

ハ小山田上等女八名ヲ指揮シ 伊良吉自誘導路

支障不伐採作業ヲ續行セリ

進度 洞窟内材ノ支障不伐採完了

ハ宮田上等女八名ヲ指揮シ 入浴場建築

及鐵工作業ヲ續行セリ

進度 入浴場樁取附近 大鐵四五個製作

實働時間 各班共九時間

入院二

衛生

一月二十日

晴天

共進行場

行勤

衛生

一月二十日

晴天

共進行場

行勤

陣中日誌用紙

百三十日
晴天
行勤

出場人員 下土官一 女三九

作業隊長ノ命ニ依リ車信伍長ハ女三六名ヲ

區署シ左ノ各作業ヲ續行セリ

(イ) 荒武上等女八女八名ヲ指揮シ親志洞窟

施設作業ヲ續行セリ

進度 洞窟材運搬七ヶ所分

(ロ) 小山田上等女八女七名ヲ指揮シ伊良皆誘導路

保線作業ニ従事セリ

進度 トロッコ線路延長二四米

(ハ) 宮田上等女八女七名ヲ指揮シ入浴場建築

及鍛工作業ヲ續行セリ

進度 入浴場屋根葺き完了大罫五〇個

陣中日誌用紙

陸軍

百三十日
晴天
行勤

製作
實働時間 各班共九時間
入院二
出場人員 下土官一 女三九

作業隊長ノ命ニ依リ車信伍長ハ女三六名ヲ

區署シ左ノ各作業ヲ實施セリ

(イ) 荒武上等女八女一〇名ヲ指揮シ電氣班洞

窟採取付作業ニ従事セリ

進度 曬米 洞窟材搬込完了

(ロ) 小山田上等女八女七名ヲ指揮シ伊良皆誘導路

保線作業ヲ續行セリ

進度 トロッコ線路延長二四米

衛 一月三十日
行 勤 天 行 勤 天

(一) 宮田上等女六女三名ヲ指揮シ入浴場建築
及物品販賣所模様替へ並ニ鍛工作業ニ
従事セリ

進度 入浴場内部造作 物品販賣所建設
三分通近 大鋸四五個製作

實働時間 各班共九時間

入院二

出場人員 下士官一 女三九

作業隊長ノ命ニ依リ 重信伍長八女三六名
ヲ區署君シ左ノ各作業ヲ實施セリ
(一) 荒武上等女六女一〇名ヲ指揮シ 電氣班
洞窟梓嵌込ニ作業ニ従事セリ

陣中日誌用紙

陸軍

進度 洞窟梓工行嵌込 長廿八米

(一) 小山田上等女六女七名ヲ指揮シ 伊良皆誘導路
保線作業ニ従事セリ

進度 トロリ線路延長 三三米

(一) 宮田上等女六女四名ヲ指揮シ 入浴場建築
及物品販賣所模様替へ並ニ炊事場煙突
組立外鍛工作業ヲ續行セリ

進度 入浴場内部造作 物品販賣所模様替
七分通近 煙突組立四分通近 大鋸四五個
製作

實働時間 各班共九時間

入院二 入室一

出場人員 下士官一 女三九

衛 一月三十日
曇 天

行 勤

作業隊長ノ命ニ依リ重信伍長ハ女三名ヲ

區署シ 左ノ各作業ヲ實施セリ

(イ) 荒武上等兵ハ女二名ヲ指揮シ 電氣班河窟

梓敷込シ作業ヲ續行セリ

進度 洞窟梓敷込シ長サ一〇米

(ロ) 小山上等兵ハ女六名ヲ指揮シ伊良皆誘導路

保線作業ニ從事セリ

進度 トロッコ線路移動及延長二八米

(ハ) 宮田上等兵ハ女三名ヲ指揮シ入浴場建築木

及物品販賣所模様替へ並ニ炊事場煙突

組立外 鍛工作業ヲ續行セリ

進度 入浴場内部造作及外部茅壁取付

物品販賣所模様替へハ介通り迄 大鐵

陣中日誌用紙

陸軍

行 勤
百三十台
曇天
行 勤

七五個製衣作

實働時間 各班共九時間

入院二入室一

出場人員 下士官一文三九

作業隊長ノ命ニ依リ重信伍長ハ女三四名ヲ

區署シ 左ノ各作業ヲ續行セリ

(イ) 荒武上等兵ハ女二名ヲ指揮シ 電氣班洞

窟施設作業ニ從事セリ

進度 洞窟梓敷込及柵取付 計五〇〇米完了

(ロ) 小山上等兵ハ女七名ヲ指揮シ伊良皆誘導路

保線作業ニ從事セリ

進度 線路修理及延長一二米

衛 伍
百三十九日
晴後曇
北飛行場
行 勤

(ハ) 宮田上等女六女三名ヲ指揮シ入浴場建築
及物品販賣所模様替へ並ニ炊事場煙突
組立ノ外 鍛工作業ニ從事セリ
進度 入浴場内部造作及建具製作
物品販賣所模様替へ九分通り迄
煙突組立七分通り 大鐵四の個製作
食糞働時間 各班共九時間
入院 = 入室 = 一
出場人員 下士官一 女三九

陣中日誌用紙

陸 軍

衛 伍
百三十九日
晴後曇
北飛行場
行 勤

窟施設用材伐採作業ニ從事セリ
進度 伐採二五米介
(ロ) 小山田上等女六女六名ヲ指揮シ伊良皆誘導
路保線作業ニ從事セリ
進度 トロコ線路布設延長八米
(ハ) 宮田上等女六女二名ヲ指揮シ入浴場建築
及物品販賣所模様替へ並ニ炊事場煙突
組立ノ外 鍛工作業ニ從事セリ
進度 入浴場内部造作及建具製作九分
通近 物品販賣所改築完成 炊事煙突
組立九分通り迄 十字鐵修理一。挺
食糞働時間 各班共九時間
入院 = 入室 = 一
出場人員 下士官一 女三八

曇天
行 勤

作業隊長ノ命ニ依リ直信伍長ハ女三名ヲ
區署シ左ノ各作業ヲ續行セリ

イ宮田上等女ハ女九名ヲ指揮シ入浴場建築
及炊事場煙突組立並ニ鍛工作業ニ從事
セリ

進度 入浴場建築完成 炊事場煙突組立
完了 大鐵六〇個製作

ロ四元二等女ハ女二名ヲ指揮シ電氣班河内屈
施設用材伐採並ニ搬出作業ニ從事セリ

進度 伐採搬出 三五米介

ハ黒木二等女ハ女三名ヲ指揮シ伊良吉誘導
路保線作業ニ從事セリ

陣中日誌用紙

陸軍

衛生
記 月三十日
晴 天
行 勤

進度 トロ線路延長 五〇米

實働時間 各班共 九時間

ニ荒武上等女及下二名ハ本隊ニ至リ事務連絡

ニ從事 小山田上等女ハ森川二等女入院ノ為

那覇陸軍病院ニ護送事務連絡ニ從事

即日歸隊セリ

入院 三

門册二等女ハ本隊ニ復歸セリ

出場人員 下士官一 女三八

作業隊長ノ命ニ依リ直信伍長ハ女三名

ヲ區署シ左ノ各作業ヲ續行セリ

イ宮田上等女ハ女二名ヲ指揮シ特別調理

衛

主

場煙突組立及鍛工作業ニ從事セリ

進度 煙突組立完了 大鐵五〇個製作

(口) 荒武上等女ハ女一〇名ヲ指揮シ 電氣班

洞窟施設作業ニ從事セリ

進度 洞窟砕散込_ニ 罫_ニ 米 天蓋取付

二二米

(口) 小山田上等女六女六名ヲ指揮シ 伊良皆誘導路

保線作業ニ從事セリ

進度 トロッコ線路延長一五〇米

實働時間 各班共九時間

入院 三