

區分	全 体			2, 3段階															
	計 画	実 施	対 比	計 画	実 施	対 比													
工程率	75.50%	77.71%	102.93%	64.19%	65.67%	102.31%													
구 분	건 물 명	2009년												2010년					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
		1단계 준공												2단계 준공					
		1단계 공사												2단계 공사					
		2단계 공사												3단계 준공					
		3단계 공사																	
2 단계	공학관 1, 2	준공공사		대공사															
	인문사회관	준공공사		대공사															
	학생회관	대공사		준공공사															
	운동장 하부시설	준공공사		대공사															
	학생기숙사 A동	준공공사		대공사															
	학생기숙사 B동	준공공사		대공사															
	학생기숙사 C동	준공공사		대공사															
	학생기숙사 관리동	준공공사		대공사															
	3 단계	실내체육관	준공공사		대공사														
특위부대공사												대공사							

1. 第1工学館



■ 建物概要 : 地上10層 / 延面積 : 23,546.04㎡

■ 工 程 率 : 76.77%

■ 竣工日程 : 2010年 02月 28日 予定

- 主要工程 :
- 1, 3, 4층 화장실 벽체 타일 취부
 - 각층 화장실 바닥 모르타르 타설
 - 클러스터 1, 2층 강의실, 홀, 로비 천장 작업
 - 전층 화장실 및 복도 콘센트, 스위치 배선기구 취부
 - 3~10층 실험실 증류수 라인 보온 및 옥탑층 실외기 배관

2. 第2工学館



■ 建物概要 : 地上8層 / 延面積 : 14,873.16㎡

■ 工 程 率 : 77.83%

■ 竣工日程 : 2010年 02月 28日 予定

- 主要工程 :
- 3층 경량천장틀 및 3, 4층 천정 텍스 시공
 - 3층 내부 수성페인트 퍼티 작업
 - 각층 화장실 바닥 모르타르 타설
 - 전층 화장실 및 복도 콘센트 스위치 배선기구 취부
 - 스파이럴덕트, 후렉시블 연결

3. 人文社会館



- 建物概要 : 地下1層, 地上8層 / 延面積 : 15,935.73㎡
- 工 程 率 : 73.78%
- 竣工日程 : 2010年 02月 28日予定
- 主要工程 :
 - 1, 7, 8층 화장실 벽체 타일 시공
 - 1~8층 경량벽체 및 천정 설치
 - 계단실#1 내부벽체 정벌 미장 및 비드 설치
 - 1~2층 강의실 AV관련 케이블 입선
 - 2층 계단 강의실 배관

4. 学生会館



- 建物概要 : 地下1層, 地上4層 / 延面積 : 5,272.53㎡
- 工 程 率 : 24.27%
- 竣工日程 : 2010年 02月 28日予定
- 主要工程 :
 - 브릿지 슬라브 CON'C 타설
 - 옥상층 바닥 CON'C 타설
 - 옥탑층 철근배근 및 거푸집 설치
 - 1층 주방 벽체 벽돌 쌓기
 - 옥탑층 벽체 매입배관 / 옥상층 우수 RD주철 배관

5. 学生寄宿舍 A, B, C棟



- 建物 概要 : A棟 (地上20層 / 延面積 : 6,569.44㎡)
B棟 (地上13層 / 延面積 : 3,715.44㎡)
C棟 (地上26層 / 延面積 : 8,477.46㎡)
管理棟 (地上1層 / 延面積 : 4,586.38㎡)

■ 工 程 率 : 70.09%

■ 竣工 日程 : 2010年 02月 28日 予定

- 主要 工程 :
 - . 관리동 1층 조적 쌓기
 - . 관리동 1층 외부 벽체 베이스판넬 설치
 - . A, B, C동 1층 방화문틀 설치
 - . A, B, C동 천정 및 초벌, 타일, B동 외부 커튼월 설치
 - . A, C동 유리 끼우기
 - . B동 옥탑층 천정 노출배관
 - . 관리동 냉매배관

6. 学生寄宿舍 管理棟

