

7. 露天劇場 및 溫室 (2段階 工事)



■ 建物 概要 : 露天劇場 (地上1層 / 延面積 : 97.96㎡)

溫室 (地上1層 / 延面積 : 83.52㎡)

■ 工 程 率 : 20.55%

■ 竣工 日程 : 2010年 02月 28日 予定

- 主要 工程 :
- 노천극장 관람석 옹벽 CONC 타설 : 2~5열
 - 노천극장 관람석 옹벽 거푸집 설치 : 5~8열
 - 노천극장 관람석 옹벽 철근배근 및 거푸집 설치
 - 노천극장 위생매립배관

8. 室內體育館 및 運動場下部施設 (2段階 工事)



■ 建物 概要 : 地下2層, 地上2層 / 延面積 : 19,648.24㎡

■ 工 程 率 : 56.22%

■ 竣工 日程 : 2010年 06月 30日 予定

- 主要 工程 :
- 실내체육관 옥탑층 벽체 및 슬라브 거푸집 설치
 - 실내체육관 수영장 철골 뿔칠 작업
 - 운동장하부시설 상부 바닥 우레탄 복합방수
 - 실내체육관 지하1층 CABLE TRAY 설치 및 전등 입선
 - 실내체육관 지하1층 SP배관 용접 / 도색, 덕트 설치

7. 土木 및 다리, 造景 工事 (基盤施設)



- 반연천 하류



- 반연천 상류



- 가막못 잠자리섬 및 부유분수



- 교량#6



- 가막천 저류조



- 대학본부 부정형판석



- 반연천 보강토옹벽



- 실내체육관 측면 우오수배관

■ 工 程 率 : 77.20%

■ 竣 工 日 程 : 2010年 06月 30日 予 定

■ 主 要 工 程 :

- 공학관 유보지 토공정지
- 인문사회관 옆 MJ LINE 터파기 및 오수 터파기
- 중로3-1 토공정리 및 혼합골재 포설
- 학생기숙사 오수 LINE 터파기 및 우수 LINE 흡관부설
- 교량#6 보강토 블록 쌓기 및 사면 정리

■ 現場 全景-1 [第1工学館, 第2工学館]



■ 現場 全景-2 [人文社会館, 室内体育館, 運動場下部施設, 学生会館, 学生寄宿舍 A, B, C, 管理棟]

