

Ⅲ. 契約内容の決まった経緯

契約に係る意思決定を行った会議の役割及び実験・研究室の整備に係るPIからの要望の聴取・集約の仕組み。

○ 設計内容等検討の会議体

○ 設計会議

打合者	PI ^{注)} 、理事、研究支援課、キャンパス建設課、PM ^{注)} 、設計者
打合内容	<ul style="list-style-type: none"> PIヒアリングの検討結果を報告 実験・研究室及び基本施設の仕様策定及び決定 建物のデザインに関する事 整備スケジュールに関する事 整備予算に関する事 その他施設整備に関する事

○ PIヒアリング



打合者	PI ^{注)} 、研究支援課、設計者
打合内容	<ul style="list-style-type: none"> PIからの意見聴取及び設計者の提案 実験・研究室の仕様策定及び各種検討 その他実験・研究室整備に関する事

注).

PI: 主任研究者等を示す。

PM: 施設整備アドバイザー業務委託者を示す。

○ フロー図



○ 議事録 別添1及び別添2

設計内容等検討の会議体の議事録

平成20年度設計会議日程は、以下のとおりである。

この設計会議は、建物内に実際に研究者が入り、どのような使われ方がされるのか、また、それにより実際の内装計画（設備機器計画含む）にどのような変更が発生するのかを検討した。10月末に最終案が提示され、引き続きフィットアウトに関する実施設計業務を進め、3月末に入札された研究棟1・センター棟のフィットアウト工事に反映された。

なお、研究棟1・センター棟の着工は平成20年3月である。

平成20年度

- 4月1日～4日 第1回設計会議
研究者の意見聴取、検討スケジュールの策定
- 4月25日 中央実験施設に関する電話会議
- 5月2日 中央実験施設に関する電話会議
- 5月9日 中央実験施設に関する電話会議
- 5月15日 霊長類研究施設に関する電話会議
- 5月19日～23日 第2回設計会議
機器内容確認、中央実験施設計画、P I配置計画案
- 5月30日 実験污水处理に関する電話会議
- 6月11日 設備計画に関する電話会議
- 6月13日 実験污水处理に関する電話会議
- 7月2日 霊長類実験施設取止めの決定を受けた電話会議
- 7月14日～17日 第3回設計会議
動物実験施設計画、新研究者の意見聴取、視察
- 8月7日 動物実験施設に関する電話会議
- 8月13日 動物実験施設、D階配置計画等に関する電話会議
- 8月20日 動物実験施設、D階配置計画等に関する電話会議
- 8月28日～29日 第4回設計会議
D階配置研究ユニット機器配置計画打合せ
- 9月11日 機器配置計画に関する電話会議
- 9月26日 各研究ユニット配置計画に関する電話会議
- 10月28日 第5回設計会議
最終機器配置計画案提示

平成 21 年度設計会議においても代表 PI が出席して引き続き内装計画の変更協議を行っている。

併せて議事録を添付する。

平成 21 年度

- 4 月 2 日～3 日 Vivarium 施設の内装計画の運用責任者によるレビュー、研究棟 1・センター棟に設置・整備する研究機器、家具、AV、IT 及び研究棟 2 レイアウトに関する会議
- 5 月 11 日～12 日 多くの PI が参加して、プロジェクトの進捗状況、研究棟 2・3、講堂、実験台を含むインテリアデザイン、移転計画について議論した会議
- 6 月 9 日 研究棟 2・3、サイン工事、家具工事、講堂・立体駐車場、AV などに関する会議
- 7 月 13 日～14 日 インテリアデザイン、家具工事、研究棟 2・3、講堂・立体駐車場、研究棟 1・センター棟に整備するサーバー室、コールドルームに関する会議
- 8 月 6 日～7 日 インテリアデザイン、家具工事、研究棟 2・3、講堂・立体駐車場、研究棟 1・センター棟への移転に関する会議
- 10 月 13 日～14 日 多くの PI が参加して、プロジェクトの進捗状況、移転について話し合った。また建設の進む研究棟 1・センター棟のラボスペースに関して PI よりさまざまな要望があがった。他に講堂・立体駐車場、インテリアについても話し合った。
- 11 月 17 日 研究棟 2・3、サイン工事、講堂・立体駐車場、移転などに関する会議。また研究棟 1・センター棟のラボスペースについて排気設備、電源設備に関して話し合った。