

勤務 三、週番下士官一同上等兵一中隊當番一炊事五、

醫務室一

六月三十日

晴天

伊江島

行動

出場人員 將校三 進下士官九 女三七

川湾派遣 一 一 五

嘉手納分遣 一 一 六

小那覇分遣 一 一 四

建築作業隊八種渡小對指揮 設定作業協力分隊八

區隊長指揮三在名作業ヲ實施セリ

(一) 橋下位長以下四五名八兵與建築隊作業並三部隊

長宿舍ヲ諸設備作業ニ從事ス

進度 女寮木柵一五三米(出入口二所)在武庫三枚製作

取付柵取付二所障子腰板取付四枚部隊長

宿舍 漆喰運搬

實働時間 九時間

陸軍

陸軍

(四) 野下兵長以下三三名八員立働隊者宿舍三至リ、修作業

進度 三從事ス

進度 床及四六平方米芝壁一三五平方米板敷

音製作

實働時間 一〇時間三〇分

(一) 進業上等兵以下七名八地肥舍土壁塗ニ從事ス

進度 一三三平方米完了ス

實働時間 九時間

(二) 松原上等兵以下三名八中隊器材庫三ノ器具手入整理

備ニ從事ス

進度 鹽倉落手八八丁、錫手八二五丁、尺錫日立三

實働時間 九時間

(六) 古瀬伍長以下三九名八要、立第三區三至リ線路

修理及事務所構築音並ニ進作業ニ從事ス

進度 線路延長三〇米、圓形移動田。米上、修理二
 台、天井張一九平方米、床板張八平方米、壁板取付八平方
 米、手摺取付、能修理其他雜作業

實働時間 一〇時間三〇分

(ハ) 直徑徑長以下四七名八、置、立第三區三至リ線路
 補修及爆破作業ニ從事ス

進度 線路補修五〇〇米間、クイマイト押入孔(深三〇米)

一、所掘穿、爆破其他第三區事務所雜作業

實働時間 一二時間

(イ) 門扉三等兵以下四名八、置、立第二區鍛工場ニ至リ
 器材修理ニ從事ス

進度 爆破管(長三五進)一製作、同修理一五、五頁

二個製作、脚鉄用器具製作、螺絲四組製作

實働時間 一〇時間

第一〇四二

第一〇四二

第一〇四二

(イ) 指揮班、上田曹長以下九名八、書類整理其他
 雜務ニ從事ス

勤務 二 廻番下士官一、同等兵一、中隊三番、炊事五、
 匠務室日直一

六月二十日 出場人員 將校三、進下士官九、兵三三七

雨(大雨) 小湾派遣 一、一、五三

伊江島 嘉手納令遣 一、一、二六

小形部令遣 一、一、二四

行動 一、 朝飯食リ豪雨アリ、終日大雨ニ為、作業不可能ナリ
 室内ニ在リテ待機セシモ終日作業不可能ナリ

命令 二、 作為セシ命令左ノ如シ
 日命 甲、進下中、日命、第六號

要、要、進下中、日命、第六號、甲、進下中、日命、第六號

第一〇四二 第一〇四二

事務連絡ノ為明二十三日ヨリ 三浦四日ノ豫定ヲ以テ
嘉手訥山等川那覇各派遣隊ニ出張ヲ命ズ

二 陸軍計任長 永野 知雄

右者被服業務連絡ノ為明二十三日ヨリ 三浦四日ノ豫定ヲ
以テ那覇朝球第一六六部隊及球第一六六九部隊ニ
出張ヲ命ズ

命令 三 受領セシ命令五ノ如シ
五〇飛大日命第六二號

第五〇飛行場大隊長日命令 六月二十日 一頁。
附江島 実金

- 一 陸軍中尉 原 口 八 郎
- 少尉 樋 渡 理 良
- 伍長 橋 元 恒 弘
- 上等兵 西 口 藤 義

山林伐採調査並ニ連絡ノ為明二十三日ヨリ 三浦

陸 軍

六月二十日

曇天 伊江島

三日ノ豫定ヲ以テ今歸ニ出張ヲ命ズ

出場人員	格技	三	進下士官	九	兵	三三七
川湾派遣	"	一	"	一	"	五三
嘉手訥派遣	"	"	"	一	"	二六
川那覇派遣	"	"	"	一	"	二四

行動一 前日命令ニ基キ原口中尉以下六名各々出張ス

二 建築作業隊八種遺少尉ノ區署ニヨリ 設定作業隊ハ
前日ニ引續キ左ノ各作業ヲ実施セリ

(1) 永留上等女以下四〇名ハ 部隊長宿舍内模様替
作業ニ從事ス

進度 壁張三平方米、浴室便所、隊取付、屋根漆喰
屋根瓦片取、庭木植込、其他雜作業

實働時間 八時間

(四) 野下兵長以下三三名ハ 物品取寄所 擁護者

並ニ雜作業ニ從事ス

進度 五平方米ノ土間ヲ取毀シ、根太取付並野米
畑肥料溜池設備完了ス。畑保品製菓箱^{五五}。煙
六個、書類箱^三種引出シ及麻付一個完了ス
實働時間 八時間

(八) 松原上等兵以下三名八前日引續キ中隊器具入
整備ニ從事ス

進度 大露九丁、八寸^補同筋一三丁、尺三横一八丁以去
墨一^五、修理三個盤^五研九丁

實働時間 九時間

(二) 古瀬伍長以下四名八前日引續キ中隊器具入
作業ヲ續行ス

進度 線路補修ニ〇。米上白コ修理八台、便所
一棟^{間口三米}、東建込^{奥行二米}、區根草道、將校宿舍

陸軍

床、間武者窓、手摺取付、刀架一個製作

實働時間 九時間

(本直信伍長以下四名八前日引續キ中隊器具入
作業ヲ續行ス

進度 線路補修ニ〇。米間、グイナイト孔^(深二米三〇)
一三個區穿燻^各、各班長八介担區域ノ作業全般ヲ
指揮監督ス

實働時間 一〇時間

(八) 隔二等兵以下四名八前日引續キ中隊器具入
理並ニ製作ニ從事ス

進度 穿孔盤^(長一八〇米)五本、同上盤^(長一〇〇)
三本以上修理、蹄鉄裝蹄用工具三個、料金一組製
作、木皮^及運搬一二俵

實働時間 九時間三〇分

續込作業ニ從事ス

進 度 堆肥舎床混土即キ六平方米、堆肥槽込
九三班

實働時間 九時間

(ホ)古廻匠長以下三九名八翼、立第一工區ニ至リ

線路修理及將夜宿舎、雜作業ニ從事ス

進 度 線路取除キ五〇米、トロッコ修理八台

浴場設備式、空響設備、流場押込、便所設備、噴

子掛、飯臺製作、屋根上展望台構築ス

實働時間 一〇時間三〇分

(ハ)直信伍長以下四八名八翼、立第三工區ニ至リ線路

補修及爆破作業ニ從事ス

進 度 線路補修三〇米間、ダイナマイト押入孔

穿爆履實施各班長八介也作業區、指導員

計一〇名八翼

計一〇名八翼

督ニ從事ス

實働時間 一一時間三〇分

(イ)門脇三等兵以下四名八翼、立鍛工所ニ至リ甲舎修

理、其他雜作業ニ從事ス

進 度 工場移轉完了、木炭倉出、穿岩鑿土本修理

跡鉄荒作り一〇個工場内整備

(ウ)指揮班上田曹長以下九名八書類整理及連絡

事務ニ從事ス

勤務 二、廻番下士官一、同上等兵一、中隊當番一、炊事五

医務室一

六月二日

出場人員 將校三 進下士官九 兵三三七

晴天 小湾派遣 一 一 一 五三

伊江島 嘉手訕介遣 一 一 一 二六

小那覇介遣 一 一 一 二四

行動

一、建築中隊並三設定作業令隊八前日三引續キ左ノ各作業ヲ実施セリ

(一) 永留上等兵以下四五名ハ部隊長宿舍棟修繕作業ヲ續行ス

進 度 間仕切(内部)壁取付三平方米、敷居鴨居一五丁、製作取付、扉双窓三所製作取付、戸扉障子製作準備、排水溝八〇米、土橋一所、壁中塗土練リ、庭園作り

實働時間 一〇時間

(二) 野下女長以下三八名ハ翼立勤勞者宿舍ニ至リ残作業ヲ續行ス

進 度 一九〇平方米一棟床板取付

實働時間 一〇時間

(三) 松原上等兵以下五名ハ中隊器具手入ニ從事ス

進 度 鋸刃立大鋸二〇丁、尺鋸五丁、鑿刃研二六丁

鋸刃研一九丁

實働時間 八時間三〇分

(四) 關上等兵以下五名ハ蔬菜園水溜仕上ニ從事ス
川野二等兵以下二名ハ部隊本部兵室座及修繕

ニ從事シ九平方米完了ス

實働時間 八時間

(五) 古瀬伍長以下四二名ハ翼立第二工區ニ至リ將校宿舍改裝作業ニ從事ス

進 度 浴場扉取付、的場新設ダイナイト入箱
其他雜具製作馬糞取場收場設備

實働時間 一〇時間三〇分

(六) 重信伍長以下四八名ハ翼立第三工區ニ至リ
線路補修及煉成作業ニ從事ス

進度補修三五。米間ダイナマイト孔穿(深一五。米)
一三。所引礦幸爆破各班長八介担區域ノ金作業
指導監督又

實働時間 一一時間三〇分

(小)門脇二等守兵以下四名八員、立鍛工場ニ至リ
器材修理ニ從事又

進度 空岩鑿(長二米)三本、カラ場ゲ二本
曝岩四組掛金三組 鉸三個以上製作又

實働時間 一〇時間三〇分

(小)指揮班上田曹長以下九名八書類整理及連絡
事務ニ從事又

勤務ニ 廻着下士官一 同上等兵一 中隊當番一 炊事五

六月二十五日 出場人員 格校三 准下士官九 兵三三七

晴天 川鴻派遣 " 一 " 一 " 五三

陸軍

裏手駒介遣 准下士官一 兵 二六

川那爾介遣 " " 二四

行前ニ 建築作業隊八編渡少尉ノ指揮設定隊八前日ニ
引續キ左ノ各作業ヲ実施セリ

(小)古瀬伍長以下四名八員、在第一工區ニ至リ線路
布設及補修其他雜作業ニ從事又

進度 線路布設二一。米 線路補修二〇。米

曝廠穿孔五。所鍛工場建築器材材料採四。本
曝廠格校轉動用箱 米三個製作書架箱

一個製作

實働時間 一〇時間三〇分

(小)直信伍長以下四名八員、線路補修及曝廠作業
ニ從事又

進度 線路補修三〇。米間ダイナマイト孔穿

一六、折尾穿燻風木工雜作業

實働時間 一。時間

(一)門隔二等兵以下四名八習具、立鍛工場三至リ畢各
具修理並三工員製作ニ從事ス

進度 火床敷準備大籠一、桶付穴板市二、十一

中籠二、斷盤三以上製作、穿岩盤立修理(長三米)三本

實働時間 一。時間

(二)橋元伍長以下四。名六大隊長宿舍口雜作業ヲ
續行ス

進度 障子八枚板市三枚間仕切壁一三平方米

敷鴨居八丁、無双窓三枚以上製作取付炊事場

浴室壁仕上二八平方米庭園設備

實働時間 一。時間

(三)野下伍長以下三八名八畧材庫其他建築作業

陸軍

用トシテ松丸太材保作業ニ從事、引續キ實働立

勤者者宿舍合三至リ、材料集積其他掃除ニ從事ス

實働時間 一。時間

(一)松原上等兵以下二名八中隊營房於今入響準備ニ從事ス

進度 鋸一六丁、鑿七丁、鋸取二七丁、溝鋸三丁以上

刃研削刃立三〇丁

實働時間 八時間

(二)指揮班上面曹長以下九名八書櫃整理運送路事

務ニ從事ス

勤務 二週番下士官一、同上等兵一、中隊當番一、炊事五、

醫務室日直一

六月三日 出席人員 將校三、進下士官九、兵三三、七

晴天 川海派遣、一、一、三三

伊江島 嘉手納分遣、一、一、二六

川部勸令遣

二四

行勤一、建築中隊八團渡以耐指揮、設定作業隊八區隊長、

指揮三、五、各作業ヲ実施セリ。

(1) 古瀬伍長以下四。名ハ線路補修及博成、其在總
作業ニ從事ス

進 度 線路補修一。米間上ニ修理二六台、
孔四。所掘穿、博成、鍛工場建築、
地置方用上、ホ一六。本製作

實働時間 一〇時間三〇分

(2) 直伍伍長以下四八名ハ翼立第三工區三至リ線路
補修並ニ博成作業ニ從事ス

進 度 線路補修五。米間、
二。所博成、現場事務室木工雜作業

實働時間 一二時間三〇分

陸軍

(3) 門隔三隊兵以下四名ハ翼立鍛工所三至リ、
ニ從事ス

進 度 突岩^石鑿(長三。米)九本、
三以上修理突岩^石鑿(長五。米)四本、
作ス、^石六十一ニ製作

實働時間 一〇時間三〇分

(4) 橋元伍長以下四名ハ部隊長宿舍、
續行ス

進 度 障子三枚、
四丁以上製作取付、
ヨリ砂運搬排水溝八。米隔用、
實働時間 一〇時間

(5) 野下兵長以下四名ハ翼立勤務者宿舍三至リ
残作業ヲ續行ス

進度 宿舍炊事場ニ変更、爲施設取除キ及
土壁塗九平方米

實働時間 一〇時間

(ハ) 秘爾上等兵以下四名ハ中隊署於、器具手入整備ニ
從事ス

進度 鋸又立一九丁、鉋又研五丁、鉋又研三丁

實働時間 八時間

(ニ) 指層班由曹長以下九名ハ書類整理其他連絡
及雜事務ニ從事ス

勤務 二週番下士官一、同上等兵一、中隊當番一、炊事五

炊作業隊防護所一

六月二十日 出揚人員 將校三 進下士官九 兵三二七

晴天 川湾派遣 " 一 " 一 " 五三

伊江島 嘉手納分遣 " " 一 " 二六

陸軍

陸軍

川那覇分遣

兵 二四

行動 一 建築作業隊並ニ設定作業隊共ニ前日ニ引續キ左ノ
各作業ヲ實施セリ

(一) 橋元伍長以下四三名ハ前日ニ引續キ部隊長爲宿舍

改修作業ニ從事ス

進度 障子三枚、復窓四枚製作進付、墨書キ

取付、床板張三、二五平方米、畳一二枚埋設敷込

室内外ノ清掃及庭木五本植付

實働時間 一〇時間

(二) 野下伍長以下三九名ハ翼立勤竹若宿舎三至リ

前日作業ヲ續行ス

進度 土壁塗二二平方米、炊事用竈^備造及石地及

煉土用水廻機壁土煉リ

實働時間 八時間三〇分

(1) 松原上等兵以下四名ハ中隊長ヲ見守ルニ從事ス
 進度 警務班八丁、警務班六丁、重機手入七台
 實働時間 六時間

(2) 古瀬伍長以下四名ハ警務班第一班ニ至リ線路補
 修及爆破作業其他雜作業ニ從事ス

進度 線路補修三〇。米トロコ修理及測量ノト。台
 鍛工場庇(并壁)三〇。平方米、ダイナマイト孔(深二米)
 四〇。并、鋼索、爆破測量用トノホ製作一六〇。個

實働時間 一〇時間三〇分
 而重信伍長以下四名ハ警務班第二班ニ至リ前日
 作業續行ス

進度 線路補修三五〇。米、ダイナマイト孔(深二米)
 一五、并、爆破作業、現場事務所木工雜作業
 各班長ハ分担任業區ノ指導監督ニ從事ス

陸軍

陸軍

實働時間 一一時間

(一) 門脇二等兵以下四名ハ、鍛工場ニ至リ、砲
 修理ニ從事ス

進度 突岩鑿(長二〇。米、六本、日(長五。米)二本、
 萬車剛動機金具一以上修理、工具スハ十二個、作
 實働時間 一〇時間

六月三日

晴天

伊江島

出場人員 警務班三、進下士官九、兵三三七

山崎坂遺 一、一、三三

嘉手納分遣 一、一、二六

小那覇分遣 一、一、二四

行動一

建築作業隊八種、渡山前指揮、設置作業隊八輪、
 二引續キ左、各作業ヲ実施セリ
 (1) 橋元伍長以下一〇名ハ、部隊長總舎改修所作
 業ニ從事ス

進 度 應持白紙數箱三個、紙四、手洗桶三個
炊事場白欄一所以上、製米作飯付、疊敷込、座敷張
實働時間 一〇時間

(一) 表面上等立以下二六名八起九太、修繕作業ニ從事ス
進 度 墨板庫用必九六一三〇、木板板及共舎、疊敷
實働時間 九時間

(二) 野下、兵長以下四八名八翼、立働者者宿舍、合進作
作業ヲ續行ス

進 度 外部壁石積一五五平方米、竈設置備續行
宿舍床板張一三〇平方米

實働時間 一〇時間三〇分
(三) 松原上等立以下四名八中隊田舎材庫ニテ器具
手入整備ニ從事ス

進 度 大籠二丁八寸面刃籠七丁、尺三横第三丁

以上立働者研二丁、研刃研二枚

實働時間 八時間

(四) 古瀬伍長以下三九名八翼、立第一五區ニ至リ線路
補修及爆破其他雜作業ニ從事セリ

進 度 線路補修二〇〇米間、土口ニ修理二一白、タマ、ト、孔

(深大。種)五〇、所掘穿、爆破、松林ハ、採除去六五〇、本
將校宿舍、書類棚其他雜具(木工)製作

實働時間 一〇時間三〇分

(五) 直信伍長以下四七名八翼、立第三五區ニ至リ線路
補修及爆破作業ニ從事ス

進 度 線路補修五〇〇米間、タマ、ト、孔、タマ、ト、孔

一五、所掘穿、築籠及爆破敷置、松林一五三本、採除去
實働時間 一二時間

(六) 門脇二等兵以下四名八翼、立飯工場ニ至リ墨板修理

及工具製作ニ從事ス

進 度 中央塔盤(長三米)七本、十字盤五本、馬車牽引
金具三以上修理、ホシキリ、鍍金三、孔穿カラス、ホシキリ
作。

實働時間 一〇時間

(+)指揮班上由曹長以下九名八前日作業續行書目類
整理連絡事務ニ從事ス

勤務 二、廻番下士官一、目上守兵一、中隊當番一、炊事五、
醫務室一

命令 三、受領セシ命令左ノ如シ
作命

伊雅設命第二八號

伊江島飛行場設定隊命令 六月二十八日三三三〇
伊江島支倉

一、建築主任業隊長八成ルバク速カニ工事ノ兵力ヲ
今歸仁村ニ派遣シ、備兵所里材庫糧秣庫各棟

陸 軍

及竹務者用宿舍五棟令三要スル用材ヲ伐採渡久地
ニ輸送スシ

二、自働車隊長八前日伐採用材輸送ヲ援助スヘシ

六月二十五日

出場人員 隊長三、進下士官九、兵 三二七

晴天

川 清液燻 一、 一、 五三

伊江島

嘉手納介遣 一、 一、 二六

川 那覇介遣 一、 一、 二四

命令 一、

作爲セシ命令左ノ如シ

伊雅設命第三號

伊雅設命第六中隊命令 六月二十四日三三三〇
伊江島支倉

一、伊雅設命第二八號ニ基キ中隊八別紙編成人員ヲ以テ
今歸仁村所定ノ山林伐採及輸送ニ任セントス
二、福渡山前八前日作業ノ計畫ヲナスト共ニ福元中隊ヲ
シテ所定里材、糧秣、津備ヲ爲サシムベシ

三、糧秣ハ一月分ヲ準備携行スルモノトス

四、水野伍長ハ部隊經理員トシテ連絡シ前項糧秣ヲ運搬
橋元伍長ニ支附スベシ

三、出發ニ関シテハ別命ス

下達法 關係者ヲ集メテ口達ス

二、受領セシ命令左ノ如シ

五〇飛大日命第六七號

第五〇飛行場大隊目命令 六月三十日
陸軍省司令部

一、省略

二、省略

三、陸軍少尉 橋渡健良

山林伐採指導並ニ連絡ノ爲明三十日ヨリ二泊三日
ノ豫定ヲ以テ今歸仁ニ出張ヲ命ズ

行動 三、建築隊作業隊ハ一部人員ヲ以テ派遣準備ヲナストス

其他ハ各々前日作業ヲ續行ス

(一) 橋元伍長以下三九名ハ部隊長宿舍備品製作並ニ

一部人員ハ伐採作業ヲ実施ス

進 度 椅子三脚茶棚戸二枚炊事湯鍋二ヶ所塵取筒食

卓二脚箱二個其他雜具製作及取付 松丸太(直径。米)

五八本伐採運搬ス、引續キ派遣準備ノ爲、器具分割

梱包及糧秣受領整理完了ス

實働時間 一〇時間

(二) 野下兵長以下三九名ハ實業立勤者者宿舍改築製作
業ヲ續行ス

進 度 床座板張り六〇平方米竈敷補修作業完了ス

床根太用材伐採運搬

實働時間 一〇時間

(三) 松丸上等兵以下四名ハ中隊里長職務ニ當リテ入班ニ

派遣隊携行実質介割作業ニ従事ス
進度 鋸刃研六枚、鋸刃研五丁、鋸刃立六丁、曲刃千入三丁、引續手携行器具介割作業

實働時間 九時間三〇分

(二) 古瀬伍長以下四名ハ覆立第三區ニ至リ線路補修及爆破其他雜作業ニ従事セリ

進度 既設線路三〇米移轉布設、同補修一〇米、（補修）分ノマイト孔(深八〇厘米、幅四五厘米)五〇所、（補修）所置空カ(深一〇厘米、幅一〇厘米)取崩シ(建坪五七八平方厘米)

實働時間 一〇時三〇分

(六) 重信伍長以下四名ハ線路補修及爆破其他雜作業ニ従事ス

進度 軌條補修五〇米間、分ノマイト孔(深二〇厘米)二三所、裝藥爆破、松林伐採除去二〇〇本

陸軍

實働時間 一一時間

(八) 門脇二等兵以下四名ハ覆立鍛工場ニ至リ器具修理ニ従事ス

進度 空岩鍍金(長三〇米)六本修理、工具中機一、（補修）鋸ニ修理、引續手新鍛工場へ移轉準備

實働時間 一〇時間三〇分

(一) 指揮班上田曹長以下一名ハ書類整理及連絡事務ニ従事ス

衛生 四 麻兒島陸軍病院入院中ハ朝巽二等兵八五五十五、日退院、本日歸隊

勤務 五 廻番下士官一、同上等兵一、中隊当番一、炊事五、（命令）命令六、（命令）命令左ノ如シ

甲建六中作命第三三號
甲建六中作命第三三號
六月十九日
甲建六中作命第三三號

- 一、橋元伍長ハ兵站名ヲ指揮シ自動警備ヲ行リ明
三十日〇八〇〇時警備出發今歸仁村至城事務所ニ
至リ該警備ニ任ズバシ細部面シテハ橋渡少尉ノ
指揮ヲ受クベシ
- 二、殘餘人員ハ亦留上等女指揮シ明後七月日〇八。
出發今歸仁村至城事務所ニ至リ橋元伍長ノ指
揮下ニ入ルベシ
- 三、現地到着後作業開始及作業計畫ニ就テハ
橋渡少尉ヲシテ指示セシム依テ爾後ノ作業ニ就テ
ハ該計畫ニ基キ實施スベシ

陸軍省

陸軍省

陸軍省

六月三日 晴天 伊江島

出場人員	將校	三	下士官	九	兵	三三七
川湾派遣	"	一	"	一	"	五三
嘉手納派遣	"	"	"	一	"	二六
川那覇派遣	"	"	"	"	"	二四

命令 一、作爲セシ命令左ノ如シ

要建六中日命第九號

要建建業期第第六中隊命令 陸軍省

陸軍二等兵 木村 清

- 右者吉元衛生女長派遣不在間補助衛生女ヲ命ズ
- 行刺 二、橋元伍長以下二五名ハ〇八〇〇時警備出發今歸仁村至城事務所ニ至リ該警備ニ任ズバシ細部面シテハ橋渡少尉ノ指揮ヲ受クベシ
- 三、設定作業場力分隊ハ前日作業續行、建築未作業隊ハ一部人員ヲ以テ給水用精製作其他ハ前日作業ヲ續行セリ
- (1) 野下兵長以下四〇名ハ一部人員ヲ以テ給水精製作
- 殘人員ニテ材料代及買集立勤務者宿舍等其均シ

作業ニ從事ス

進 度 給水箱（鐵箱）一個製作完了。松丸太代採掘敷

五。本世均シ九〇平方米

實働時間 一〇時間

四 八代三郎弁兵以下四名ハ部隊長宿舍舎進行業ニ從事ス

進 度 手洗桶一個 机二脚 竹垣（松丸太代）製作設置

實働時間 一〇時間

三 松丸上等兵以下四名ハ中隊器材庫ニ手器具手入ニ從事ス

進 度 鋸刃立七丁 鋸刃研一丁 鐵釘研一五丁

清銳刃研四丁 木工具箱修理一個

實働時間 九時間

二 古廻伍長以下三九名ハ第一工區ニ至リ鐵路補

修及爆破其他雜作業ニ從事ス

進 度 鐵路補修一〇。米間既設線移轉及設置一〇。米

陸軍

ダイヤノト孔（鐵釘）一個挿入。引續手掛装置

爆破前日取崩家屋移轉爲石材料運搬場地方

設置

實働時間 一〇時間三〇分

一 門脇二等弁以下四名ハ、重機在鍛工場ニ手器具修理及

工具製作ニ從事ス

進 度 空出口鐵釜（長三米、三本、同長。四五米）四本、石鑿

架、以修理箇所ノハ十一個、重機座金三個、カス揚ゲ

三個製作

八 重信伍長以下四名ハ、重機立第三工區ニ至リ鐵路

補修及爆破作業ニ從事ス

進 度 線路補修三五〇米間、爆破孔（深二四〇。米）

一三、折掘空爆破、松丸太代除去、木工雜作業

實働時間 一二時間

(イ) 表田等兵以下二〇名ハ營内残存整理、薪作ニ從事
中隊事務所ニ遷移後、派遣準備ニ從事ス

(ロ) 指揮班上田曹長以下九名ハ書類整理其他連絡
諸事務ニ従事ス

衛生 四 吉元衛生兵長派遣ノ爲、木村清二等兵補助衛生兵
ヲ命ゼラル

勤務 五 週番下士曹一、週番上等兵一、中隊當番一、炊事五
番務室一

命令 六 受領セシ命令左ノ如シ

十九號北任命甲第三十三號追加命令 六號三十四日四時
陸軍部總務課

一、第六要隊連隊長勤務中隊一小隊ハ中飛行場ニ
集結シ同設定隊長ノ指揮下ニ入ルベシ

二、十九號北任命甲第十九號十項ニ依リ軍醫西ノ兼務ハ
第三飛行場中隊止飛行場到着時解除ス

陸軍部總務課

陸軍部總務課

陸軍部總務課

下達法 要旨ヲ由東設定隊長ニ口達スル後印刷交付

