

命令
作令

受領セシ命令左如シ

五六〇飛行隊第六六號

第五百六飛行場大隊命令

十月三十日
陸軍

自二項至三項迄省略

四補給中隊長八第三作業隊長トナリ補給中隊長
主任並ニ第六要塞建築小隊ヲ介隊及所要ニ
應ジ第五〇ニ特設警戒備工女隊ノ部ヲ指揮
シ左記作業ヲ實施スベシ

左記

1. 燃彈集積所ノ増築整理
2. 補給台ニ
3. 特殊車輛掩体
4. 偽飛行機ノ製作
5. 落下タンク集積所ノ設定

十二月一日
晴天

作業完成ハ明年月中ノ豫定トス

作業隊長ハ其ノ細部ヲ計畫スルモノトス

但シ面中隊共本作業ニ拘ラズ現行ノ飛行場

諸勤務ハ依然續行スルモノトス

五省略

六第六要塞建築小隊長ハ前項作業ノ為

一介隊ヲ差出シ第三作業隊長ノ指揮ヲ

受ケシムベシ

作業實施ノ細部ニ関シテハ第三作業隊長

ト相互協定スベシ 爾余ノ人員ハ依然現任務

ヲ續行スルモノトス

六九省略

出場人員 下士官三 兵一〇八

陣中日誌用紙

陸軍

伊江島
勤

十二月一日

曇天
伊江島
命令

作業隊長ノ命令依リ門脇軍曹ハ女一〇八名ヲ

區署ヨリ左ノ各作業ヲ實施セリ

イ 金丸伍長ハ女六七名ヲ指揮シ茅葺集木並ニ

運搬作業ニ從事セリ

進度 茅葺採及運搬

ロ 小松上等兵ハ女三九名ヲ指揮シ三角女舎

建築木作業ヲ續行セリ

進度 女舎屋根茅葺完了 突揚窓製作中

實働時間 各班共九時間三〇分

出場人員 下士官三 兵一〇八

受領タシ命令左ノ如シ

要建六中口命第一三號

要塞建築勤務第六中隊口命令 十二月廿四日
此谷村露營地

陸軍伍長 門脇茂幸

在陸軍軍曹(十二月二日附)

二省略

行
勤

作業隊長ノ命ニ依リ門脇軍曹八女一〇八名ヲ
區署シ 左ノ各作業ヲ實施セリ

(イ) 井上女長八女六五名ヲ指揮シ三角女舎
屋根葺作業ニ從事セリ

進度 三角女舎帳棚^米 屋根葺葺二棟完了
四小松上等女六女四〇名ヲ指揮シ 三角女舎

パネル取付作業ニ從事セリ
進度 パネル取付完了

實働時間 各班共九時間三〇分

陣中日誌用紙

陸軍

記事

十二月三日

雨天
伊江島
行勤

名護方面出張中ノ野下伍長外二名一六〇〇
歸隊セリ

出場人員 下士官三 女一〇八

作業隊長ノ命ニ依リ門脇軍曹八女一〇八名
ヲ區署シ 左ノ各作業ヲ實施セリ

(イ) 井上女長八女七五名ヲ指揮シ 戦闘指揮所
用洞窟施設作業ニ從事セリ

進度 洞窟掘進 帳棚^米 深サ一〇米一ヶ所
口野下伍長八女三〇名ヲ指揮シ 第五十飛行場

大隊ニ協力戦闘指揮所建築作業ニ從事シ
進度 建築材料蒐集 旧酒保取壊シ近

實働時間 各班共九時間三〇分



十二月四日

晴天

伊江島

命令

出場人員 下士官三 女一〇八

受領セシ命令左ノ如シ

二五八飛入作命號外

第百五十八飛行場大隊命令 十二月四日 伊江島

一 建築小隊長八明五日ヨリ 二 班ヲ五〇飛入ニ

差出シ 戰術指揮所構築ニ任ゼシムバシ

任務終了後ハ速カニ原所屬ニ復歸スルモノトス

作業隊長ノ命ニ依リ 門番軍曹八女一〇八名

ヲ區署シ 左ノ各行作業ヲ實施セリ

① 井上女長八女七五名ヲ指揮シ 戰術指揮所

用 洞窟施設作業ヲ續行セリ

進度 洞窟帳 米 深サ一〇〇米 一ヶ所

行 勤

陣中日誌用紙

陸 軍

十二月五日

曇天

伊江島

行 勤

出場人員 下士官三 女一〇八

進度 戰術指揮所建設シ完了

實働時間 各班共 九時間

① 野下女長八女三〇名ヲ指揮シ 第五飛行場

大隊ニ協力 戰術指揮所建築作業ヲ續行セリ

進度 戰術指揮所建設シ完了

實働時間 各班共 九時間

出場人員 下士官三 女一〇八

作業隊長ノ命ニ依リ 門番軍曹八女一〇八名

ヲ指揮シ 器材兵器ノ手入れ整理作業ニ從事ス

進度 携行器材全部終了

實働時間 九時間

出場人員 下士官三 女一〇八

十二月六日
雨天
伊江島

行 勤

十月十日

曇 天
伊江島
行 勤

作業隊長ノ命ニ依リ雨天ノ為ニ作業中止
門脇軍曹ハ女二名ト共ニ建築資材蒐集
及伐採業務ヲ連絡ノ為ニ泊四日ノ豫定ヲ以
テ名護方面ニ出張 爾余ノ人員ハ被服ノ
手入ニ從事シヒ後舍内休養ス
出場人員 下士官三 女一〇八

門脇軍曹ノ指示ニ基キ金丸伍長ハ女一〇名
ヲ區署シ 左ノ各作業ヲ實施セリ

井上女長ハ女七五名ヲ指揮シ戰鬪指
揮所用洞窟施設作業ヲ續行セリ

進度 洞窟 幅六〇〇米 深サ〇米 戸所開
野下伍長ハ女三〇名ヲ指揮シ第五十飛

陣中日誌用紙

陸 軍

十月十日

曇 天
伊江島
行 勤

十月九日

行場大隊ニ協力戰鬪指揮所建築作業ヲ續
行セリ
進度 柱取付迄
實働時間 各班共九時間
出場人員 下士官三 女一〇八
門脇軍曹ノ指示ニ基キ金丸伍長ハ小隊主力
ヲ指揮シ出撃隊女舍屋根葺作業ニ從事ス
進度 片屋根葺完了
實働時間 九時間
練女休二
出場人員 下士官三 女一〇八

伊江島
行 勤

衛生
十月十日
晴天

門脇軍曹ノ指示ニ基キ金丸伍長ハ小隊長
ヲ區署シ左ノ各作業ヲ實施セリ

(イ) 野下伍長ハ女三〇名ヲ指揮シ東飛行場
吹流シ臺 構築用材料伐採及運搬
作業ニ從事セリ

進度 材料伐採 及運搬完了

(ロ) 井上女長ハ女七五名ヲ指揮シ山山戦隊
女舎屋根葺き作業ニ從事セリ
進度 片屋根葺き完了

實働時間 各班共 九時間

練女休 二

出場人員 下士官三 女一〇八

陣中日誌用紙

陸軍

伊江島
行 勤

衛生
十月十日
晴天

門脇軍曹ノ指示ニ基キ金丸伍長ハ小隊長ヲ
區署シ左ノ各作業ヲ實施セリ

(イ) 野下伍長ハ女三〇名ヲ指揮シ東飛行場
吹流シ台構築作業ヲ續行セリ
進度 工作七分通り完了

(ロ) 井上文長ハ女七五名ヲ指揮シ戰術指揮所
用洞窟施設作業ヲ續行セリ
進度 洞窟掘開一七五立方米 洞窟材運搬
及洞窟砕石工作

實働時間 各班共 九時間

練女休 二

出場人員 下士官三 女一〇六

伊江島
命令
作命

受領セシ命令左ノ如シ
 一五八飛大付命第一二號
 第百五十八飛行場大隊命令 伊江島
 警備中隊長谷川進尉ハ木材伐採班長トナリ
 明十二日ヨリ 左記ノ員器材ヲ指揮シ約育
 ノ豫定ヲ以テ大宜味村ニ至リ 所要木材ヲ
 伐採シ之ヲ伊江島ニ送附スベシ

左記

區介數	差出中隊	器材
下士官 女 衛生支	一 一	第一要塞建築木工器具若干 捕給中隊
二捕給中隊並ニ第一要塞建築木小隊ハ第二項 人員ヲ差出シ長谷川進尉ノ指揮下ニ入ラセシ		

行動

但シ建築木小隊八十五名ヲ後發トシ十五日出發
 セシムシ
 一運搬器材其他ノ細部ニ関シテハ追ツテ指示ス
 二作業隊長ノ命ニ依リ門脇軍曹ハ小隊主力
 ヲ區署者シ五ノ各作業ヲ實施セリ
 三野下伍長ハ女三ノ名ヲ指揮シ東飛行場吹流シ
 台構築作業ヲ續行セリ
 四進度 吹流シ台構築未完
 五井上女長ハ女七三名ヲ指揮シ戰術指揮所
 用洞窟施設作業ヲ續行セリ
 六進度 洞窟掘開一三立方米
 七實働時間 各班共九時間
 八密川上等女及法行二等女ハ被服修理要員
 トシテ 本隊復歸ノ爲メハ。出發セリ

衛 十三日 風 伊江 行
十三日 雨 島 島
衛 十三日 天 島 島
行 伊江 行
島 島 島

練女休二
出場人員 下士官三 女一〇六

作業隊長ノ命ニ依リ雨天ノ為作業中止
門脇軍曹ノ被服器材ノ手入ノ整備及内務
教育ヲ實施セリ

實働時間 六時間

練女休二

出場人員 下士官三 女一〇六

作業隊長ノ命ニ依リ門脇軍曹ノ小隊長力
ヲ區署シ左ノ各作業ヲ實施セリ

陣中日誌用紙

陸軍

衛 十三日 天
十三日 天
衛 十三日 天

野下伍長八女三名ヲ指揮シ第五十飛行場
大隊ニ協同戰術指揮所用河窟施設作業ニ
従事セリ

進度 河窟掘開一〇立方米

井上女長八女七名ヲ指揮シ飛行機繫留
用棒杭製作及抗打ヲ作業ニ従事セリ
進度 抗張一〇〇米三五〇本製作打込ニ完了

實働時間 各班女 凡時間

確業上等女八女四名ヲ指揮シ大宜味村伐採
班先發隊トシテ一面。伊江島發一七。〇
渡久地港着 待設工女隊事務室ニ宿營又
入室二

出場人員 下士官三 女一〇六

伊江島
行 勅

作業隊長ノ命ニ依リ門前軍曹八小隊主刀ヲ
區署シテ各作業ヲ實施セリ

(イ) 野下伍長ハ女三〇名ヲ指揮シ第五十飛行場
大隊ニ協力 戰術指揮所建築作業ニ從事ス
進度 戰術指揮所帳帳ニ米 建築シテ完了

(ロ) 井上伍長ハ女四三名ヲ指揮シ戰術指揮所
建築ニ豫備シ作業ニ從事セリ
進度 一四・五立方米 區開

(ハ) 田部上等女ハ女一〇名ヲ指揮シ大隊本部
浴場建築作業ニ從事セリ

進度 浴場帳帳ニ米 區立テ建築シテ完了
實施時間 各班女九時間

成採班植葉上等女以下一五名ハ〇八〇〇渡久地

陣中日誌用紙

陸軍

衛生
十月十五
曇天
伊江島
行 勅

出發自動車輸送ニ依リ一三〇〇大官味村津波
國民學校着宿營作業ニ從事セリ
入室二

出場人員 下士官三 女一〇六

作業隊長ノ命ニ依リ門前軍曹八小隊主刀ヲ
區署シテ各作業ヲ實施セリ

(イ) 井上伍長ハ女三名ヲ指揮シ戰術指揮所
建築ニ豫備シ作業ニ從事セリ

進度 九立方米 區開

(ロ) 有馬上等女ハ女三四名ヲ指揮シ第五十飛
行場大隊ニ協力 戰術指揮所建築作業ニ
從事セリ

衛 源
十二月廿六日
曇天

進度 材料蒐集 榎取付五分通り近
イ 井料上等女六女一〇名ヲ指揮シ本部浴場
建築材料蒐集作業ニ従事セリ
進度 茅葺採集
實働時間 各班共 九時間
ニ 井上等女六二泊三日ノ豫定ヲ以テ器材受領
ノ為ニ本隊出張出發セリ
ニ 野下伍長以下五名八枚採班後發トシテ四〇
伊江島出發一八〇。渡久也港宿營先發者
榎葉上等女以下五名八器材被服ノ手入整理
及女舎施設作業ニ従事セリ
入室ニ

出場人員 下士官三女一〇六


陣中日誌用紙

陸軍

伊江島
行動

作業隊長ノ命ニ依リ門脇軍曹八小隊主刀ヲ
區署シ五ノ各作業ヲ實施セリ
イ 井上等女八女三名ヲ指揮シ 戦闘指揮所
建築並壕掘リ作業ニ従事セリ
進度 堀開 七立方米
ロ 有馬上等女六女三名ヲ指揮シ第五中隊
行場大隊ニ歸リ 戦闘指揮所建築作業
ヲ續行セリ
進度 建込シ榎取付完了
ハ 井料上等女六女一〇名ヲ指揮シ建築材料
採集及搬出作業ニ従事セリ
進度 茅葺採集出完了
實働時間 各班共九時間

衛 生
十 月 廿 五 日
臺 天
伊 江 島
行 勤



野下庄長八女四名ヲ指揮シ一。大官味村
津波國兵學校着 先發堆葉上等以下五
名ヲ併セ指揮シ成採作業ニ着手セリ
進度 松丸太成採三本 玉切四〇玉
實働時間 九時間
入室二
出場人員 下士官三 女一〇六
作業隊長ノ命ニ依リ門脇軍曹八山隊士等
ヲ區署存シ左各作業ヲ實施セリ
ハ井上太長八女三名ヲ指揮シ戰闘指揮所
建築並壕掘リ作業ヲ續行セリ
進度 掘開一立方米

陣中日誌用紙

陸 軍

衛 生
十 月 廿 六 日



口有馬上等女六女三四名ヲ指揮シ第五十飛行
場大隊ニ協力戰闘指揮所建築作業ヲ
續行セリ
進度 野地反取付及茅壁取付完了
ハ井料上等女六女一〇名ヲ指揮シ炊事場
屋根茅葺き作業ニ從事セリ
進度 屋根茅葺き一〇平方米完了
實働時間 各班共九時間
ハ採班野下庄長八女三九名及警務者
七名ヲ指揮シ松丸太成採作業ニ從事セリ
進度 成採一三九本
實働時間 九時間
入室二
出場人員 下士官三 女一〇七

量天
伊江島
行前

作業隊長の命に依り門前編軍曹八小隊主力
ヲ區署シシ丘ノ各作業ヲ實施セリ
ハ村ニ女長八女四名ヲ指揮シ戰鬪指揮所
建築米把境邊掘リ作業ヲ續行セリ
進度 掘削一〇立方米 壕掘リ完了
口肩馬ニ守女八女四名ヲ指揮シ第五土壘
行揚大隊ニ協力戰鬪指揮所建築作業
ヲ續行セリ
進度 木板取付七三平方米完了
實働時間 各班共九時間
成珠班野下伍長八女九名及勞務者七名
ヲ指揮シ 松丸大成採竹作業ヲ續行セリ

陣中日誌用紙

陸軍

衛生
衛生

量天
伊江島
行前

進度 成保 二二二本
實働時間 九時間
入空 二
本隊通過後少尉八女名ヲ帶同 御下賜品及
武器携行一七〇。着隊宿營セリ
関女長ハ派遣隊配屬ノ爲一七〇。到着
村上等女六本隊出張中ノ處仕務完了同
シク一七〇。歸隊セリ
出場人員 下士官三 女一〇七
作業隊長ノ命に依り門前編軍曹八小隊主力ヲ
指揮シ丘前中丘ノ作業ヲ實施一三〇。ヨリ
全員御下賜品及武器傳達式ニ参加爾後

衛生特記
十月二十日
曇天

器材女器ノ手合ニ整備ニ從事セリ

井上女長八女七六名ヲ指揮シ敷設指揮
前建築採用ヲ蒐集ニ從事セリ

進度 茅葺採集 三五把

實働時間 四時間

採採班野下伍長八女三元名及特務者七
名ヲ指揮シ 松丸太成採採作業ヲ續行セリ

進度 成採一〇五本

實働時間 九時間

入室ニ

種渡少尉八一三。ヨリ 御下賜品傳達式並
ニ女器配當式ヲ舉行終了後訓話ヲナス
出場人員 下士官三 女一〇七

陣中日誌用紙

陸軍

伊島
行勤

作業隊長ノ命ニ依リ門前曹八小隊主刀
ヲ區署右シ左ノ各行作業ヲ實施セリ

井上女長八女三四名ヲ指揮シ倉庫建築
作業ニ從事セリ

進度 既設旧家屋一屋根瓦及土台石取
除キ完了 倉庫張詰。米運込ミ完了

中馬二寺女八女三四名ヲ指揮シ第五十
飛行場大隊ニ協力 敷設指揮前建築

材料運搬作業ニ從事セリ

進度 壁板運搬完了

實働時間 各五共九時間

成採班野下伍長八女二元名及特務者六
名ヲ指揮シ松丸太成採採作業ヲ續行セリ

衛生記
七月三日
晴天
伊江島
行勤

進度 成採ニ七の本
實働時間 九時間

入室二

運搬少敷傳達任務完了一〇〇〇歸任ノ為
出發セリ

出場人員 下士官三 女一〇七

作業隊長ノ命ニ依リ門脇軍曹ハ小隊長ヲ

區署シ左ノ各作業ヲ實施セリ

井上女長ハ女四三名ヲ指揮シ 戦闘指揮

所建築不用土台石運搬作業ニ從事セリ

進度 石運搬八個 距離五〇〇米

石馬土守女ハ女三名ヲ指揮シ 倉庫

陣中日誌用紙

陸軍

衛生記
七月三日
晴天
伊江島
行勤

建築用履帯ヲ蒐集作業ニ從事セリ

進度 芝成採蒐集六〇把 實働時間四時間

採掘野下庄長ハ女五名及勞務者七名ヲ指
揮シ松立木成採作業ヲ續行セリ

進度 成採三三本 實働時間九時間

入室二

本日一〇〇リ陽キラス第百豫防接糧ヲ實施セリ

出場人員 下士官三 女一〇七

作業隊長ノ命ニ依リ門脇軍曹ハ小隊長ヲ

區署シ左ノ各作業ヲ實施セリ

井上女長ハ女四三名ヲ指揮シ 戦闘指揮所土台

運搬作業ヲ續行セリ

進度 土台石 運搬完了

伊江島 雲天 上青 記衛 事庄

口高島三寺共天文三名ヲ指揮シ第幸進行場大隊ニ
細力 戰鬪指揮所建築作業ニ從事セリ

進度 壁取付八令通り近

實働時間 各班共九時間

成採班野下伍長八女九名及勞務者七名ヲ

指揮シ松立木成採作業ヲ續行セリ

進度 成採一五〇本

實働時間 九時間

入室二

本隊坂本等天文以下三名事務連絡ノ為

一三〇着隊宿營ス

出場人員 下士官三 女一〇七

陣中日誌用紙

陸軍

行動

作業隊長ノ命ニ依リ門跡軍曹八小隊主力

ヲ區署シ 丘ノ各行作業ヲ實施セリ

ハ井上文長八女四名ヲ指揮シ戰鬪指揮所

土台石運搬及防空壕屋根草草作業ニ

從事ス

進度 土台石 〇米一六個運搬防空壕

屋根帳 〇米一棟完了

口有馬上等天文八女三名ヲ指揮シ第五班

行場大隊ニ協力 戰鬪指揮所建築作

業ヲ續行セリ

進度 壁取付完了 間仕切準備近

實働時間 各班共九時間

成採班野下伍長八女候不良ノ為作業中止

被服器材ノ手入れ整頓ニ從事セリ

衛生 記 衛生 記
青島 晴天 伊江島 行

入室二

出張中ノ本隊坂本二等女以下三名事務連絡終了。九〇。今歸仁令遣隊二向と出發

出場人員 下士官三 女一〇七

作業隊長ノ命ニ依リ門前軍曹八小隊主力ヲ區署シテ各作業ヲ實施セリ

(一) 井上文長八女四二名ヲ指揮シ戰術指揮所土台石運搬及防空壕屋根葺き作業ニ從事セリ

進度 土台石一二個運搬防空壕屋根張二〇〇〇米 一棟完了

(四) 有馬上等女八女三二名ヲ指揮シ第五飛行

陣中日誌用紙

陸軍

衛生 記 衛生 記
青島 晴天 伊江島 行

場大隊ニ協力戰術指揮所建築作業ヲ續行セリ

進度 指揮所張一〇〇〇米 一棟完成

實働時間 各班共 九時間

成採班野下伍長八女二九名及警務者七名ヲ指揮シ松立木成採作業ニ從事セリ

進度 成採 三三六本

實働時間 九時間

入室二

出場人員 下士官三 女一〇七

作業隊長ノ命ニ依リ門前軍曹八小隊主力ヲ區署シ戰術指揮所土台石据付及防空

衛 生
十日 十日
晴天
伊江島
行 郵

壕屋根葺き作業ヲ續行セリ

進度 土台石据村三〇個迄防空壕屋根

張二〇〇〇米 茅葺き二棟完了

實働時間 九時間

二 伐採班 野下伍長八女二九名及粉務者七名

ヲ指揮シ 松立木伐採作業ヲ續行セリ

進度 伐採 三三八本

實働時間 九時間

入院 二

出場人員 下士官三 女一〇七

作業隊長ノ命ニ依リ門肺軍曹八小隊主力
ヲ區署シ 左ノ各作業ヲ實施セリ

陣中日誌用紙

陸軍

(一) 井上兵長公文四名ヲ指揮シ 戦闘指揮所

土台石据村及作業指揮所建築作業ニ

従事セリ

進度 土台石据村一三〇個

作業指揮所 檜六〇〇米 材料工作建込完了

(二) 有馬上等女八女三名ヲ指揮シ 第五十砲

行場大隊ニ協力 戦闘指揮所建築作業

ニ従事セリ

進度 屋根茅葺き七〇平方米迄

實働時間 各班共九時間

二 伐採班 野下伍長八女二九名及粉務者

七名ヲ指揮シ 松立木伐採作業ニ従事セリ

進度 伐採 三六〇本

實働時間 九時間

衛



入院二

出場人員 下士官三 女一〇七

十月三日

晴天

伊江島

行勤

作業隊長ノ命ニ依リ門跡軍曹八小隊主刀ヲ

區署シテ各作業ヲ實施セリ

(イ)井上文長ハ女四ニ名ヲ指揮シ戰鬪指揮

所土台石据付及作業指揮所建築作業

ヲ續行セリ

進度 土台石据付二箇作業指揮所屋根

茅葺ニ四平方米

(ロ)有馬上等女六文三四名ヲ指揮シ第五飛行


隊場大隊ニ協同 戰鬪指揮所建築作業

ニ從事セリ

陣中日誌用紙

陸軍

衛



出場人員 下士官三 女一〇七

十月三日

晴天

伊江島

行勤

作業隊長ノ命ニ依リ門跡軍曹八小隊主刀ヲ

區署シテ各作業ヲ實施セリ

(イ)井上文長ハ女四ニ名ヲ指揮シ戰鬪指揮所

土台石据付及女舎屋根修理作業ニ從

進度 屋根茅葺五〇平方米近

實働時間 各班共九時間

二隊採班野下班長ハ女九名及勞務者七名

ヲ指揮シ 松立木伐採作業ニ從事セリ

進度 松立木伐採ニ四〇本

實働時間 九時間

入院二

事アリ

進度 土台后掘村^掘米完了 山山女舎屋根
修理一棟完了

(四) 有馬上等女八女三名ヲ指揮シ 第五十
飛行場大隊ニ協力 戦闘指揮所建築
作業ヲ續行セリ

進度 屋根敷上完了 漆喰塙キ迄
實働時間 各班共 九時間

成採班 野下伍長八女九名及勞務者七名ヲ
指揮シ 松立木成採作業ニ從事セリ

進度 成採 三三八本
實働時間 九時間

入院 二

出場人員 下士官三 女一〇七

十二月廿九日

衛



陣中日誌用紙

陸軍

曇天
伊江島
行動

作業隊長ノ命依リ門脇軍曹八小隊主行ヲ
區署シ 左ノ各作業ヲ實施セリ

(一) 井上女長八女三名ヲ指揮シ 戦闘指揮所
建築及建築材料成採作業ニ從事セリ
進度 指揮所建築合掌工作 松立木六〇本
成採

(四) 有馬上等女八女三名ヲ指揮シ 第五十
飛行場大隊ニ協力 戦闘指揮所建築
作業ヲ續行セリ

進度 漆喰練リ迄
實働時間 各班九時間

成採班 野下伍長八女九名及勞務者七名

衛 十三日 晴 伊江島 行 勤

ヲ指揮シ松立木伐採作業ニ從事セリ
進度 伐採ニ六〇本
實働時間 九時間
出場人員 下士官三 女一〇七

作業隊長ノ命ニ依リ門脇軍曹ハ小隊長ヲ
ヲ區署シ左ノ各作業ヲ實施セリ

(イ) 井上女長ハ女三三名ヲ指揮シ戰鬪指揮
所建築及女舎屋根修理作業ニ從
事セリ

進度 指揮所材料工作 山女舎屋根修理
一棟完了

(ロ) 有馬上等女六女三四名ヲ指揮シ第五十飛

陣中日誌用紙

陸軍

衛 十三日 曇 伊江島 行 勤

行場大隊ニ協同戰鬪指揮所建築作業ヲ
續行セリ
進度 漆喰練リ迄
實働時間 各班共九時間
伐採班野下伍長ハ女三九名及勤勞者七名
ヲ指揮シ松立木伐採作業ヲ續行セリ
進度 伐採ニ七五本
實働時間 九時間
入院二
出場人員 下士官三 女一〇七

作業隊長ノ命ニ依リ門脇軍曹ハ小隊長
ヲ區署シ左ノ各作業ヲ實施セリ

衛生

(イ) 計上七名長八女四二名ヲ指揮シ戰術指揮
 所建築木柵業ヲ續行セリ
 進度 指揮所 鋼橋 米 建込 見了
 (ロ) 有馬三等ノ女八女三箇ノヲ指揮シ第五十
 飛行場大隊ニ備力 戰術指揮所建築木柵
 業ヲ續行セリ
 進度 漆喰練リ近
 實働時間 各班共九時間
 二枚班 野下 榎長八女二九名及勞務者
 七名ヲ指揮シ松立木柵採竹業ニ從事
 セリ
 進度 伐採 二〇八本
 實働時間 九時間
 入院 二

陣中日誌用紙

衛生概況

氣温ノ低下ニ伴フ衛生思想ノ徹底ト女舎施
 設ノ完成ハ保健体操ノ勵行ニ行マテ 練兵休
 息ニ有減少シ 良好ナル結果ヲ得タリ



陸軍