

Field Journal
No. 1

陣中日誌

軍事秘密
昭和三十年一月一日
昭和三十年一月一日

印程

陸軍中將第六中隊

22 374

6th Postum Construction
in Duty Co.

WDC#
151735



一月中要建第六中隊業務教育

豫定表

昭和二十年一月一日



月日	曜日	主題目(行事)	教育	指示	場所	備考
一日	月	選擇式精神訓練	教育		中隊野外或場	
二日	火	心身鍛練 體操	指導能力養成(併之實施)		營庭	
三日	水	同	同		同右	
四日	木	勅諭奉讀式	精神陶冶		中隊野外或場	
五日	金	衛生	講話及室內外清掃	衛生指導		
六日	土	執銃教練	射擊能力向上(重要)		營庭	
七日	日	同右	同右		同右	
八日	月	詔書奉讀式	現戰況(敵意)持久精神養成		中隊野外或場	
九日	火	執銃教練	射擊教練		營庭	
十日	水	心身鍛練 體操	體力氣力養成		同右	
十一日	木	內務教育	一令下即時出動準備(重要)		各兵舍每	
十二日	金	同右	中隊內務令第二五章		同右	
十三日	土	幹部教育	教案及教練指導		作業指揮所	
十四日	日	教練	執銃各回教練(射擊教練)		營庭	
十五日	月	精神講話				
十六日	火	作業教育	常識及創意工夫		舍內及作業場	
十七日	水	同右	同右		同右	
十八日	木	心身鍛練	早期鍛練		營庭	
十九日	金	衛生教育	室內外清掃及教員(衛生)指導		同右	
二十日	土	檢查	兵器器具之入教規		舍內	
二十一日	日	教練	執銃教練		營庭	
二十二日	月	精神講話(防訓)	各小隊長之於(適宜)實施		舍內外	
二十三日	火	心身鍛練	持久力養成(重要)		營庭	
二十四日	水	教練	執銃教練		同右	
二十五日	木	同右	執銃教練		同右	
二十六日	金	內務教育	中隊內務令第八五章		舍內	
二十七日	土	幹部教育	常識教練及教育		作業指揮所	
二十八日	日	教練	射擊教練		宿舍附近野外	
二十九日	月	心身鍛練	持久力養成(重要)		營庭	
三十日	火	同右	同右		同右	
三十一日	水	反省及計畫日	總結的講評		營庭(各兵舍)	

備考
 一、雨天休養日、特、重要教育、二、重要教育、三、重要教育、四、重要教育、五、重要教育、六、重要教育、七、重要教育、八、重要教育、九、重要教育、十、重要教育、十一、重要教育、十二、重要教育、十三、重要教育、十四、重要教育、十五、重要教育、十六、重要教育、十七、重要教育、十八、重要教育、十九、重要教育、二十、重要教育、二十一、重要教育、二十二、重要教育、二十三、重要教育、二十四、重要教育、二十五、重要教育、二十六、重要教育、二十七、重要教育、二十八、重要教育、二十九、重要教育、三十、重要教育、三十一、重要教育、



陸軍部測量所
測量地圖

昭和十年一月
白理在



讀谷山飛行場

第十九師司令部附屬

施設配置圖

昭和五年五月

白雲



第五飛行場大隊
附屬施設配置圖

昭和十年一月三日現在



一月二日 晴天
海軍司令部
正谷村
行勤

一月二日



出場人員 將校二下士官一〇女三二七

伊江島派遣 三〇一〇七
 荒行場備力 一〇三九
 今歸仁合遣 六
 送拜式舉行後訓話ヲ為シ勤務ニ差支ハナキ
 限リ休務ヲ許可ス
 〇九三三空襲警報發令一〇三〇警報解除
 樋渡少尉ハ送拜式終了後空襲警報發令
 ト共ニ全員ヲ指揮對空射撃班ヲ編成及對空
 監視ニ當ラシメ残余人員ハ被服器材ノ介散
 遮蔽ノ後洞窟内ニ待避セシム
 一〇三〇警報解除ト共ニ戰闘配備ヲ解キ休養
 ス

晴 天
兵 谷 村
行 動

住江島遊覧	"	三	一〇七
共行場力	"	一	三九
今歸仁今遣	"	六	
橋渡河川工事	業班區署	作業指示後各工	
業場	巡邏	作業指導	從事二〇〇空襲
警報	發令	バルマ全員	ヲ指揮シ
二就カシム	各工	ノ作業	ニ果左ノ如シ
古瀬	班長	ハ三班	ヲ指揮シ
中飛	行場	ニ至リ	
散殊	將校	宿舍	及
附屬	食堂	主	建築
ニ從事	セリ		
進度	間柱	取付	窓枠
取付	完了		
梅田	上等	女	ハ二班
ヲ指揮	シ	第四	十四
飛行	場		
大隊	ニ至リ		
洞窟	屈施設	作業	ニ備
取付	固定		

陣中日誌用紙

陸軍

(一) 福永上等女ハ二班ヲ指揮シ中隊洞窟施設
作業ニ從事セリ

進度 屈進四立方米 洞窟枠散込三組完了

(二) 大丸上等女ハ二班ヲ指揮シ建築材料輸送
運搬作業ニ從事セリ

進度 且志川ヨリ氣象班へ茅一車輛分
ホ) 永留上等女ハ二班ヲ指揮シ和繩氣象班ニ至
リ女舎建築作業ニ從事セリ

進度 一號女舎 隊長室改造間仕切柱建
二號女舎 根太取付迄

ハ) 黒木上等女ハ二班ヲ指揮シ地區司令部ニ至
リ洞窟施設及附屬施設建築作業ニ従
事セリ

進度 洞窟屈進一立方米 將校俱樂部改築

壁工塗八〇平方米完成
 實働時間 各班共 六時間
 一 由曹長ハ指揮班人員ヲ指揮シ書類作製
 整理及連絡事務ニ從事 并久保軍曹ハ空
 襲警戒報發令ヲ共ニ一部兵刀ヲ指揮對空監
 視ニ從事セリ
 二 經理室 永野班長以下關係事務整理及豫
 備被服修理ニ從事 給養係ハ配給物資受
 領運搬及炊事業務ニ從事セリ
 三 醫務室ハ第四飛行場大隊醫務務室ニ至リ
 業務打合せノ外一般治療業務ニ從事セリ
 四 器材係ハ鍛工場ニ於テ 破損器具修理ノ外
 製炭作業ニ從事セリ
 五 自動車係ハ建築材料輸送運搬ニ働カセリ

陣中日誌用紙

陸軍

衛生 記 月 晴 北 命
 主 三 天 谷 日
 三 日 天 村 命
 三 日 天 村 命

入院一 練兵休三
 一〇〇空襲警戒發令 八〇〇空襲警戒報解除
 出場人員 將校三下士官一〇女三七
 伊江島派遣 三 一〇七
 若飛行場働力 一 三九
 今歸仁分遣 六
 行爲セシ命令 庄ノ如シ
 要建六中口命第一號
 要建建築勤務第六中隊目命令 一月廿四日
 其谷村憲監
 一 明四日〇九〇ヨリ 勅諭奉讀式ヲ舉行ス 依テ庄ノ
 通り心得ベシ
 左記
 (一) 各班共〇八五〇近ニ樋渡少尉ヲ指揮シ以テ中央
 文舎西側廣場ニ東面ニ側面從隊ニ集合スシ

行動

(一) 服裝八單備ノ軍裝トス
 左軍曹長 上田秋利
 陸軍主計長 永野和雄
 陸軍主任長 徳井平藏
 事務連絡及糧秣受領輸送ノ爲本三日即日
 歸隊ノ豫定ニ以テ 那霸球第六六部隊及第
 八八二部隊ニ出張ヲ命ズ
 樋渡少尉ノ作業班區署ノ作業指示後空襲
 警報發令ト共ニ全員ヲ指揮 戰術配置直ニ
 就任シメ待機ニシテ五警報解除ト共ニ各
 作業場巡廻ノ作業指導ニ從事セリ
 各班ノ作業成果左ノ如シ
 (一) 古瀬伍長ハ三班ヲ指揮シ中飛行場戰
 隊將校宿舍及附屬食堂建築ノ作業

陣中日誌用紙

陸軍

ヲ續行セリ

進度 屋根礎及屋根下地取付迄
 (一) 梅田上等女六班ヲ指揮シ第四十四飛行場
 大隊ニ至リ 洞窟施設ノ作業ヲ續行セリ
 進度 洞窟廂進及洞窟枠工取付固定
 (二) 福永上等女六班ヲ指揮シ中隊洞窟施設
 設ノ作業ヲ續行セリ
 進度 廂進三立方米 洞窟枠取込三組完了
 (三) 永留上等女六班ヲ指揮シ中隊氣象班
 ニ至リ 女舎建築ノ作業ヲ續行セリ
 進度 一號女舎隊長室改造敷居及壁下
 地取付 材料運搬
 (四) 黒木上等女八班ヲ指揮シ中隊司令部ニ
 至リ 洞窟施設及附屬施設建築ノ作業

ニ從事セリ
 進度將校俱樂部事務室 櫻間三六。米材料
 蓄集米及加工組近
 實働時間 各班共六時間
 二田曹長ハ指揮班人員ヲ指揮シ書類作製
 整理及連絡事務ニ從事ノ外球第一六六部
 隊ニ至リ 事務連絡ニ任ジ 即日歸隊セリ
 三經理室永野伍長以下關係事務救正理 及
 豫備被服修理ノ外 球第一六六部隊ニ至リ
 經理事務連絡ニ從事 給養係ハ配給物資
 受領運搬ノ外 炊事業務ニ從事セリ
 四醫務室ハ 醫務兼掌字部隊ニ至リ 業務
 連絡ノ外 一般治療及報告書類作製ニ
 從事セリ

陣中日誌用紙

陸軍

衛生 記事



一月四日
 曇天
 北谷村
 命令
 日

五器材係ハ前任務續行ノ外 防火用蓋口ハ製衣ニ
 從事セリ
 六自働車係ハ 物資輸送並ニ整備ニ從事セリ
 入院一 練兵休三
 一〇七四五全軍第一警戒配備下令マ〇九〇空襲
 警報發令ト共ニB二九一機來襲 投擲ナク脱去
 續ニテグラマン戰闘機數機來襲セルモ中隊ニ
 被害ナク一三〇五空襲警報解除
 出場人員 將校ニ下士官一〇 女三二七
 伊予島派遣 三 一〇七
 北飛行場機方 一 三九
 今歸仁令遣 六
 作爲セシ命令左ノ如シ
 要建六中日命第二號

行 動

受察連隊本部第六中隊司令 月留四〇。
 陸軍第七三長 黒木正農夫
 事務連隊部 爲 明二日ヨリ二泊三日、豫定ヲ以テ
 行ハ高嶽進進ニ出張ニ命ズ
 陸軍第七三長 徳井平藏
 一三二六 駒田春雄
 振取及糧秣受領並輸送ノ爲 明五日 即日
 歸隊ノ豫定ヲ以テ 那覇球第一八二部隊ニ出
 張ヲ命ズ
 一、初論奉讀式後訓話ヲナシ 空襲警報發令ト
 共ニ戰術配置ニ就カシメ 解除後 正區司令部
 ニテリ 情報ヲ報告及連絡要務ヲ任ズ
 二、極度少尉 初論奉讀式後 〇九・五五 空襲
 警報發令ナルニ及ビ 全員ヲ指揮戰術配

陣中日誌用紙

陸 軍

置ニ就キ對空警戒ニ任ジ 敵少數機ノ來襲ヲ見
 ルモ損害無クニ〇〇警報解除ト共ニ作業班區
 署ノ作業指示ノ後 引續キ各作業場巡廻作業
 指導等ニ從事スリ 各班ノ作業成果正ノ如シ
 (イ) 古瀬伍長ハ三班ヲ指揮シ 中飛行場戰隊將
 校宿舍及附屬食堂建築作業ヲ續行セリ
 進度 柱取付 茅下地竹取付迄
 (ロ) 梅田上等女八二班ヲ指揮シ 第四中飛行場
 大隊ニ至リ 洞窟施設作業ヲ續行セリ
 進度 洞窟掘進及洞窟柱上工作取付固定
 (ハ) 福永上等女八二班ヲ指揮シ 中隊洞窟施設
 設作業ヲ續行セリ
 進度 掘進四立方米 洞窟柱取付迄三組完
 了

一 永留上等女六二班ヲ指揮シ仰繩氣色各班ニ
 至リ女舎建築木作業ヲ續行セリ
 進度 一號女舎隊長室改造 床板取付一六
 平方米 壁下地取付及 壁塗り一五平方米
 本黒木上等女六二班ヲ指揮シ也區司令本部ニ至
 リ洞窟施設及附屬施設建築木作業ヲ
 續行セリ
 進度 洞窟進進 三立方米 將校俱樂部事
 務室 整理及柱穴掘り造
 實働時間 各班共 九時間
 三 上田曹長八指揮班人員ヲ指揮シ前任務ヲ
 續行セリ
 四 經理室 永野伍長以下關係事務整理及豫
 備被服修理ニ從事 給養係ハ配給物資負

陣中日誌用紙

陸軍

受領運搬並ニ炊事業務ニ從事セリ
 五 醫務室ハ醫務兼掌子部隊ニ至リ業務連絡
 ノ外報告書 書類作製及一般治療業務ニ
 從事セリ
 六 器材係ハ前任務ヲ續行セリ
 七 自働車係ハ整理備付作業ニ從事セリ
 入院 一 練女兵一
 出場人員 將校 二下士官一〇兵三七
 伊江直島派遣 三 一〇七
 北谷行揚掃刀 一 三九
 今歸仁介遣 六
 行爲セシ命令在ノ如シ
 要建命令第一號
 要裏建築勤務第六中隊命令
 一月五日
 北谷村露營部

衛 一月五日
 曇 天
 北谷村
 命令
 作命

命令

一 第九旅団司令部之第六號ニ依リ伊予島派遣中ノ
 第一小隊ノ内一隊ヲ派遣シテ其ノ中隊ニ復
 歸セシメラル
 二 師團軍曹八第一分隊ヲ以テ依然第五十飛行場
 大隊ニ協力スルト共ニ一分隊ヲ十日迄ニ中隊ニ
 復歸セシムベシ
 三 復歸タメ本部迄ノ輸送ニ關シテ八第五十飛
 行場大隊ト協定スベシ
 四 本部一中隊間ノ輸送ニ關シテ八別命又
 五 出發ニ際スル携行糧秣ハ二百斤トス
 六 作爲セシ命令左ノ如シ
 要建六甲日命第三號
 要建建築勤務第六中隊日命令 一月五日四〇〇
北谷村露野地
 一 到期詰 士官 陸軍曹長 上田秋利

陸軍中日誌用紙

陸軍

行動

一 下士官 女長 小堀敏治
 二等兵 上等兵 永留栄二
 頭書ノ通り廻番勤務ニ服務スベシ
 二 地區司令部ニ至リ狀況報告及連絡要務ニ
 任ズ
 三 桶汲以前八作業班區署作業指示一〇〇空
 襲警報發令ヲ爲シ作業中止ニ五〇解除ト共
 二 作業開始各作業場ヲ巡廻指導ニ從事
 セリ 各班作業成果左ノ如シ
 (一) 古瀬班長八三班ヲ指揮シ由飛行場戰隊
 將校宿舍及附屬食堂建築業ヲ續
 行セリ
 進度 茅下地取付茅屋根葺廿七〇平方米
 (二) 梅田上等兵八二班ヲ指揮シ第四十四飛行場

大隊ニ至リ河内屈施設作業ヲ續行セリ
 進度 掘進及河内屈掘削工ヲ取付固定
 (ハ)掘永上守り女六二班ニ指揮シ中隊洞窟
 施設作業ヲ續行セリ
 進度 掘進六立方米河内屈掘削込三組
 完了
 (ニ)永留上守り女六二班ニ指揮シ那雲洞介撤及
 洞窟掘削家班ニ至リ女舎建築木竹業ヲ
 續行セリ
 進度 氣色糸部無電受信支柱(長三〇米)
 取外シ三本一鹽女舎敷鴨居製成取付
 建築用材及茅運搬隊長室壁中塗
 準備
 (ホ)黒木上等女六二班ヲ指揮シ地區司令部ニ

陸軍中日誌用紙

陸軍

至リ附屬施設建築及木工雜作業ニ從事セリ
 進度 將校俱樂部事務室棟上テ柱取付道
 柱立木八枚(長四〇米八〇本)繩縄上六五〇米米
 軍用木製行李二個書類箱二個製成完了
 實働時間 各班共七時間
 (三)上曹長八指揮班人員ヲ指揮シ前任務ヲ
 續行セリ
 (四)經理室永野伍長以下関係事務整理及豫
 備被服修理ノ外文一名ヲシテ球第一八八二部隊
 ニ至ラシメ被服受領運搬ニ從事 給養係八
 使収女ヲ指揮同シテ球第一八八二部隊ニ至
 リ糧秣受領運搬ノ外物資購入連絡 及
 炊事業務ニ從事セリ
 (五)醫務室八醫務兼掌部隊ニ至リ診及業務

連絡外一般治療業務並ニ文療衛生事務ニ
從事セリ

六器材係ハ前任務ヲ續行セリ

七自前重係ハ那覇ニ至リ被服糧秣ノ輸送及

整備作業ニ從事セリ

入院一 練女床八

出場人員 將校ニ下士官一〇 女三七

伊江島派遣 " " 三一〇七

北飛行場機力 " " 三九

今歸仁令遣 " " 六

一 行爲セシ命令左ノ如シ

要建六中日命第四號

要建建築勤務第六中隊日命令 一月六日一四〇〇
北谷村機務室

一 北飛行場派遣 陸軍上等女小山田光男

衛

一月六日

曇天

北谷村

命令

陣中日誌用紙

陸軍

行勤

退院ノ途中昨五日二〇〇〇連絡ノ爲若者隊ス

依テ本六日晝食迄大丸班ニ於テ宿泊給養

ヲ擔任スベシ

一 伊江島派遣陸軍女長関敬治事務連絡

ノ爲若者隊ス依テ派遣隊主力復歸近指揮

班ニ於テ勤務スベシ

一 樋渡少尉ハ作業班區署作業指示後 各作

業場ヲ巡廻作業指導ニ從事セリ

各班ノ作業成果左ノ如シ

一 古瀬班長ハ三班ヲ指揮シ中飛行場戰隊將

校宿舍及附屬食堂建築木作業ヲ續行セリ

進度 宿舍古屋根茅葺完了

附屬食堂 四間四〇〇米 合掌八組製衣作

一 梅田上等女ハ一班ヲ指揮シ第四十四飛行場

大隊ニ至リ洞窟施設作業ヲ續行セリ
 進度 掘進及洞窟構造物取付固定
 (一) 橋永上等兵六三班ヲ指揮シ中隊洞窟及
 文庫洞窟施設作業ニ從事セリ
 進度 掘進八立方米 洞窟構造物込四組完了
 (二) 大丸上等兵六二班ヲ指揮シ建築材料運
 込採及輸送遅暇作業ニ從事セリ
 進度 松立木伐採三車輦介 松立木運暇
 一車輦介
 (三) 永留上等兵六本週々番勤務ニ服スル傍ラ
 二班ヲ指揮シ沖繩氣象班ニ至リ文舎
 建築木作業ヲ續行セリ
 進度 一號文舎 隊長室改造障子ニ枚窓
 カラス四枚製作取付 土壁中塗一五平方米

陣中日誌用紙

陸軍

炊事場茅壁間仕切リ迄
 (一) 黒木上等兵六二班ヲ指揮シ地區司令部ニ至リ
 洞窟施設及附屬施設建築木作業ヲ續行セリ
 進度 洞窟掘進八立方米 將校俱樂部事務
 室内部造作二分通り迄
 實働時間 各班共九時間
 (二) 上曹長六本週週番勤務ニ服スル傍ラ指揮班
 人員ヲ指揮シ前任務ヲ續行セリ
 (三) 經理室永野伍長以下関係事務整理及豫
 備被服修理ニ從事 給養係ハ物資購入
 連絡及配給物資受領運暇外炊事業
 務ニ從事セリ
 (四) 醫務室ハ醫務兼掌部隊ニ至リ業務連絡
 外一般治療業務ニ從事セリ

吾等保公破損器具修理ノ外製出作業ヲ續
行セリ

六百動員係ノ建築材料輸送運搬作業ニ從
事セリ

入院一 練女林八

出場人員 將校ニ下士官一〇女三七

伊江島派遣 三 一〇七

北冠行場協力 一 三九

全歸仁合遣 六

作爲マシ命令左ノ如シ

要建六中日命第五號

要建建策不勤務第六中隊日日命令月吉一〇〇
其合和國警

一明八日〇八〇ヨリ 記書奉讀式ヲ舉行ス依テ

左記ノ通り心得バシ

衛

一月七日

曇天

其谷村

命令
命令



陣中日誌用紙

陸軍

左記

(一) 集合時刻 〇七・五〇

(二) 場所 中央文舍西側廣場

(三) 隊形 側面從隊

(四) 服装 徒手帶劍卷脚絆

三 左ノ通り免命ス

免 給養係 陸軍伍長 徳井平藏

命 給養係兼務 陸軍軍曹 井久保重義

三 陸軍伍長 徳井平藏

一等女 河内 久

益田 重雄

山口 義則

黒木 順一

當介間 球第六六部隊勤務ヲ命ズ依テ

行 動

明日朝食後出發同部隊參謀部に至リ
指示ヲ受クバシ

個人裝備之器具被服毛巾ハ一功携行スベシ

桶渡少尉ハ行業班區署行業指示後各作
業場巡迴行業指導ニ從事セリ

各班行業式果左ノ如シ

(一) 古瀬庄長ハ三班ヲ指揮シ中飛行場戰
隊將校宿舍及附屬食堂建築木作業ヲ
續行セリ

進 度 宿舍窓枠製取付ニテ所墜下地
取付六平方米 附屬食堂 柱穴掘り迄

(四) 梅田上等兵ハ三班ヲ指揮シ中隊器材
庫建築木作業ニ從事セリ

進 度 器材庫 梁間ニ〇〇〇米 整地及合掌

陣中日誌用紙

陸 軍

棟木取付迄

(一) 福永上等兵ハ三班ヲ指揮シ中隊洞窟施設
及支寮洞窟施設木作業ヲ續行セリ

進 度 掘進六立方米 洞窟柱礎込三組完
了

(二) 大井上等兵ハ一班ヲ指揮シ建築木材料伐採
作業ニ從事セリ

進 度 松立木伐採一八〇本

(六) 川口上等兵ハ三班ヲ指揮シ區司令部ニ至
リ洞窟施設及附屬施設建築木作業ヲ
續行セリ

進 度 洞窟掘進六立方米 洞窟柱礎込

二組俱樂部事務室建築三分通迄

實働時間 各班共九時間

衛
一月八日
曇後晴

一 吉曹長八 指揮班人員ヲ指揮シ前任務續行并久保軍曹八 北飛行場第五十六飛行場大隊ニ至リ連絡事務ニ從事セリ

二 經理官三 永野伍長以下 関係事務整理及豫備被服修理ニ從事 給養係八 物資購入連絡及配給物資受領運搬ノ外炊事業務ニ從事セリ

三 醫務室八 醫務兼掌部隊ニ至リ業務連絡ノ外一般治療業務ニ從事セリ

四 器材係八 前任務ヲ續行セリ

五 自動車係八 整備備付業ニ從事セリ

六 入院一 練女休八

七 出場人員 將校ニ下士官一〇 女三七

八 伊江島派遣

三〇 一〇七

陣中日誌用紙

陸軍

北谷村

命令

行 動

北飛行場備付 〃 〃 三九

今歸仁令遣 〃 〃 六

行爲セシ命令五ノ如シ

要建六中命令第六號

要建建業勤務第六部隊命令 一月八日西〇。北谷村勤務官

一 陸軍軍曹 井久保重義

〃 一等文 駒田春雄

經理事務連絡及被服薪受領並輸送ノ爲本八日即日歸隊豫定ヲ以テ那覇球第一六六部隊及球第一八二部隊ニ出張ヲ命ズ

二 陸軍上等兵 松原武明

薪輸送ノ爲明九日即日歸隊豫定ヲ以テ今歸仁ニ出張ヲ命ズ

一 証書奉讀式後 續精神訓話ヲ爲ス

三 彌渡少尉八訂書奉讀式終了ト共ニ作業班區
 署作業指示後 各作業場巡回作業指導
 ニ従事セリ 各班作業成果左ノ如シ
 (一) 古瀬班長ハ四班ヲ指揮シ中隊行場戰隊
 將校宿舍及附屬食堂建築作業ヲ
 續行セリ
 進度 宿舍壁下地取付三三平方米 取付遊
 及窓枠製作取付六ヶ所
 (二) 福永上等兵ハ三班ヲ指揮シ中隊及文寮
 用洞窟施設作業ヲ續行セリ
 進度 掘進一〇立方米 洞窟枠設込六組
 完了
 (三) 大丸上等兵ハ一班ヲ指揮シ建築材料採
 及輸送運搬作業ニ従事セリ

陣中日誌用紙

陸軍

進度 松丸太及竹成採運搬ニ吉輔介
 (三) 川口上等兵ハ二班ヲ指揮シ中隊司令部ニ至リ
 洞窟施設及附屬施設建築並ニ道路
 構築作業ニ従事セリ
 進度 洞窟掘進六立方米 將校俱樂部
 事務室建築五ヶ所 近道道路幅員三〇〇米
長サ一〇〇〇米
 完了
 實働時間 各班共九時間
 (三) 上田曹長ハ指揮班人員ヲ指揮シ前任務續
 行并久保軍曹ハ第三軍司令部勤務輸送
 及連絡要務ヲ為 那霸球第六六部隊ニ
 出張即日歸隊セリ
 (四) 經理室永野伍長以下関係事務整理及
 豫備被服修理ノ外兵一名ヲシテ球第六六部

一月二日
曇天
荻村

行動

出場人員	將校三下士官の女三六
伊江島派遣	" " 四
中飛行場協力	" " 三九
今歸仁令遣	" " 一六
渡久比令遣	" " 六
地區司令部三至リ狀況報告口及連絡事務任之	
二種渡小尉八第一小隊長行ヲ區署行作業指示後	
各作業場巡廻行作業指導ノ外空襲警報	
發令ト共ニ作業中止戰團配置直及待避ヲ實	
施セリ 各班ノ作業成果左ノ如シ	
(イ) 古瀬伍長八三三班ヲ指揮シ中飛行場戰隊	
將校宿舍及附屬食堂ヲ建築行作業ヲ	
續行セリ	
進度 將校宿舍 井水溝完了 食堂腰掛	

陣中日誌用紙

陸軍

製作及壁中塗り近本部女舎片ノ取外シ芝取
付四〇平方米

(ロ) 梅田上等兵八二班ヲ指揮シ第四四飛行場大隊
ニ至リ器材庫建築行作業ヲ續行セリ

進度 器材庫 屋根葺き完了

(ハ) 大丸上等兵八二班ヲ指揮シ建築材料輸送
運搬行作業ヲ續行セリ

進度 松丸大及芝運搬三車輻介

(ニ) 橋元伍長八三三班ヲ指揮シ地區司令部ニ至リ
附屬施設建築行作業ヲ續行セリ

進度 將校俱樂部事務室内部造作及
壁中塗り衛生室貫入床板取付將校集會所
便所屋根葺完了 司令官宿舍整地及材料
工作

實働時間 各班共七時間

三 藤三少尉八宮三少隊長行ヲ區署内作業指示後作
業現場ノ指揮ニ從事ノ外空襲警報發令
ト大ニ戰闘配置及及各女舎立ニ中隊施設物
擬定表修正ニ實施セリ各班ノ作業成果左如
シ金丸伍長ハ三班ヲ指揮シ中隊洞窟施設及
第四十四飛行場大隊長宿舍建築作業ヲ
續行セリ

進度 洞窟施設材料工 洞窟屈進ハ芳
米洞窟屈込込一組完了 大隊長宿舍材料
切組三介通近 浴槽製作五介通近
四野下伍長ハ本週々番勤務ニ服スル席ヲ三班ヲ
指揮シ中飛行場戰隊隊長宿舍建築業
作業ヲ續行セリ

進度 建築材料蒐集 材料切組工

實働時間 各班共七時間

四 上田曹長ハ本週々番勤務ニ服スル席ヲ指揮班
ノ員ヲ指揮シ前任務續行 井久保軍曹ハ警
報發令ト共ニ指揮班ノ員ヲ區署 対空監視
及事務室女舎舎擬裝強化ニ從事セリ
五 經理室永野伍長以下關係事務整理及豫
備被服修理ニ從事 給養食係ハ物資購入連
絡及配給物資受領運搬ノ外炊事業務
ニ從事セリ

六 醫務室ハ醫務兼掌部隊ニ至リ業務連絡
及藥物受領ノ外一般治療業務ニ從事セリ
七 器材係ハ前任務續行ノ外第五十六飛行場大
隊ニ至リ女舎修理ニ從事セリ

八自動車係八建築材料輸送運搬作業ニ從事セリ

衛 月三言

入院一 練兵休八

晴 天

出場人員 將校三下士官一〇女三三六

北谷村

伊江直島派遣 " " 一 四

北谷村

北谷行場備力 " " 一 三九

北谷村

今歸仁介遣 " " 一六

北谷村

渡久世介遣 " " 六

〇六三〇空襲警戒報告發令直チニ戦闘配備及待避遠敵ヲ實施施 〇六三六ケラマン戦闘機編隊東方ヨリ進入銃撃ヲ加ヘ來ルニ六〇頃近波狀攻撃ヲ以テ飛來セシモ何等被害ヲ認メズ 爾後 夜間對空警戒ヲ強化スルト共ニ平常ニ復セリ

陣中日誌用紙

陸 軍

衛 月三言

入院一 練兵休八

晴 後曇

出場人員 將校三下士官一〇女三三六

北谷村

伊江直島派遣 " " 一 四

北谷村

北谷行場備力 " " 一 三九

北谷村

渡久世介遣 " " 六

北谷村

今歸仁介遣 " " 一六

行ヲ命ズ

三福渡少尉第小隊主力ヲ區署對空監視ヲ嚴ニスルト共ニ作業指示後 各作業場巡廻作業及對空行動指導ニ從事スリ 各班ノ作業成果左ノ如シ
イ古瀬伍長八四班ヲ指揮シ中飛行場戰隊將校宿舍附屬食堂建築架及中隊文台偽裝

作業ニ從事セリ

進度 附属食糧室壁中塗完了、腰掛製作
及内部造作仕上完了

(四) 八丸上等兵六班ヲ指揮シ建築材料採及
輸送運搬作業ニ從事セリ

進度 茅草採運搬二車輛介

(ハ) 橋元伍長八班ヲ指揮シ此區司令部ニ至リ
附属施設建築作業ヲ續行セリ

進度 將校俱樂部事務室板戸障子八枚製

作取付室三個製作衛生空間仕切七平方米
司令官宿舍建築木材材料工作 河窟屈道路中菜

長三〇米完了 將校俱會所便所床板取付
板戸三枚製作仕切壁完了

實働時間 各班共九時間

三 藤井少尉第三隊主門ヲ區署作業指示後各作
業場巡廻作業指導ニ從事セリ

(イ) 金丸伍長八介隊主力及警務者ヲ指揮シ露
河窟施設及第四十四飛行場大隊長宿舍

建築木作業ヲ續行セリ

進度 河窟屈掘進六立方米 大隊長宿舍材料
三行五分通近 浴槽製作仕切六分通近

(ロ) 野下伍長八介隊主力ヲ指揮シ中飛行場戰隊
隊長宿舍建築木作業ヲ續行セリ

進度 材料工作 經始迄

實働時間 各班共七時間

四 上田曹長八班博班人員ヲ指揮シ書類作製整理
理及連絡事務ニ從事セリ

五 經理室永野伍長以下關係事務整理及豫

備校版及修理ニ従事 給養係ハ物資購入連絡
及配給一物資受領運搬ノ外 炊事業務ニ
従事セリ
六 醫務室六醫務兼堂部隊ニ至リ 診断及業務
連絡ノ外 一般治療業務ニ従事セリ
七 野村係ハ前在務續行ノ外 第四十四飛行場大隊
ニ従事セリ至リ 女舎修理ニ従事セリ
八 自勤百席ハ建築材料輸送運搬作業ニ従事
セリ
九 入院一練女兵一。
 十 出場人員 將校三下士官二。女三六
 十一 伊江島派遣 " " 四
 十二 荒尾行場地方 " " 三九
 十三 今歸仁合遣 " " 一六

新 百三十四日
晴 天
廿谷村

行動

渡久並介遣 " 六
 一 瀬渡少尉 第一隊主任ヲ區署作業指示後 各
 作業場巡廻作業指導ノ外 建築資材入手
 連絡ニ従事セリ 各班ノ作業成果左ノ如シ
 (イ) 古瀬班長ハ三班ヲ指揮シ 中隊女舎建築未及
 第四十四飛行場大隊本部ハネル取外シ 作業ニ
 従事セリ
 二 進度 女舎^木材料運搬一組合掌
 製^木柱^木柱^木建^木込^木ニハネル取外シ 茅葺^木六〇平方米
 (ロ) 梅田上等女ハ一班ヲ指揮シ 第四十四飛行場
 大隊ニ至リ 掩体壕屋根葺^木作業ニ従事セリ
 三 進度 屋根茅葺^木ニテ所見ナ
 (ハ) 大丸上等女ハ一班ヲ指揮シ 建築材料輸送
 運搬作業ニ従事セリ

進度 芝山採運搬ニ車輛介

二橋元伍長ハ三班ヲ指揮シ、此區司令部ニ至リ、
爾屬施設運搬作業ヲ續行セリ

進度 司令官宿舎建設シ、一三平方米 將校
俱樂部間仕切土壁下地並塗土、〇平方米

部下板取付 板戸三枚製作取付
實働時間 各班共九時間

三藤元少尉ハ第三隊主任ヲ區署作業指示後
各行作業場巡廻作業指導ニ從事セリ

各班ノ作業成果左ノ如シ
④金丸伍長ハ分隊長行ヲ指揮シ、中隊洞窟施設

設及第四十四飛行場大隊長宿舎建築
作業ヲ續行セリ

進度 洞窟掘進六立方米 洞窟掘削敷込五組

完了 隊長宿舎材料工作七分通近 浴槽製作
七分通り

⑤野下伍長ハ三班ヲ指揮シ、中隊飛行場戰隊隊長
宿舎建築作業ヲ續行セリ

進度 材料蒐集及工作
實働時間 各班共九時間

三上曹長ハ指揮班人員ヲ指揮シ、前任務ヲ續
行セリ

四經理室永野伍長以下関係事務整理及豫備
校版修理ニ從事 給養係ハ物資購入連絡及

配給物資受領運搬ノ外、炊事業務ニ從事セリ
五醫務室ハ醫務務兼掌部隊ニ至リ、業務連絡ノ

外、一般治療業務ニ從事セリ
六器材係ハ前任務續行ノ外、第五十六飛行場大隊

薪

三月三日

晴

北谷村

行勤

ニ至リ女器修理ニ從事セリ

三日朝早係八運送材料輸送運搬ニ從事セリ

入院一 練女六八の一。

出陣人員三員 醫校三下三言の女三六

三三島源遣 一 田

北谷行場所 一 三九

合備に合遣 一六

渡入地合遣 六

北區司令部ニ至リ北況報告及連絡事務ニ任ズ

二種渡少尉八第一小隊主力ニ區署作業指導ニ後

北區司令部作業場ニ至リ作業指導ニ從事

ロリ 各班ノ作業成果左ノ如シ

ハ古瀬班長八三班ヲ指揮シ中隊女舎建築木

及中飛行場補給中隊女舎建築木作業ニ

陣中日誌用紙

陸 軍

從事セリ

進度 女舎建設ニ合掌班組柱建て迄

ハ梅田寺兵六二班ヲ指揮シ第四中飛行場大隊ニ

至リ器材庫建築木作業ヲ續行セリ

進度 器材庫外部壁取付窓及間仕切

工作

ハ大丸上空守女八二班ヲ指揮シ建築材料輸送

運搬作業ニ從事セリ

進度 茅運搬 二車輛分

ハ橋元伍長八二班ヲ指揮シ北區司令部ニ至リ

附屬施設建築木作業ヲ續行セリ

進度 司令部官舎宿舎屋根葺き工ヲ根不及

床板取付壁下地取付ニ二平方米 將校集会所

板取付五〇平方米障子八枚板戸九枚製作取付

敷島居住一六本製糖採取可

實働時間 各班共九時間

三隊行少尉八第三大隊主計ヲ監査シテ業ヲ指示後

各作業場巡廻シテ業ヲ指導シテ從事セリ

各班ノ作業ノ成果左ノ如シ

ハ金丸伍長ハ三三三ヲ指揮シ中隊洞窟屈施設

及第四十四飛行場大隊長宿舍建築作業

ヲ續行セリ

進度 洞窟屈進一六立方米 洞窟屈設込二組

完了 大隊宿舍建築込ニ合掌取付柱取付

四野下伍長ハ三三三ヲ指揮シ中隊飛行場戰隊

隊長ハ宿舍建築未完ノ業ヲ續行セリ

進度 宿舍陸前木母屋棟木取付迄

實働時間 各班共九時間

四上田曹長ハ指揮班人員ヲ指揮シ前任務續行ノ外

第五十四飛行場大隊ニ至リ連絡事務ニ從事セリ

五經理室永野伍長以下關係事務整理及豫備

被服修理ニ從事 給養係ハ物資購入連絡及

配給物資受領運搬ノ外炊事業務ニ從事シ

六醫務室ハ醫務務兼掌部隊ニ至リ業務連絡

外一般治療業務ニ從事セリ

七器材係ハ鐵工場ニ於テ破損器具及修理作業ノ

外製炭炭紅作業ニ從事セリ

八自動車係ハ建築材料輸送運搬及整備作

業ニ從事セリ

入院一 練女休一。

出場人員 將校三下士官一〇女三六

伊江直田派遣

一、四四

衛

一月二十六日

曇天

正谷村

命令

三三九

合歸仁令遣 一六

渡及拉令遣 六

作爲之命令左ノ如シ

西合建六中日命第一四號

要塞建築勤務第六中隊昌命令 一月二十六日四〇〇
正谷村

一 詰頭 詰頭 士官 陸軍少尉 藤 井 光 法

下官 伍長 古瀬 義 雄

上等兵 三浦 正

頭書 通り 廻番 勤務ニ服務ス

陸軍軍曹 井久 保 重 義

一等兵 萩原 兼 德

製材作業連絡及勞務者賃金支拂ヒ並ニ薪

輸送ノ夕本二十六日即日歸隊豫定ヲ以テ本部

陣中日誌用紙

陸軍

行動

今歸仁ニ出張ヲ命ズ

樋渡少尉 第一小隊長ヲ區署作業指示後各作

業場巡廻作業指導ニ從事セリ 各班作業

式果左ノ如シ

(一) 古瀬伍長ハ三班ヲ指揮シ中隊兵舎建築

及中隊行場補給中隊兵舎建築作業ヲ

續行セリ

進度 女舎榎取付及補強柱取付大引及

ハネル床取付 屋根茅葺迄 補給中隊兵舎

田屋及棟木榎取付迄

(二) 梅田上等兵ハ一班ヲ指揮シ第四十四飛行場大隊

ニ至リ器材庫建築作業ヲ續行セリ

進度 器材庫内部造作完了

(三) 太丸上等兵ハ一班ヲ指揮シ建築材料輸送

運搬作業ニ従事セリ

進度 茅運搬ニ車輛介

三橋元伍長八四班ヲ指揮シ四區司令部ニ至リ

附屬施設建築作業ヲ續行セリ

進度 司令官定舎内部造作客室整理完

了 建方準備炊事場増設外部壁取付完了

衛生室増設建込シ及床板取付迄

實働時間 各班共九時間

三藤井少尉八第三隊主力ヲ囑着シ作業指示後

各作業ヲ巡廻作業指導ニ従事セリ各班

作業成果左ノ如シ

イ 金丸伍長八三三班ヲ指揮シ中隊洞窟施設

及第四四班行場大隊長宿舍建築作業

ヲ續行セリ

進度 洞窟掘進六立方メートル隊長宿舍建込完了

ロ 野下伍長八三三班ヲ指揮シ中隊行場戦隊隊長

宿舍建築作業ヲ續行セリ

進度 柱取付及内部造作

實働時間 各班共九時間

三 上田曹長八指揮班人員ヲ指揮シ前任務續行

并久保軍曹八自動貨車一輛ヲ以テ本部及全歸仁

ニ至リ事務連絡班ニ新出火輸送ニ従事セリ

四 經理室永野伍長以下関係事務整理及予備

被服修理ノ外女名ヲシテ令歸仁介遣隊ニ至ラシ

メ 労務者賃金支拂ヒ及經理事務ニ従事

給養係ハ物資購入連絡及配給物資受領

運搬ノ外炊事業務ニ従事セリ

五 醫務室六醫務兼掌部隊ニ至リ診断及業務

連絡外一般治療業務ニ從事スリ

六器材係ハ前任任務ヲ續行セリ

三自動車係ハ運來材料輸送運搬作業ニ從事ス

入院一 練女休几

出場人員 將校三下士官の女三六

伊江島派遣 " " 四

若谷行場掃刀 " " 三九

令歸仁令遣 " " 一六

渡久世令遣 " " 六

行爲エシ命令左如シ

要建六四日命第五號

要建建築部勤務第六中隊目命令 一月二十七日。其谷村野營。

陸軍軍曹 井久保重義

陸軍二等女 駒田春雄

命令

衛 百二十日 曇 天 廿谷 村

陣中日誌用紙

陸軍

行 動

糧秣受領連絡及前渡貸金受領並入院患者

連絡ノ爲本二十七日即日歸隊ノ豫定ヲ以テ那覇

球第一八八二部隊及日本銀行支店並ニ球第一八

〇三部隊ニ出張ヲ命ズ

樋渡少尉 第一小隊主刀ヲ區署作業指示後 各

作業場巡廻作業指導ニ從事セリ 各班ノ作業

成果左如シ

(一) 古瀬村長八三班ヲ指揮シ中隊女舎及補給

中隊用女舎三建築業ノ作業ヲ續行セリ

進度 中隊女舎ハ不取付四六平方米 屋根茅

葺九〇平方米 補給中隊女舎 屋根下地及不引

取付

(四) 梅田上等女六二班ヲ指揮シ第四中隊行場大隊

ニ至リ 補給中隊長 宿舍建築作業ニ從事

セリ

進度 宿舍及事務室用建築材料蒐集

(一) 大丸上等共六二班ヲ指揮シ 建築材料輸送運搬作業ニ從事セリ

進度 茅運搬ニ車輛介

(二) 橋元伍長ハ四二班ヲ指揮シ 地區司令部ニ至リ 附屬施設建築作業ヲ續行セリ

進度 司令官宿舍敷鴨居一八樞製作取付 内部諸造作壁下肥荒塗ニ〇平方米將校

俱樂部衛生室 屋根茅葺及外部板壁

取付天开板製作一〇枚

實働時間 各班共九時間

三 藤井少尉ハ本週々番勤務ニ服スル傍テ第三小隊 主門ヲ區署作業指示後 各作業場ニ至リ

作業指導ニ從事セリ 各班作業成果左ノ如シ

(一) 金丸伍長ハ三班ヲ指揮シ 中隊洞窟施設及第

四洞飛行場大隊長宿舍建築作業ヲ續行

セリ

進度 洞窟施設進六六平方米 洞窟材料散込一組

完了 隊長宿舍内部造作

(二) 野下伍長ハ三班ヲ指揮シ 中飛行場戰隊

隊長宿舍建築作業ヲ續行セリ

進度 屋根茅葺及内部造作

實働時間 各班共九時間

三 上田曹長ハ指揮班人員ヲ指揮シ 前任務續行 外第四洞飛行場大隊ニ至リ 事務連絡并久保

軍曹ハ首里市球第一六六部隊及球第一八〇三

部隊並ニ球第一八二部隊ニ至リ 事務連絡ノ外

衛
一月二十日
曇天

彈藥受領運搬作業ニ従事セリ
 四 經理室 永野伍長以下 関係事務整理及豫備
 板取修理、外文名ヲテ 球第一六六部隊ニ至
 ラシメ 經理事務連絡及預託金受領ニ従事
 給養係ハ物資購入連絡及配給物資受領
 運搬ノ外 炊事業務ニ従事セリ
 五 醫務室ハ 醫務兼掌手部隊ニ至リ業務連絡
 ノ外 引續キ 一般治療業務ニ従事セリ
 六 器材係ハ 前任務ヲ 續行セリ
 七 自動車係ハ 建築材料輸送及首里市ニ至リ
 テ受領物資輸送運搬作業ニ従事セリ
 入院一 練女休九
 出場人員 將校三下士官一〇 女三六
 伊江島派遣 一〇 田

陣中日誌用紙

陸軍

命令

行勤

共行場協同 一 三九
 今歸仁分遣 一 一六
 渡久比分遣 一 六
 江島命令行如シ
 要達六中日命第一六號 要達建築勤務第百陸日命令
 一月二十日
 陸軍二等女 神菊 勇
 西部第十七部隊轉屬ニ命ズ(一月二十日附)
 陸軍衛生部 山之内種行
 衛生事務連絡及板取輸送ニ爲本三十八日ヨリ治
 三日、豫定ヲ以テ伊江島派遣隊ニ出張ヲ命ズ
 樋渡少尉ハ 第一小隊長ヲ區署作業指示後 各
 作業場巡廻作業指導ニ従事セリ
 各班作業成果左如シ
 (一) 古瀬伍長ハ三班ヲ指揮シ中隊女舎及補給