

要塞建築集勤勞第六中隊

陣中日誌

自昭和二十年三月一日
至日 年三月廿一日

返送資料

防衛研究所藏

庫 C
2720-18

202

昭和33年4月米政府返還旧日本軍記録文書等史料経歴票
防衛庁防衛研修所戦史室

表 題	昭和20.3.1~20.3.21 陣中日誌
整理番号	返2720 ^c -18
作成の部隊・個人名等	要塞建築勤務第6中隊
作成年月日	明治 大正 年 月 日作成 昭和 年 月 日 の間作成
史料の内容	
備考 (本史料に関する参考事項を記す)	
史料の入手経路	本史料は、大東亜戦争中、米軍が直接戦場で鹵獲し、または日本本土へ進駐後、陸海軍諸機関から押収した記録文書の一つであって、長くワシントン郊外のフランコニヤ等の記録保管されていた。米国務省に対する日本政府の返還要求に応じ、昭和33年3月、日本側に引渡され、同年4月横浜着、同月10日、指定保管責任庁たる防衛研修所戦史室の手に帰したものである。
責任者 職・氏名	防衛庁防衛研修所戦史室長 防衛庁事務官 西 浦 進

昭和33年4月
防衛研修所戦史室
史料係
陣中日誌



三月一日
曇天
北谷村
命令
行日
命令

衛生

一入院 一練兵休
出場人員 区分

三月二日
曇天
北谷村
命令

一(日命第三八号)

出場人員 將校 三 下士官 一三 兵 三一
北飛行場 伊江島

一受領セシ命令左、如三(九航地作命)甲(在十三号)
一作爲セシ命令左、如三(日命第三七號)

一戦闘既備ニ下命令
一〇七〇級艦載機、編隊へ南方ヨリ波状型ニ侵入、主力ヲ以テ北飛行場及中飛行場先設ニ対シ攻撃ヲ實施セリ
命令ニ基キ、植邊少尉ハ作中中止、藤井少尉ト共ニ各小隊ヲ指揮、被服器材、分散遮蔽及對空監視ノ強化トモ人員ヲ待避ヲ實施セリ

敵機逸脱攻撃終熄セリ
八〇〇植邊少尉及藤井少尉ハ中隊主力ヲ指揮シ中飛行場ニ至リ滑走路彈痕補修及清掃作業ニ從事シ一〇〇
終了セリ

指揮班... 各班... 古瀬道長... 整備中隊事務...

進度... 大丸兵長... 從事セリ

進度... 橋元伍長... 第三獨立隊... 進度... 桂穴長... 和動家... 捲体壕偽裝... 洞窟... 利家...

中飛行場... 特別改裝...

(一) 進度... 特別改裝... 出入口... 進度... 倉庫改築... 倉庫改築... 實質時間...

二 指揮班... 整理及連絡... 三 給養係... 四 經理室... 被服修理...

五 醫務室... 六 器材係...

偽裝作業ニ従事セリ

進度 兵舎 示標 倉庫 完了、内部造作

北谷 兵舎 完了、四所 完了

和歌山 兵舎 完了、一二棟 完了

實地訪問 各兵舎 入内階

三 指揮官 兵舎 曹長 各助手 勤務兵ヲ指揮シ前任務ヲ
継承セリ

四 給養 隊ハ物資購入 運送 又 配給物資 受領 運搬 並ニ
炊事 業務、外 球 隊 二 一 部隊 三 至リ 糧食 受領 輸送 二
従事セリ

五 整理 兵舎 兵舎 伍長 以下 内務 事務 整理 又 豫備 被服
修理、外 兵 一名 ヲミテ 球 隊 二 一 一 部隊 三 至ラシメ 事務
連絡 並ニ 被服 受領 運搬 二 従事セリ

六 醫務 室 醫務 兼 掌 隊 三 至リ 業務 連絡 並ニ 一般
治療 業務、外 球 隊 二 一 一 部隊 三 出 発 入院 患者 護送
二 従事セリ

七 器材 係 破損 器具 修理 補修 作業 二 従事セリ

八 自動車 一 輛、那 露 出 発、一 輛、建築 材料 輸送 運搬
二 従事セリ

衛生 一、入院 三、練兵 九

出場人員 区分 前日 二 八

三月 四日
曇 小雨
北谷 村
命令 行
日 勤

一 作為 セシ 命令 左、如シ (日 命 隊 四。号)

一 桶 渡 少 尉、作業 指揮 班 ヲ 指揮 シ 作業 班 區 界 有、作業
指示 後、藤 井 少 尉 共ニ 各 作業 場 巡廻 作業 指導 二
従事セリ、各班、作業 成果 左、如シ

(1) 古 瀬 伍 長、分 隊 主 力 ヲ 指揮 シ 中 飛 行 場 二 至リ 第三
獨立 整備 中 隊 附 屬 施設 建築 作業 二 従事セリ

進度 中 隊 事務 室 内部 造作 壁 板 取 付、排水 溝 二。米
中 隊 倉 庫 屋根 ト タン 葺 完了、内部 造作

壁 板 取 付 間 柱 取 付 三。本
炊 事 場 屋根 ト タン 葺 五。四 平方 米 壁 板 取 付

電 氣 表 取 付 二。所 壺 籠 桶 取 付
中 隊 兵 舎 屋根 ト タン 葺 米 檜 代 採 搬 出 取 付
屋根 下 地 取 付 屋根 葺 葺 三。六 平方 米

(四) 大 丸 兵 長、一 班 ヲ 指揮 シ 葺 葺 集 運 搬 作業 二 従事セリ、
進度 代 採 集 集 一。二。把 運 搬 二。七。把 (自 動 花 車 一 輛)

(五) 橋 元 伍 長、分 隊 主 力 ヲ 指揮 シ 地區 司令部 作 場 三。至
偽 裝 施設 作業 二 従事セリ

三月五日
晴夜曇
北谷村
命令
行勅

衛生 一入院 三 練女休 九

出場人員 區分 前々今

- 一 半減休美食ヲ寶充ス
 - 二 桶渡少尉ノ作業指揮班ヲ指揮シ作業班區署者作業班指揮
 - 三 示後藤井少尉ト共ニ各作業班巡視 作業班指導
 - 四 從番セリ作業班ノ作業成自ラ去 如シ
 - 五 (1)古瀬班長ハ分隊長カヲ指揮シ中飛行場ニ至リ第三
 - 六 獨立整備備中隊中隊長充設建築作業ニ從事セリ
 - 七 進度 中隊事務室 壁板取付 四平方米 (壁板取付完了)
 - 八 事務室附屬便所 取付完了。米 材料草蒐集整理工作
- 進度 移動家屋張五。米 一棟 建築完了
- 中隊事務室 七棟完了。今屋取付キ一棟
- 機体整備機 二所完了。二所取付キ
- 於九ノ機體整備 五ノ本 米 格納庫 四〇〇米 一ノ所完了
- (1)野下ノ機體整備 米 格納庫 四〇〇米 一ノ所完了
- 又機體整備機 取付完了 今建築作業ニ從事セリ
- 進度 中隊宿舎 壁中塗 四〇平方米
- 附屬 浴場 取付完了
- 特長班機體整備 外部芝草壁取付八〇平方米
- 壁ノ地取付及内也造作
- 中隊班長ハ分隊長カ及門脇分隊ノ二班ヲ指揮シ
- 中飛行場ニ至リ機體整備 今建築作業ニ從事セリ
- 進度 安全 内部造作
- 便所 取付完了。米 一棟 建築完了
- 實効時間 各班共 九時間
- 二 指揮班武田曹長ハ各助手及勤務員ヲ指揮シ前任務ヲ
- 續行セリ
- 三 給養係ハ物資購入連絡及配給物資受領運搬ノ外
- 收事業務並ニ那覇班第一八二部隊ニ至リ糧秣受領
- 運搬ニ從事セリ
- 四 經理班ハ米貯在下以下自行事務整理及準備被服
- 修理ノ外球第一八二部隊ニ至リ被服受領運搬ニ從
- 事セリ
- 五 醫務班ハ醫務員兼助手部員ニ至リ普務連絡ノ外一般
- 治療業務及書類作業ニ從事セリ
- 六 器材係ハ前任務ヲ續行セリ
- 七 自動車班ハ一車輛ハ那覇出張一車輛ハ建築材料輸送
- 運搬ニ從事セリ

進度 築橋隊兵舎 外部茅葺取付六五平方米
床板取付五〇平方米 窓板取付二枚
入口板取付二枚 製作取付

榎材代取付七〇本 指及屋根下地取付
共計五根取付七五平方米完了
共計五根取付一〇〇把

榎材代取付七〇〇 材料代採及工作完了 (洞窟、地連ニ立米
至三根取付共計外部茅葺取付、内部造作完了)

四、野下班長ハ二ヶ班ヲ指導セシメ二ヶ班ヲ指揮シ中飛行場
戰隊將校宿舎改築作業ニ従事セリ

進度 排水溝取付五〇〇米完了 揚子製作取付一二枚
出入ロ戸 製作取付二枚 道路修理一〇米完了

(ハ) 金丸伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中飛行場ニ至リ警備
隊事務準備中隊兵舎建築及中隊洞窟施設作業
ニ従事セリ

進度 築橋隊兵舎 内部造作及建具製作完了
附屬便所 完了

中隊洞窟施設 地連ニ立方米
實質時間 各班共九時間

衛生

一、入院 三 練兵 一
二、出場人員 區分 前日ニ合シ

三月七日
北谷村
命令
行日

三、指揮班武田曹日長ハ各助手及勤務兵ヲ指揮シ前任務
續行、外、各下士官ニ対シ團結ニ因シ精神教育ヲ實質施シ
四、給養食糧ハ物資購入連送及配給物資受領運搬、外
炊事班事務並ニ使役兵ヲシテ令帰任ニ至ラシメ薪運
搬作業ニ従事セリ

五、經理室ハ水野伍長以下因行事務整理及設備材
取修理ニ従事セリ

六、醫務室ハ醫務兼務員部隊ニ至リ作業指導、外
一搬治療業務ニ従事セリ

七、器材班ハ前任務ヲ終リ行セリ

八、自動車班ハ二車兩出動 今帰任ニ至リ薪運搬ニ従事
セリ

(昨命第四八號)

一、作爲セシ命令左、如シ
一、榎材代取付ハ作業指揮班ヲ指揮シ作業地区者作業
指示後、藤井少尉共ニ各作業場巡廻 作業指導
從事セリ 各班、作業成果左、如シ

(1) 古澤任長、中隊主力ヲ指揮シ中飛行場ニ至リ第一獨立
中隊中隊前線ニ進出シ中隊及第一獨立飛行場大隊糧食
與ニ兵器製成ニ作事シテ從事セリ

進度 隊長以下各員間ニ米ヲ建入シ、棟上迄セリ

安否 棟上中隊長以下各員完リ

備前中隊前線ニ進出シ米ヲ運搬シテ中隊前線ニ運入セリ

糧食運搬 兵器、材料運搬及見本製作ニ台完了

(4) 大久保任長、中隊主力ヲ指揮シ中飛行場第一獨立中
隊中隊及第一獨立飛行場大隊糧食與ニ兵器製成ニ作事シ
テ從事セリ

進度 杉九太隊長指揮出運搬六五本(自動貨車二輛)
屋根瓦運搬三九〇枚、茅運搬四〇把(自動貨車二輛)

(1) 橋元任長、中隊主力ヲ指揮シ中飛行場第一獨立中
隊中隊及第一獨立飛行場大隊糧食與ニ兵器製成ニ作事シ
テ從事セリ

進度 安舍 長一五〇〇米 屋根下也取付、屋根茅葺完了

料木宿舎、内部板壁取付一五平方米

外部茅葺取付二五平方米、入口板戸製作取付三枚

柵柵、伐採ニ〇本、茅運搬一〇把、洞窟掘進二五米

(2) 野下任長、中隊主力ヲ指揮シ中飛行場第一獨立中
隊中隊及第一獨立飛行場大隊糧食與ニ兵器製成ニ作事シ
テ從事セリ

進度 將校宿舎 壁中塗り五〇平方米、葺完了

炊事場 噸一三米、材料工作、建込、柵取付迄完了

(3) 金丸任長、中隊主力ヲ指揮シ中飛行場第一獨立中
隊中隊及第一獨立飛行場大隊糧食與ニ兵器製成ニ作事シ
テ從事セリ

進度 炊事場 噸一三米、材料工作、建込、柵取付迄

爲製作業ニ完了

洞窟施設 掘進三立方米、洞窟柵敷込ニ一組完了

實働時間 各班共九時間

二指揮班式田會長、各助手及勤務員、七指揮、前任務

續行、外第四十四飛行場大隊ニ至リ、事務連絡ニ從事

三給養係、勤務員ヲ指揮シ配給物資受領運搬及

物資購入連絡、外炊事業務ニ從事セリ

四經理室、水野任長以下各員、事務整理及整備被服修理

ニ從事セリ

五醫務室、醫務員兼掌部隊ニ至リ、業務連絡、外一般治療

業務ニ從事セリ

六器材係、破損器具修理及敷設製作業ニ從事セリ

七自動車班、二車輛共建築材料輸送運搬ニ從事セリ

八入院、三、練兵、休

衛生

衛生

衛生

衛生

衛生

衛生

衛生

衛生

三月八日
曇天
北谷
北谷

出場人員 將校 三 下士官 三 兵 三一
北飛行場 一 二 三
伊江島 二 二 二

命令
命令
命令

一 作為之命令左ノ如シ(日命第四二號)
一〇七三〇 諸書奉讀式ヲ遵守行シ訓話ヲ為ス
二 極度少尉ノ作業ヲ指揮シ指揮班區四者作業
指示後 康井少尉共ニ各作業場巡廻 作業指導ニ
從事セリ 各班 作業成果左ノ如シ

(イ) 古瀬伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中飛行場第三獨立
整備中隊長宿舍建築及爆彈懸吊器製作外
北飛行場三角兵舎建築作業ニ從事セリ

進度 隊長宿舍 根太取付 外部壁板取付
櫓及屋根下地取付 屋根葺耳迄
爆彈懸吊器材料工作 五台完了
北飛行場三角兵舎帳 五〇〇米 材料蒐集工作
柱廻リ 合掌上げ迄

(ロ) 大丸兵長ハ一ヶ班及勤務者ヲ指揮シ建築材料伐採
並ニ運搬作業ニ從事セリ
進度 竹伐採 六五〇本 竹運搬 二七五本(自動貨車二輛)

疊製製造用草束 運搬 二〇〇束(自動貨車二輛)
(ハ) 橋元伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中隊長宿舍改造及
中隊洞窟施設作業外 地區司令部洞窟作業ニ
從事セリ

進度 中隊長宿舍改造 木造平家建 瓦葺耳完了
材料蒐集及工作 崖下地取付 柱建テ迄
中隊洞窟 塚進 二五立方メートル 洞窟材敷込 一組完了
地區司令部洞窟 塚進 三五立方メートル 洞窟材敷込 二組完了
洞窟材伐採 二〇本 搬出距離 五〇〇米

(ニ) 野下伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中飛行場戰隊將校宿舍
改築及第四十四飛行場大隊炊事場建築作業ニ從事
セリ
進度 將校宿舍 葺耳取付 一四平方メートル
炊事場 屋根下地取付 反内部造作

(ホ) 金丸伍長ハ分隊主力及門脇分隊隊員二ヶ班ヲ指揮シ
中飛行場ニ至リ炊事場建築等ニ爲装作業外 中隊
洞窟作業ニ從事セリ (掩体)

進度 炊事場 屋根下地取付 完了
附屬倉庫 帳四〇〇米 建設ニ 櫓取付 屋根下地取付
偽裝四ヶ所 完了

洞窟 塚進 三五立方メートル
實質働時間 各班共 九時間

三 指揮班武田曹長ハ各助手及勤務兵ヲ指揮シ前任務ヲ
續行セリ

特別攻撃隊

衛生部
衛生部

- 四、給養及保食物資購入連絡及配給物資受領運搬ノ外炊事業務ニ従事セリ
- 五、經理室ノ水電配係長以下関係事務整理及豫備被服修理ニ従事セリ
- 六、醫務所及六隊醫務所兼告ノ部隊ニ至リ業務連絡ノ外一般治療業務ニ従事セリ
- 七、器材倉庫ノ前任務ヲ續行セリ
- 八、自動車班ハ二車輛出勤、建築材料輸送運搬ニ従事セリ
- 一、入院 三、練兵、林八
- 一、要建六中作命第八號ニ基キ小山田上等兵以下九名ハ北飛行場派遣、為、〇八〇〇本隊ヲ出發セリ

出場人員區分 前日三三三

三月廿日
晴天
北谷村
命谷村
行日初

- 一、作為セシ命令左、如シ(日命第四三三號)
- 一、桶渡少尉ノ作業指揮班ヲ指揮シ作業班區署作業指揮事後、藤井少尉ト共ニ各作業場巡回、作業指導ニ従事セリ、各班、作業成果左、如シ
- (一)吉瀬伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中飛行場第三獨立整備中隊長宿舍建築及爆彈懸吊器製作ノ外

北飛行場三角安舎建築材料採及輸送ニ従事セリ

- 進度 中隊長宿舍 屋根葺及外部板壁取付完了
- 天井取付、建具取付、便所建築完了
- 爆彈懸吊器材料採及輸送 三台 完了
- 北飛行場三角安舎 建設ニ棟取付、屋根下地取付 大引取付、柱ノ間柱取付迄
- (四)大丸安長ハ一分班ヲ指揮シ建築材料採及輸送運搬作業ニ従事セリ
- 進度 竹伐採 三〇〇本 運搬七五〇本(自動貨車一輛)
- 砂運搬 三立方米(自動貨車一輛)

- (ハ)橋元伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ地區司令部ニ至リ附屬施設作業外、中隊長宿舍改築並ニ中隊洞窟施設作業ニ従事セリ
- 進度 地區司令部準士官宿舍改築 材料運搬工作 洞窟 煙道 三五立方米 洞窟井敷 二組完了
- 隊長宿舍改築 内部拡張造作及建具製作
- 中隊洞窟 煙道 二立方米 洞窟井敷 一組完了
- (ニ)野下伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中飛行場戰隊將校宿舍改築及第四十四飛行場大隊炊事場建築作業ニ従事セリ

進度 將校宿舍 浴場設備板壁取付完了

三月十一日
晴
北谷村
行命日勤

炊事場 屋根下地取付完了。内部造作間仕切柱建
建具材料工作 屋根下地柱建

六 金丸任長ハ分隊主力及附屬分隊ノ残留ニテ班ヲ指揮
中隊行場ニ至リ特別攻撃隊炊事場建設及高張作業
ノ外中隊洞窟地設作業ニ従事セリ

進度 炊事場倉庫屋根葺き完了
炊事場事務室兼用及合宿所 米 建設ニ完了
高張作業五戸所完了

中隊洞窟地進 三立方米 洞窟并撤込ニ一組完了
實働時間 各班共九時間

二 指揮班武田曹長ハ各助手及勤務兵ヲ指揮シ前任
務ヲ續行ノ外攻撃精神ニ肉シ下士官教育ヲ實施セリ
三 給養係ハ配給物資受領運搬及物資購入連絡ノ外
炊事作業業務ニ従事セリ

四 經理室六永野任長以下肉係事務整理及豫備被服修理
ニ従事セリ

五 醫務室ハ醫務兼掌部隊ニ至リ業務連絡ノ外一般
治療業務並ニ兵醫衛生事務ニ協力セリ

六 器材係ハ前任務ヲ續行セリ
七 自動車班ハ建築材料輸送運搬ニ従事セリ
八 砲兵班ハ練兵ニ従事セリ
九 班人員 區分 前日ニ合シ

一 作爲セシ命令左ノ如シ(日命第四四号)
一 極度少尉ハ作業指揮班ヲ指揮シ作業地区四者作業
指示後藤井少尉ト共ニ各作業場巡回作業指導
ニ従事セリ 各班 作業成果左ノ如シ

古瀬任長ハ分隊主力ヲ指揮シ第四四飛行場大隊爆彈
懸吊器製作並ニ中隊道路修理作業ニ従事セリ

進度 爆彈懸吊器 三台 製作完了
中隊道路修理 中ニ米 延長 四〇米 完了

四 大丸任長ハ一ヶ班ヲ指揮シ建築材料輸送運搬作業ニ
従事セリ

進度 葺き運搬ニ把(自動車負車ニ輛)

橋元任長ハ分隊主力ヲ指揮シ地区司令部ニ至リ附屬地設
建築及洞窟作業ノ外中隊長宿舍改造並ニ洞窟地設
作業ニ従事セリ

進度 准士官宿舍改造 柱傾斜直シ及外部板壁取付六〇平方
便所葺き屋根葺き完了 外部板壁取付一〇平方
地区司令部洞窟地進 四立方米 洞窟并撤込ニ三組
中隊長宿舍改造 下屋 屋根瓦葺き 五平方米 完了

内部造作及土壁上塗り
中隊洞窟 洞窟并撤込 一組完了

野下伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ第四飛行場大隊炊事場
建築及中隊洞窟施設作業ニ従事セリ

進度 炊事場外部板屋取付 三〇平方米

出入ニ振中ニ於製作取付
中隊洞窟ニ煙道ニ立方米

内金九伍長ハ分隊主力及明燭分隊殘留ニテ班ヲ指揮シ
中飛行場ニ至リ特別攻撃隊炊事場施設並ニ掩体
偽装作業ヲ外 中隊洞窟施設作業ニ従事セリ

進度 炊事場 屋根茅葺完了 壁下地取付五分通り迄
炊事場事務室兼用矢倉 内部造作三分通り迄
掩体偽装ヲ完了
中隊洞窟 煙道 三立方米

實働時間 各班共九時間

二 指揮班武田曹長ハ各助手及勤務兵ヲ指揮シ前任務ヲ
續行セリ

三 給養係ハ物資購入連絡及配給物資受領運搬外
炊事業務ニ従事セリ

四 經理室ハ永野伍長以下内係事務整理及設備被服
修理ニ従事セリ

五 醫務室ハ醫務兼管理部隊ニ至リ業務連絡ノ外一般
治療業務ニ従事セリ

六 里村兵ハ前任務ヲ續行セリ

七 自動車班ニ車輛出動建築材料輸送運搬作業ニ従事
セリ

衛生 一 入院 三 練兵休 八
出場人員 區分 前日ニシ

三月十七日
晴 北谷村
命令 行日勤

一 作為セシ命令左、如シ(日命第四五号)

一 桶渡少尉ハ作業指揮班ヲ指揮シ作業班區署作業
指示符 藤井少尉ト共ニ各作業場巡回 作業ヲ指導シ
従事セリ 各班、作業成果左、如シ

(1) 古瀬伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ北飛行場特設貯蓄備
中隊兵舎屋根葺作業ニ従事セリ

進度 兵舎帳 六〇〇米ニ棟 屋根茅葺完了

(2) 大丸兵長ハ一ヶ班ヲ指揮シ建築材料輸送運搬作業
ニ従事セリ

進度 竹運搬 五五〇本(七料)

茅葺運搬 四〇把(三四料) 疊置運搬 六枚(四料)

(3) 橋元伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ地區司令部附屬施設
建築及洞窟作業、外 中隊長宿舎改造作業ニ従事
セリ
進度 准士官宿舎改造 間切及壁板窓板取付
附屬便所 建築 内部造作床板取付完了

浴場修理及山羊小屋建築完了
洞窟修理及山羊小屋建築完了
洞窟修理及山羊小屋建築完了
洞窟修理及山羊小屋建築完了
洞窟修理及山羊小屋建築完了
洞窟修理及山羊小屋建築完了
洞窟修理及山羊小屋建築完了
洞窟修理及山羊小屋建築完了
洞窟修理及山羊小屋建築完了
洞窟修理及山羊小屋建築完了

進度 炊事場 外高 取付 一五平方米
中隊山下宿舍 改修 内高 改修 及 建築 具 製作
野下正長 八分隊 主力 指揮 中隊 飛行場 三 等 築
四飛行場 大隊 炊事場 建築 中 隊 山羊 小屋 建築
作業 三 從事 事 也

(水) 金丸 伍長 八分隊 主力 及 門 脇 分 隊 殘 留 三 班 指揮 三
中隊 飛行場 三 等 築 特別 攻撃 隊 炊事場 施設 及 兵 舎
建築 米 地 掩体 偽 装 作 業 三 從事 事 也
進度 炊事場 壁 下 地 取付 七分 通 了
兵 舎 門 口 六 〇 〇 米 材 料 工 作 台 心 手 切 組 三 組 完了
掩体 偽 装 九 ヶ 所 完了
實 働 時間 各 班 共 九 時 間
二 指揮 班 武 田 曹 長 八 各 助手 及 勤 務 兵 三 指揮 三 前 任 務
續 行 也

三 給 養 係 八 物 資 購入 連絡 及 配 給 物 資 受 領 運 搬 外 炊 事
業 務 三 從事 事 也

四 經理 係 六 米 穀 伍 長 八 分 隊 前 任 務 整理 及 預 備 被 服
支給 並 三 修理 作 業 三 從事 事 也

五 醫 務 係 六 醫 務 係 兼 掌 部 隊 三 至 日 業 務 連絡 外 一 般
治 療 業 務 三 從事 事 也

六 畧 材 係 八 前 任 務 續 行 外 製 炭 作 業 三 從事 事 也

七 自 動 車 班 二 車輛 出 動 建築 材 料 輸 送 運 搬 三 從事 事 也

一 入院 三 練 兵 休 八
出場 人員 區 分 前 三 八 三

三月十日
北谷村
命令
行 動

一 作 爲 三 命 令 左 如 三 (日 命 第 四 六 号)

一 植 渡 少 尉 八 作 業 班 指揮 班 三 指揮 三 作 業 班 區 署 作 業
指 示 後 藤 井 少 尉 八 各 作 業 場 巡 廻 作 業 指
導 三 從事 事 也

各 班 作 業 成 果 左 如 三
(1) 古 澤 伍 長 八 分 隊 主 力 三 指揮 三 北 谷 行 場 特 設 倉 庫 備
中 隊 兵 舎 屋 樑 葺 及 中 隊 爆 藥 箱 製 作 作 業
三 從事 事 也

進 度 兵 舎 屋 樑 葺 葺 一 二 〇 平 方 米 完
爆 藥 箱 製 作 完
(四) 大 丸 伍 長 八 分 隊 及 作 業

一、檢査場、煉瓦、土、砂、石、等、一棟、建築完了。
 二、檢査場、土、砂、石、等、二棟、建築完了。
 三、檢査場、土、砂、石、等、三棟、建築完了。
 四、檢査場、土、砂、石、等、四棟、建築完了。
 五、檢査場、土、砂、石、等、五棟、建築完了。
 六、檢査場、土、砂、石、等、六棟、建築完了。
 七、檢査場、土、砂、石、等、七棟、建築完了。
 八、檢査場、土、砂、石、等、八棟、建築完了。
 九、檢査場、土、砂、石、等、九棟、建築完了。
 十、檢査場、土、砂、石、等、十棟、建築完了。

三月三日
 晴
 北村
 命
 新

一、檢査場、土、砂、石、等、一棟、建築完了。
 二、檢査場、土、砂、石、等、二棟、建築完了。
 三、檢査場、土、砂、石、等、三棟、建築完了。
 四、檢査場、土、砂、石、等、四棟、建築完了。
 五、檢査場、土、砂、石、等、五棟、建築完了。
 六、檢査場、土、砂、石、等、六棟、建築完了。
 七、檢査場、土、砂、石、等、七棟、建築完了。
 八、檢査場、土、砂、石、等、八棟、建築完了。
 九、檢査場、土、砂、石、等、九棟、建築完了。
 十、檢査場、土、砂、石、等、十棟、建築完了。

一、檢査場、土、砂、石、等、一棟、建築完了。
 二、檢査場、土、砂、石、等、二棟、建築完了。
 三、檢査場、土、砂、石、等、三棟、建築完了。
 四、檢査場、土、砂、石、等、四棟、建築完了。
 五、檢査場、土、砂、石、等、五棟、建築完了。
 六、檢査場、土、砂、石、等、六棟、建築完了。
 七、檢査場、土、砂、石、等、七棟、建築完了。
 八、檢査場、土、砂、石、等、八棟、建築完了。
 九、檢査場、土、砂、石、等、九棟、建築完了。
 十、檢査場、土、砂、石、等、十棟、建築完了。

運搬作業ニ従事セリ
進度 竹炭採集七五〇本
茅草運搬一〇〇把(一六割)百割管運搬一輛

(一)橋元部六八分隊事務所の他區司令部附屬施設
建設ニ洞窟に採集外 中隊下士官宿舎建築地ニ
洞窟施設作業ニ従事セリ

進度 進管宿舎改造 内挿運搬ニ建築調査製作
附屬使用員隠し取付ニ完了
洞窟地運搬 三立方メートル

中隊下士官宿舎(臨時庫改造)屋根茅草葺完了
柱取付八本 内外板壁ニ床板取除ニ進
草運搬五〇把

(二)野下伍長八分隊事務所指揮所第四十四飛行場大隊
炊事場建築木及中隊山羊小屋建築木作業ヲ續行
セリ

進度 炊事場 臨時取付一三平方メートル
建具八枚及整理棚取付ニ完了

中隊山羊小屋 間柱四本 地建て
屋根茅草葺完了 草運搬取付一〇平方メートル

(三)金丸伍長八分隊事務所及明陽分隊或留ニ班ヲ指揮シ
中飛行場ニ至リ特別攻勢隊炊事場施設及兵舎
建築地ニ掩体偽装作業ニ従事セリ

進度 炊事場 壁下地取付完了
兵舎建築 材料取付及柱穴掘り完了
事務室 屋根茅草葺完了 壁下取付ニ分進
掩体偽装 七ヶ所 完了

三 指揮班武田曹長八各助手及勤務兵ヲ指揮シ前任務
ヲ續行セリ (各務)

二 上田曹長八那覇球第一八二部隊ニ至リ事務連絡及
九九式輕機関銃受領運搬ニ従事セリ

四 給養係八物資購入連絡及配給物資受領運搬
外 炊事業務ニ従事セリ

五 經理室八水野伍長以下関係事務整理及豫備板取
修理外 那覇球第一八二部隊ニ至リ事務連絡
前ニ被服受領運搬ニ従事セリ

六 醫務室八醫務係兼岩手部隊ニ至リ業務連絡ノ外
一般治療業務ニ従事セリ

七 器材係八前任務續行ノ外 制衣及作業ニ従事セリ
八 自動車班八車輛八那覇球第一張一車輛ニ建築材料

二月
命令
勅

輸送運搬ニ従事セリ
入院ニ練兵休入
出場人員 區分 前日ニシテ

一、植津少尉、作業指揮班ニ指揮シ作業班區區者作業
指示、後藤藤井少尉ト共ニ各作業場巡回 作業指導ニ
従事セリ、各班ノ作業成果、左ノ如シ

(一) 古瀬伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ特設貯蔵備中隊兵舎
屋根葺き及中隊爆薬箱製作用並ニ洞窟施設
作業ニ従事セリ

進度 兵舎屋根葺き青一三〇平方米 一棟完了
洞窟堀進 三立方米

(二) 大丸兵長ハ一々班ヲ指揮シ地區司令部ニ至リ製材機
受領運搬作業ニ従事セリ
進度 製材機運搬(五料) 自動貨車一輛

(三) 橋元伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中隊下士官宿舎改築
及洞窟作業、外、地區司令部ニ至リ洞窟施設
作業ニ従事セリ

進度 下士官宿舎 外部壁板取付 三〇平方米

掘削機及洗面所掘削 窓障子四枚製作取付

廊下根太入上及床板取付 五平方米 完了

中隊洞窟堀進 一立方米 洞窟採掘機一組完了

洞窟採掘機採掘機ニ二本
地區司令部洞窟堀進 一立方米
洞窟採掘機一組完了

(四) 野下伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ第一山飛行場大隊
飛行機機體偽装作業、外、中隊機庫場下士官室
建築作業ニ従事セリ

進度 飛行機機體偽装機庫場 四〇〇米 二ヶ所完了
機庫場下士官室帳幕 米 材料工作及建設ニ完了
屋根葺き青一完了、板取付 八平方米

(五) 金九伍長ハ分隊主力及門脇分隊兵員ニテ班ヲ
指揮シ中隊飛行場ニ至リ特別攻撃隊機庫場施設
及兵舎建築並ニ機體偽装作業ニ従事セリ

進度 機庫場 土壁土塗 三分通り迄
事務室 壁葺き取付 九分通り迄
兵舎建築 材料工作及建設ニ 台等上げ迄
機體偽装 五ヶ所完了

實働時間 各班共 九時間

二、指揮班武田曹長ハ各助手及勤務兵ヲ指揮シ
前任務ヲ續行セリ

衛生 一入院 三練兵休八
三月十日
北谷
命令
行動

輸送運搬ニ從事セリ

行動

一、桶渡少尉ノ作業指揮班ニ指揮シ作業班區置者作業
指示後、藤井少尉ト共ニ各作業場巡廻 作業指導ニ
從事セリ。各班ノ作業成果 左ノ如シ

(1) 古瀬伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ特設製薬備中隊兵舎
屋根葺葺及中隊爆薬箱製作用地ニ洞窟施設
作業ニ從事セリ

進度 兵舎屋根葺葺一三〇平方米 一棟完了
洞窟堀進 三立方米

(2) 大丸兵長ハ一々班ヲ指揮シ地區司令部ニ至リ製材機
受領運搬作業ニ從事セリ

進度 製材機運搬(五料)自動貨車一輛
(3) 橋元伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中隊下士官宿舎改築
及洞窟作業ノ外、地區司令部ニ至リ洞窟施設
作業ニ從事セリ

進度 下士官宿舎 外部壁板取付 三〇平方米

押入棚付及洗面所棚付 窓障子四枚製作取付

廊下根太ノ上及床板取付 五平方米 完了

中隊洞窟堀進 一立方米 洞窟採掘 一組完了

地區司令部洞窟堀進 一立方米

(4) 野下伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ第四西飛行場大隊
飛行機掩体偽裝作業ノ外、中隊炊事場下士官室
建築作業ニ從事セリ

進度 飛行機掩体偽裝網張 加西〇〇米 二ヶ所完了
炊事場下士官室帳 四〇〇米 材料工作及建設 三完了

屋根葺葺完了。板取付 八平方米

(5) 金丸伍長ハ分隊主力及門脇分隊殘留ニケ班ヲ
指揮シ中飛行場ニ至リ特別攻撃隊炊事場施設
及兵舎建築前ニ掩体偽裝作業ニ從事セリ

進度 炊事場 土壁土塗 二分通り迄
事務室 壁葺取付 九分通り迄

兵舎建築 材料工作及建設 三 合掌上げ迄
掩体偽裝 五ヶ所完了

實働時間 各班共 九時間

二、指揮班武田曹長ハ各助手及勤務兵ヲ指揮シ
前任務ヲ續行セリ

三月十四日
晴天
北谷村
命令
行

- 三、給養係、物資購入連絡及配給物資受領運搬、炊事業務、事務ニ従事セリ
- 四、經理室、水野伍長以下関係事務整理及豫備被服修理ニ従事セリ
- 五、醫務室、去、醫務初級科、部隊ニ至リ、業務連絡ニ引續キ、一般治療業務ニ従事セリ
- 六、田舎村、被損器具修理及鏡製製作ニ従事セリ
- 七、自動車班、二車輛、八、建築資材輸送運搬、一車輛、整備補修ニ従事セリ
- 一、入院、三、總兵休
- 出場人員、区分前日ニシテ

一、作為セシ命令左、如シ(日命第四七号)
 一、桶渡少尉、作業指揮班ヲ指揮シ、作業班、班区、班首、作業指示、後、藤井少尉ト共ニ、各作業場、巡回、作業指導ニ従事セリ、各班、作業放棄、左、如シ

一、古瀬伍長、分隊主力ヲ指揮シ、整備備中隊、安全舎、パネル、取外シ、及、首上壁、取付作業、外、中隊、木工、作業ニ従事セリ

進度、パネル取外シニ三枚、首上壁取付、五〇平方米

爆薬箱、一、個、埋入完了
 一、大丸兵長、分隊、三名、ヲシテ、今、解散、セ、至、リ、シ、メ、炊事、所用、薪、集積、運搬、作業、ニ、従事、セリ

進度、薪運搬、三、把、自動車、一、輛

(一) 橋元伍長、分隊、主力ヲ指揮シ、中隊、山、小屋、及、豚舎、増築、外、地区、司令部、洞窟、作業、ニ、従事、セリ

進度、山、小屋、外部、壁、取付、七、二、五、六、米、豚舎、帳、一、〇、〇、米、建、込、一、五、〇、〇、米、本、丸、太、伐、採、入、本、搬、出、一、五、〇、〇、米

(二) 野下伍長、分隊、主力ヲ指揮シ、中隊、飛行場、三、平、米、補給、中隊、安全舎、改造、及、中隊、炊事、場、下、士官、室、建、築、作、業、ニ、従事、セリ

進度、補給、中隊、安全舎、改造、七、一、七、七、平方、米、揚、子、製、取、付、一、〇、ヶ、所、パ、ネ、ル、取、外、一、三、六、枚

(三) 内部、造、作、業、外、部、壁、取、付、一、八、平、方、米、完、了、(四) 金、丸、伍、長、分、隊、主、力、及、門、脇、分、隊、残、留、三、ヶ、班、ヲ、指、揮、シ、中、隊、飛行、場、ニ、至、リ、特、別、攻、撃、隊、炊、事、場、地、設、及、其、他、建、築、作、業、ニ、従事、セリ

進度、炊事、場、土、壁、塗、壁、完、了、事、務、室、壁、取、付、完、了、矢、倉、建、築、相、取、付、造、作、業、完、了、七、ヶ、所、完、了

實働時間 各班共 九時間

二 指揮班 武田曹長ハ各助手及勤務兵ヲ指揮シ前信務班長ハ外球第一六二六部隊ニ至リ事務連絡ニ從事セリ

三 給食係 保井及保田曹長ハ勤務兵及勤務者ヲ指揮シ配給物資ノ受領運搬並ニ物資購入連絡ノ外炊事業務ニ從事セリ

四 經理室ハ永野伍長以下同係事務整理及被服修理ノ外球第一六二二部隊ニ至リ修理被服受領運搬ニ從事セリ

五 醫務班ハ西田曹長兼掌部隊ニ至リ診断及普救物連絡ノ外一般治療業務ニ從事セリ

六 器材係ハ前任事務班長ノ外中隊製材機据付作業ニ從事セリ

七 自動車班ハ那須出張一車輦ハ今歸任ニ至リ薪運搬作業ニ從事セリ

衛生

三月十五日

晴

北谷村

行日命

出場人員 將校 三 下士官 三 兵 三一
北飛行場 一 一 一 一 一 一
伊江島 一 一 一 一 一 一

一 作為命令左、如シ(日命第四八号)
一 半減休養ヲ實質扱ス

二 相渡少尉ハ作業指揮班ヲ指揮シ作業班ヲ半減區置者ニ作業指示後、各作業場巡廻 作業指導ニ從事セリ
各班ノ作業成果左、如シ

(イ) 古瀬伍長ハ分隊長カヲ指揮シ中飛行場整備
中隊兵舎パネル取外シ及草壁取付作業ノ外
中隊木工作業ニ從事セリ

進度 パネル取外シニ八枚 草壁取付五六平方米
書類棚一個 爆薬架箱一六個 製架完了

(ロ) 橋元伍長ハ兵五名ヨリテ地區司令部作業場ニ至リシメ洞窟施設作業ニ從事シメ残余人員ハ被服取付ノ手入 整理後休養セリ

進度 通信所洞窟 掘進ニ五方米
洞窟採掘又一組完了 松材伐採ニの本
(ハ) 野下伍長ハニヶ班ヲ休養セシメニヶ班ヲ指揮シ
中飛行場補給中隊改造及中隊木工作業ニ從事セリ

進度 掘壁パネル取外シニ二枚
壁才取付ニ八平方米 揚子 取付 七枚
彈藥架箱 八個 製架完了

(ニ) 金丸伍長ハニヶ班ヲ休養セシメニヶ班ヲ指揮シ中飛行場ニ至リ特別攻勢隊兵舎 建築架及橋脚偽装作業ニ從事セリ

進度 茅運搬四〇〇把 距離三〇〇米

安舎ハナル取付五〇枚完了
掩体偽装 四个所完了

實働時間 各班共九時間

三 指揮 武田高十長ハ各的予及勤務兵ヲ指揮シ
前任任務ヲ續行セリ

四 給送員 保井久保軍曹ハ物資購入連絡及配給物資
受領運搬、外、養豚豚並ニ炊事業務ニ従事セリ

五 經理室長 永野在長以下、關係事務整理及豫備
被服修理ニ従事セリ

六 醫務室長 國西務兼掌部隊ニ至リ業務連絡ノ外
一般治療業務ニ従事セリ

七 器材係ハ製材機械付作業ニ従事セリ
八 自動車班ハ車輛ハ炊事月養服運搬、車輛ハ
整備作業ニ従事セリ

一 入院 三 練兵 休

出場人員 区分 前日ニ令シ

二 作為セシ命令左ノ如シ(日命第四九号)

三月十六日
北谷村
命令

一〇七三〇 薪動車車校機式ヲ與行シ半週休養ヲ實行ス

二 補遺少尉ハ作業指揮班ヲ指揮シ作業班區署者半減シ
作業指示後休養 藤井少尉ハ各作業場巡回
作業指導ニ従事セリ

三 橋元在長ハ三ヶ班ヲ指揮シ中隊製材所 建築作業
ノ外、地区司令部洞窟作業ニ従事セリ

進度 製材所帳一五〇〇米 木造平口建天幕張
一棟完了、松丸太代採運搬一五〇本(一五〇〇米)

敷地盛土 四立方米 道路拡張並ニ架橋工事一ヶ所
地区洞窟延進 二立方米 洞窟採掘一組完了

四 大丸在長ハ一ヶ班ヲ指揮シ建築材料輸送運搬作業
ニ従事セリ

進度 セメント二俵(北飛行場ヨリ中隊送ハ料)自動貨車一輛
松丸太運搬 二五〇本(五料)自動貨車一輛二回

五 野下在長ハ二ヶ班ヲ休養セシメ二ヶ班ヲ指揮シ中飛行場
補給中隊安舎改造作業ニ従事セリ

進度 ハナル取外シ三〇枚 茅運取付六〇平方米
揚子一三枚取外シ及取付 壁横機六〇本取付完了

六 金丸在長ハ三ヶ班ヲ指揮シ中飛行場ニ至リ特別
攻撃隊設事場施設作業ニ従事セリ

七 攻撃隊設事場施設作業ニ従事セリ

八 攻撃隊設事場施設作業ニ従事セリ

九 攻撃隊設事場施設作業ニ従事セリ

十 攻撃隊設事場施設作業ニ従事セリ

進度 炊事場 竈五個製作完了
倉庫 苫付壁取付七分通り迄
實働所間 各班共九時間

三 指揮班 武田曹長ハ各助手及勤務兵ヲ指揮シ
前任班ヲ續行セリ

四 給養係 井久保軍曹ハ勤務兵及勤務者ヲ指揮シ
配給物資受領運搬及物資臨入連絡ノ外 炊事業
務ニ従事セリ

五 經理室ハ永野伍長以下関係事務整理及豫備
被服修理ニ従事セリ

六 醫務室ハ 醫務員兼少部隊ニ至リ 診断及業務
連絡ノ外 一般治療業務ニ従事セリ

七 器材係ハ 製材機据付作業ヲ續行セリ

八 自動車班ハ 二車輦出動 建築材料輸送運搬
作業ニ従事セリ

衛生 入院 三 練兵 休

出場人員 区分 前日ニシ

三月十七日
曇天
北谷村
命令
命令

行動

一 糧食少尉ハ 作業指揮班ヲ指揮シ 作業班区署
作業指示後 藤井少尉ト共ニ 各作業場巡廻作業
指揮ニ従事セリ
各班ノ作業成果左ノ如シ

(1) 古瀬伍長ハ 分隊主カヲ指揮シ 中飛行場整備中隊
將校宿舍建築及中隊兵舎板壁取外シ並ニ木工
作業ニ従事セリ

進度 將校宿舍 銅管ハ 米 合字組立及柱穴掘り迄

中隊兵舎 壁取外シ 四四平方米
茅葺壁取付 四四平方米

爆薬箱箱 一五個製表完了

(4) 大丸伍長ハ 班ヲ指揮シ 建築材料代採並ニ運搬作業
ニ従事セリ

進度 松尾太代採運搬ハ 本(六料)自動貨車一輛
製材機試運転用燃料木材運搬(六料)自動貨車一輛

(4) 橋元伍長ハ 分隊主カヲ指揮シ 中隊兵舎用整地及
航空兵站建築並ニ地区司令部洞窟施設作業ニ
従事セリ

進度 中隊兵舎 帳一ニ〇〇米ニテ所分整地(二立方米)

航空兵站 帳一〇〇〇米 木造平屋建ヲ茅葺完了
診療所改造 帳三〇〇米 土台敷込 柱木取五〇本

地区洞窟 掘進ニ立方米 洞窟採掘込ニ一組完了
司令部

(二) 野下在長八分隊長ヲ指揮シ中飛行場ニ至リ第四中隊飛行場大隊炊事場建設及中隊隊將校宿舍(屋根報告)作業ニ従事セリ

進度 炊事場茅葺屋根葺七八平方米

棚取付 巾着種長九米完了

戰隊將校宿舍各落場 屋根葺及茅葺取付完了

(水) 金九伍長ハ分隊長ヲ支門脇分隊或留ニシテ班ヲ指揮シ

中飛行場ニ至リ特別攻取分隊兵舎及炊事場並ニ便所建設作業ニ従事セリ

進度 兵舎屋根下地取付完了

窓枠取付完了 炊事場五個曲木作完了

便所 取付完了 米 建設完了

竹代採 二〇〇本

宵勤時間 各班共 九時間

指揮建武田曹長ハ各助手及勤務兵ヲ指揮シ前

任務ヲ履行セリ

三 給養係保井久保係軍曹ハ勤務兵及勤務者ヲ指揮シ

物資購入連絡並ニ配給物資受領運搬ノ外炊事

業務ニ従事セリ

四 調理係長以下厨師等業務整理及設備被服

管理ニ従事セリ

五 醫務係室ハ醫務係兼掌部隊ニ至リ業務連絡ノ外一般

治療業務ニ従事セリ

六 器材係ハ製材打機据付及施設作業ニ従事セリ

七 自動車班ハ建築材料運搬搬作業ニ従事セリ

衛生 八入院 三 練兵休

出揚人員 前日ノ令ニ

三月十日 晴 北谷村 命 勅

通渡少尉ハ作業指揮班ヲ指揮シ作業班近区四者
作業指示後 藤井少尉ト共ニ各作業場巡回 作業
指導ニ従事セリ
各班ノ作業成果左ノ如シ

(1) 古瀬伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中飛行場敷設準備中隊
將校宿舍建築及中隊兵舎改造並ニ木工雜作業ノ
外輕機敷設月ニ従事セリ

進度 將校宿舍 鋼行六。米 建設三 棚取付迄

中隊兵舎改造 壁板取外シ 二八平方米

其ノ壁取付 六平方米
爆薬架箱 一。個 搬入完了

口大丸兵長ハ一、指、指揮シ建築材料採及輸送
運搬亦共ニ從事セリ

進度 本丸太 伐採機 三〇本
野砲一七〇本(八對)自動車三輛

(ハ)橋元伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中隊安全舎敷地敷地及
航空兵站將校宿舎口中之建築材料採及輸送、外地区司
令部洞窟宿舎等ニ從事セリ

進度 中隊安全舎敷地ニ所置也 各盛土八立方米迄
將校宿舎材料採
診療所改造 間仕切、板壁取付一〇平方米
押入取外三四ヶ所

地区司令部洞窟 掘進ニ五方米 洞窟材料並込一組迄

(ニ)野下伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中飛行場ニ至リ
第四十四飛行場大隊炊事場及戰隊將校宿舎建築
並ニ中隊彈藥箱製作用業ニ從事セリ

進度 炊事場 共ニ屋根葺完了 黑板ニ枚製作用完了
野下タンク修理 二個
戰隊將校宿舎 内部造作及洞窟屋根葺ニ三平方
板戸ニ枚完了 彈藥箱一〇個製作用完了

(ホ)金丸伍長ハ分隊主力及門脇分隊殘留ニケ班ヲ
指揮シ中飛行場ニ至リ特別攻撃隊安全舎及附屬
施設建築並ニ掩体偽裝作業ニ從事セリ

進度 安全舎 屋根葺共廿五ヶ分通リ迄
便所建築 七分通リ迄 炊事事務室完了
竹伐採 三〇本 葦刈採 三〇把
掩体偽裝 七ヶ所完了
實質働時間 各班共 九時間

三、指揮班武田曹長ハ各助手及勤務兵ヲ指揮シ前
任務ヲ續行セリ

四、給養食糧保井久保軍曹ハ勤務兵及勤務者ヲ指揮シ
物資購入連絡及配給物資受領運搬、外炊事業務
從事セリ

五、經理室 水野伍長以下関係事務整理及豫備被服
修理ニ從事セリ

六、醫務室 西醫務兼消毒部隊ニ至リ業務連絡、外
一般治療業務ニ從事セリ

七、器材係ハ前任務續行、外製材作業ニ從事セリ

八、自動車班、建築材料輸送運搬ニ從事セリ

衛

生

一、入院

三、練兵休

三月十九日 晴 北谷村 命 行 勤

出場人員 区 前日ニシ

一 作為ニシ命令左ノ如シ(日ノ第五十号)

二 極度少尉ノ作業指揮班ヲ指揮シ作業班區界ヲ作業指示役、藤井少尉ト共ニ各作業場巡廻 作業指揮ニ從事セリ、各班ノ作業成果左ノ如シ

(A) 古瀬伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中飛行場ニ至リ、整備中隊將校宿舍建築及中隊木工作業ノ外、機教育ニ進度 將校宿舍 屋根葺き等七三平方米

間柱建設ニ 八本 窓枠製作嵌込ニ 二ヶ所 爆薬薬箱 一三個製作完了、事務机 二個製作

(B) 大丸伍長ハ一ヶ班ヲ指揮シ建築材料輸送運搬 地ニ伐採作業ニ從事セリ

進度 パネル及安舎建築用材運搬(五料) 製材用原木運搬(七料) 自動貨車二輛 竹伐採運搬六〇〇本(八料) 自動貨車一輛

(C) 橋元伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中隊安舎敷地整地

及航空工兵補給隊司令部建築敷地 診療所 改築ノ外 地区司令部洞窟作業ニ從事セリ

進度 中隊安舎敷地整地 三三三立方米

矢野將校宿舍材料工作完了 診療所 間仕切 地上六ヶ所、天井取付及板削リ二五平方米 地区司令部洞窟 地道 三立方米 洞窟材 伐採運搬 一〇本

(D) 野下伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中飛行場ニ至リ、飛行機掩体偽装及等四ヶ所飛行場大隊炊事場 施設地ニ中隊木工作業ニ從事セリ

進度 掩体 由一三〇〇米、偽装 四ヶ所完了

炊事場 葺き取付 二七平方米 炊事器具修理製作九個 彈薬箱 一三個製作完了

(E) 金丸伍長ハ分隊主力及門脇分隊残留留ニテ班ヲ指揮シ中飛行場ニ至リ、特別攻撃隊安舎建築及掩体 偽装作業ニ從事セリ

進度 安舎屋根葺き完了、パネル取付完了 掩体偽装 七ヶ所完了

宵勤時間 各班共九時間

三 指揮班武田曹長ハ各助手及勤務兵ヲ指揮シ 前任務ヲ續行セリ

三月二十日
晴
北谷村
命令
行

- 四、給養後井久保軍曹ハ勤務及反響務者ヲ指揮シ前住
- 五、經理室ハ水野伍長以下同僚事務整理及豫備被服
- 六、醫務室ハ醫務員兼少尉隊ニ至リ業務連絡ノ外
- 七、器打係ハ前任務續行ノ外製材作業ニ従事セリ
- 八、自動車班ハ建築材料輸送運搬作業ニ従事セリ
- 九、入院 三 練兵 休
- 十、出場人員 区分 前日ニ合ジ

- 一、作爲セシ命令左ノ如シ(日命第五十一号)
- 一、橋渡少尉ハ作業指揮班ヲ指揮シ作業班區署作業班指揮
- 二、不發前井少尉ハ共ニ各作業場巡廻作業指導シ
- 三、從事班 各班ノ作業成果左ノ如シ
- ①古瀬伍長ハ分隊主リヲ指揮シ中飛行場ニ至リ整備
- 中隊將校宿舎建築木及中隊兵舎建築木並ニ木工雜
- 作業ノ外輕機教育ニ従事セリ
- 進度 將校宿舎 材料運搬及運入ニ完了

- 屋根下地取付 六四〇方米
- 中隊兵舎 間口 一〇〇 材料運搬 工作
- 柱建テ 軒桁合掌取付 棟上ノ 樫取付半分迄
- 靴箱一個 火鉢一個 螺葉藥箱一個 四個割木完了
- ④大丸兵長ハ一ヶ班ヲ指揮シ建築材料輸送運搬
- 作業ニ従事セリ

- 進度 茅子一〇〇把 運搬(六分) 自動化貨車一輛
- ①橋元伍長ハ分隊主カヲ指揮シ地區司令部ニ至リ
- 觸工兵站將校宿舎建築木及戰隊兵站病棟間仕切リ
- 並ニ洞窟作業ニ従事セリ
- 進度 將校宿舎 帳一〇〇〇米 建設ニ 柱廻リ 棟上ノ 迄
- 兵站病棟間仕切リ 一〇〇平方米
- 洞窟地進 三立方米 洞窟柱 五本 距離四〇〇米
- ②野下伍長ハ分隊主カヲ指揮シ中飛行場ニ至リ飛行
- 機掩体偽裝作業及中隊木工作業ニ従事セリ
- 進度 掩体帳一五〇〇米 偽裝 八ヶ所 完了

- 彈藥箱 七個 製作完了
- ③金丸伍長ハ分隊主カ及門脇分隊隊員留ニケ班ヲ
- 指揮シ中飛行場ニ至リ特別攻撃隊兵舎建築木
- 並ニ飛行機掩体偽裝作業ニ従事セリ
- 進度 兵舎屋根茅葺完了 パネル取付 三五枚
- 窓枠製作取付 一二ヶ所 掩体偽裝 六ヶ所 完了

實働時間 九時

二 上田曹長六球第一八〇三部隊及那霸護國寺に至り事務連絡並ニ遺骨保護ニ從事セリ

三 指揮班武田曹長六各隊及電務班ヲ指揮シ前任務ヲ續行セリ

四 給養班井上曹長六及那霸護國寺勤務班及勞務班者ヲ指揮シ前任務續行ノ外、兵ヲシテ球第一八〇二部隊ニ至ラシメ糶料受領運搬ニ從事セリ

五 經理班八木野伍長以下係事務整理及豫備被服修理ノ外、球第一八〇二部隊ニ至リ酒保品受領運搬ニ從事セリ

六 醫務班室八醫務班兼守部隊ニ至リ業務連絡ノ外一般治療業務ニ從事セリ

七 器材係八前任務續行ノ外製材作業ニ從事セリ

八 自動車班八建築材料輸送及那霸出張受領物資運搬作業ニ從事セリ

衛生一入院 三 練兵休

二月廿日 晴 北谷村 命令 行日 勤

出場人員	將校	三	下士官	一	兵	三	一
北飛行場							三六
伊江島							一一

一 作為セシ命令左ノ如シ(日命第五十五号)

一 補渡少尉ハ作業指揮班ヲ指揮シ作業班區署作業指示後、業務班各作業班區署作業指導等ニ從事セリ 各班、作業班區署左ノ如シ

(イ) 古瀬伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ中飛行場ニ至リ

敬告備中隊將校宿舍建築及中隊兵舎建築並ニ木工作業ノ外輕機教育ニ從事セリ

進度 將校宿舍 葺き壁取付一三平方米 壁下地取付三五平方米 窓揚戸製作取付七ヶ所

中隊兵舎第一號 抽取付完了 控柱取付 屋根下地取付

二号兵舎 材料工作及運搬 附屬便所 敷地二〇平方米 曝曬架箱五個製作完了

(ロ) 大丸伍長ハ一隊ヲ指揮シ糶料輸送運搬作業ニ從事セリ

進度 糶料輸送(三三料)自動車二輛

(ハ) 橋元伍長ハ分隊主力ヲ指揮シ地區司令部ニ至リ

三月十一日 (伊原)

航空兵站將校宿舍建築及洞窟施設作業ニ
從事セリ

進度 將校宿舍 柱建ニ 二五本 柵取付完了
敷鴨居 四本 製作取付 出入口 一枚完了

洞窟 掘開 三立方米 洞窟 挿嵌 一枚 一組完了

(二) 野下伍長、分隊長カヲ指揮シ中飛行場ニ至リ
飛行機掩体偽装及炊事場備品製作並ニ
中隊木工作業ニ從事セリ

進度 掩体偽装 六ヶ所完了

炊事場備品 書類箱 二個 製作 彈藥箱 一〇個 製作
彈藥箱 七首負組取付 五〇個完了

(水) 金丸伍長、分隊長カ及門脇分隊長残留ニテ班ヲ指揮シ
中飛行場ニ至リ特別攻撃隊兵舎建築及掩体
偽装作業ニ從事セリ

進度 特別攻撃隊兵舎 壁下地取付七分通

出入口 取付完了 附屬便所 屋根及壁取付完了
掩体偽装 七ヶ所完了

實働時間 各班共九時間

二 藤井少尉、地區司令官ト共ニ南飛行場ニ至リ

戦闘指揮所及兵舎施設ノ位置選定調査ニ從事セリ

三 指揮班武田曹長、各助手及勤務兵ヲ指揮シ前任
務ヲ續行セリ

四 給養係井久保軍曹、勤務兵及勞務者ヲ指揮シ
前任務續行ノ外、兵ヲシテ球第一八二部隊ニ至ラシメ

釋林受領運搬ニ從事セリ

五 經理室、永野伍長以下関係事務整理及設備被服
修理ニ從事セリ

六 醫務室、醫務兼掌事部隊ニ至リ 診断及世業務
連絡ノ外、一般治療業務ニ從事セリ

七 器材係、前任務續行ノ外、製材作業ニ從事セリ

八 自動車班、三車輛出勤釋林輸送運搬ニ從事セリ

一 入院 三 練兵 休 一

出場人員 区分 前日ニシテ

二月二十一日
曇後晴
北谷村
命令
勤令
行

發	著	受信者
月	日	時
分	分	分
發地	發信者	殿
於		

三月二十一日

生野力、一、加、包、用、人、の、名、義、に、

南、海、道、の、各、府、縣、に、在、る、各、種、の、

新、道、の、各、種、の、信、用、を、

從、事、す、

三月二十一日

右、件、各、種、の、信、用、を、

場、二、等、の、各、種、の、信、用、を、

給、す、