

### 別紙3 計画通知に伴う協議・申請等の状況

申請項目	窓口	事前協議内容 / 提出	日付	選定事業者が行う手続き
建築確認申請	東京都 建築指導課	計画通知提出済み。	H15.1.29	建築確認申請。
開発許可	港区 開発指導課	開発行為に該当しない。(協議済み)	H14.11	外構計画などを変更する際は、再協議が必要。
東京都港区開発事業に係る定住促進指導要綱における協議	港区 住宅課	附置住宅設置免除申請済み。	H14.12.25	特になし。
東京都福祉のまちづくり条例	港区 建築課	事前協議済み。届出不要。	H14.11.15	届出不要。
港区福祉のまちづくり整備要綱・同指針	港区 建築課	事前協議済み。届出不要。	H14.11.15	届出不要。
東京都景観条例	東京都 市街地企画課	事前協議済み。	H14.11.5	申請30日前に特定行為届出書の提出。
港区都市景観づくり要綱	港区 都市計画課	都市景観づくり対象事業届出書/景観計画説明書提出済み。	H14.10.28	
駐輪場の付置義務	港区 都市施設管理課	自転車等駐車場設置届提出済み。	H14.11.26	完了検査。
東京における自然の保護と回復に関する条例	東京都 保全課	緑化計画書提出済み。	H14.11.26	計画変更の際は再提出又は変更届提出。緑化完了書提出。完了検査。
港区みどりを守る条例	港区 土木事業課	緑化計画書提出済み。	H14.11.26	敷地境界確定の際、変更届又は完了届提出。計画変更の際、計画書再提出又は変更届提出。緑化完了届提出。完了検査。
廃棄物の保管場所等の設置	港区 港西清掃事務所	再利用対象物保管場所設置届 兼廃棄物保管場所等設置届 提出済み。	H14.11.26	計画変更の際は再提出又は変更届提出。竣工時調査。
電波伝搬障害	関東電気通信監理局	高層建築物等予定工事届審査終了。	H14.11.20	計画変更、事業主変更など申請書鏡の内容に変更がある場合は変更届を提出。
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例	東京都 建築調整課	標識設置届提出済み。	H14.11.1	特になし。
港区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例	港区 建築課	隣接関係住民説明会等報告書提出済み。	H15.1.24	工事に関する説明を住民に対して行うこと。
排水	東京都 下水道局	事前協議書に対する回答書受領済み。	H15.1.14	
雨水流出の抑制	港区 都市計画課	雨水流出抑制施設設計図書。協議済み。	H14.11.27	
配水施設能力の検討依頼	東京都 水道局	協議中 (既存引き込み利用のため不要予定)		
雑用水利用	東京都 広域調整課	協議中		
環境配慮の措置	東京都 環境影響評価審査課	環境計画書提出済み。	H14.12.11	特になし。
環境確保条例に基づく届出	東京都 有害化学物質対策課	土壌汚染調査等の届出不要。 土地利用履歴等調査届出を行う予定。		
ビル管法	みなと保健所	計画通知提出後協議予定。		
航空障害灯	東京都 航空局	航空障害灯設置免除申請済み。	H15.1.28	
埋蔵文化財	入札説明書 32(2) による。			

条例名等は、略称等を使用している。

ここに記載ある項目は、計画通知提出時に協議・届出を行ったものである。

よって、建築確認申請時には、上記記載の有無及び記載内容に関わらず、必要に応じ、各種協議・届出等を行うこと。

本事業を行うために必要となる各種届出等について、大学は必要な協力を行う。