

② 契約の締結及び変更をした事実を集計・管理する仕組み

項目	事務処理等	事務処理担当(実態)	決裁	規定等(ルール)
補助金交付申請	補助金交付申請手続き	キャンパス建設課	キャンパス建設課、 予算課、調達課、 理事、理事長	—
↓				
補助金交付決定	執行計画	キャンパス建設課	—	組織細則*第2条 別表 予算課 ・予算の企画及び立案に関する事 キャンパス建設課 ・予算実施の管理及び審査に関する事。 ・施設等の整備計画に関する事。
設計、仕様等の決定(発注図面完成)				
↓				
契約	入札手続き	キャンパス建設課	キャンパス建設課、 予算課、調達課、 理事、理事長	組織細則第2条 別表 キャンパス建設課 ・建物等の設計及び施工に係る契約に関 すること。
設計、仕様等の変更及び追加				
↓				
変更契約	変更毎に、変更契約は行わず、工期末に設計変更事項等を精算し、請負者と協議を行い、変更契約決裁 (契約上不可能ではないが、 予算管理上は不相当であった。)	キャンパス建設課	キャンパス建設課、 予算課、調達課、 理事、理事長	(設計図書の変更) 工事請負契約基準* 第19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (請負代金額の変更方法等) 工事請負契約基準* 第24 請負代金額の変更については、発注者請負者間において協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。 2 前項の協議開始の日については発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
↓				
執行計画見直し	執行残、運営費を勘案し、整備スケジュール等の見直し検討	キャンパス建設課	—	組織細則第2条 別表 予算課 ・予算の企画及び立案に関する事。 キャンパス建設課 ・予算実施の管理及び審査に関する事。 ・施設等の整備計画に関する事。

組織細則* 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構組織細則
 工事請負契約基準* 沖縄科学技術研究基盤整備機構工事請負契約基準

H22.2.22 機構提出資料(契約)一覧表

(注) 決裁権規程上対象外の役職については—で表す。

決裁伺書登録日	登録番号	決済日	決裁伺者	合議先		決裁者					契約名	概要	金額(円)	予算上の科目	
				予算課	調達課	理事長	理事	財務・人事部長	施設課長	予算課長					調達課長
平成20年2月27日	H20沖縄156号	平成20年2月29日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その1)	研究棟1・センター棟建築工事	4,998,000,000	施設整備費補助金
平成21年3月27日	H20沖縄1502-1号	平成21年3月31日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その1)変更契約	研究棟1・センター棟建築工事追加・変更等	540,750,000	施設整備費補助金
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-006	平成21年6月29日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その1)変更契約(第2回)	研究棟1・センター棟建築工事工期延長	0	
平成21年10月14日	20091014-OIST-CAB-007	平成21年10月16日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その1)変更契約(第3回)	研究棟1・センター棟建築工事追加・変更手続き	0	
平成21年10月19日	20091019-OIST-CAB-003	平成21年10月23日	キャンパス建設課担当者	○	○	○	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その1)変更契約(第3回)	研究棟1・センター棟建築工事追加・変更等	136,500,000	施設整備費補助金
平成20年3月13日	H20沖縄237号	平成20年3月19日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	○	○※	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務	工事監理業務	47,250,000	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1460-3号	平成21年3月25日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	—	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務変更契約	工事監理業務期間延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-014	平成21年6月26日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務変更契約(第2回)	工事監理業務期間延長	0	
平成20年3月10日	H20沖縄218号	平成20年3月19日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	○	○※	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その2)	意図伝達業務	27,300,000	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1460-8号	平成21年3月25日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	—	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その2)変更契約	意図伝達業務期間延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-015	平成21年6月26日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その2)変更契約(第2回)	意図伝達業務期間延長	0	
平成20年8月5日	H20沖縄746号	平成20年9月3日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	研究棟1新営エレベータ工事	研究棟1エレベータ設置工事	108,150,000	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1461-1号	平成21年3月31日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○	○	—	—	研究棟1新営エレベータ工事変更契約	研究棟1エレベータ設置工事工期延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-012	平成21年6月30日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究棟1新営エレベータ工事変更契約(第2回)	研究棟1エレベータ設置工事工期延長	0	
平成20年5月8日	H20沖縄455号	平成20年5月16日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営電気設備工事(その1)	研究棟1・センター棟の電気設備工事	1,396,500,000	施設整備費補助金
平成21年2月23日	H20沖縄1324-1号	平成21年2月24日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営電気設備工事(その1)変更契約	研究棟1・センター棟の電気設備工事工期変更	0	
平成21年3月24日	H20沖縄1462-1号	平成21年3月31日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営電気設備工事(その1)変更契約(第2回)	研究棟1・センター棟の電気設備工事工期延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-005	平成21年6月30日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究棟1・センター棟新営電気設備工事(その1)変更契約(第3回)	研究棟1・センター棟の電気設備工事工期延長	0	
平成20年5月19日	H20沖縄496号	平成20年5月29日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営機械設備(空調)工事(その1)	研究棟1・センター棟の空調設備工事	1,604,400,000	施設整備費補助金
平成21年2月23日	H20沖縄1324-1号	平成21年2月24日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営機械設備(空調)工事(その1)変更契約	研究棟1・センター棟の空調設備工事工期変更	0	
平成21年3月24日	H20沖縄1462-2号	平成21年3月31日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営機械設備(空調)工事(その1)変更契約(第2回)	研究棟1・センター棟の空調設備工事工期延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-010	平成21年6月30日	キャンパス建設課担当者	×	×	—	○	—	○	—	—	研究棟1・センター棟新営機械設備(空調)工事(その1)変更契約(第3回)	研究棟1・センター棟の空調設備工事工期延長	0	
平成21年9月25日	20090925-OIST-CAB-013	平成21年9月28日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営機械設備(空調)工事(その1)変更契約(第4回)	研究棟1・センター棟の空調設備工事精算変更	89,250,000	施設整備費補助金
平成20年6月2日	H20沖縄549号	平成20年6月5日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他機械設備(衛生)工事(その1)	研究棟1・センター棟の衛生設備工事	397,950,000	施設整備費補助金
平成21年2月23日	H20沖縄1324-1号	平成21年2月24日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他機械設備(衛生)工事(その1)変更契約	研究棟1・センター棟の衛生設備工事工期変更	0	
平成21年3月24日	H20沖縄1462-3号	平成21年3月31日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他機械設備(衛生)工事(その1)変更契約(第2回)	研究棟1・センター棟の衛生設備工事工期延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-011	平成21年6月30日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他機械設備(衛生)工事(その1)変更契約(第3回)	研究棟1・センター棟の衛生設備工事工期延長	0	
平成21年9月25日	20090925-OIST-CAB-012	平成21年9月28日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他機械設備(衛生)工事(その1)変更契約(第4回)	研究棟1・センター棟の衛生設備工事精算変更	82,215,000	施設整備費補助金
平成20年6月16日	H20沖縄603号	平成20年6月16日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その3)	意図伝達業務	24,990,000	施設整備費補助金
平成21年2月23日	H20沖縄1324-1号	平成21年2月24日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その3)変更契約	意図伝達業務期間変更	0	
平成21年3月24日	H20沖縄1460-9号	平成21年3月25日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	—	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その3)(第2回)	意図伝達業務期間延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-020	平成21年6月26日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その3)(第3回)	意図伝達業務期間延長	0	
平成20年6月16日	H20沖縄604号	平成20年6月24日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	○	○※	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その2)	工事監理業務	38,220,000	施設整備費補助金
平成21年2月23日	H20沖縄1324-1号	平成21年2月24日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その2)変更契約	工事監理業務期間変更	0	
平成21年3月24日	H20沖縄1460-4号	平成21年3月25日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	—	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その2)変更契約(第2回)	工事監理業務期間延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-016	平成21年6月26日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その2)変更契約(第3回)	工事監理業務期間延長	0	
平成20年10月9日	H20沖縄936号	平成20年10月1日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	○	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟内実験室実施設計業務	研究棟1・センター棟実験室内実施設計	67,935,000	施設整備費補助金
平成20年9月26日	H20沖縄889号	平成20年10月3日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その4)	意図伝達業務	5,250,000	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1460-10号	平成21年3月25日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	—	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その4)変更契約	意図伝達業務期間延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-021	平成21年6月26日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その4)変更契約(第2回)	意図伝達業務期間延長	0	
平成21年8月20日	20090820-OIST-CAB-009	平成21年8月22日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その4)変更契約(第3回)	意図伝達業務期間延長	0	
平成21年9月24日	20090924-OIST-CAB-013	平成21年9月25日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その4)変更契約(第4回)	意図伝達業務精算変更	-294,000	施設整備費補助金
平成20年10月3日	H20沖縄915号	平成20年10月6日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その3)	工事監理業務	13,650,000	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1460-5号	平成21年3月25日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	—	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その3)変更契約	工事監理業務期間延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-017	平成21年6月26日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その3)変更契約(第2回)	工事監理業務期間延長	0	
平成21年8月20日	20090820-OIST-CAB-008	平成21年8月22日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その3)変更契約(第3回)	工事監理業務期間延長	0	
平成21年9月24日	20090924-OIST-CAB-012	平成21年9月25日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その3)変更契約(第4回)	工事監理業務精算変更	-724,500	施設整備費補助金
平成20年9月29日	H20沖縄896号	平成20年10月8日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	エネルギ-センター棟新営その他工事	エネルギ-センター棟建築工事	227,839,500	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1461-6号	平成21年3月31日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	エネルギ-センター棟新営その他工事変更契約	エネルギ-センター棟建築工事工期延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-004	平成21年6月30日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	エネルギ-センター棟新営その他工事変更契約(第2回)	エネルギ-センター棟建築工事工期延長	0	
平成21年7月24日	20090724-OIST-CAB-008	平成21年7月29日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	エネルギ-センター棟新営その他工事変更契約(第3回)	エネルギ-センター棟建築工事精算変更	46,200,000	施設整備費補助金
平成20年12月4日	H20沖縄1126号	平成20年12月10日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その2)	研究棟1・センター棟の内外部仕上げ等	519,750,000	施設整備費補助金
平成21年2月23日	H20沖縄1324-1号	平成21年2月24日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その2)変更契約	研究棟1・センター棟の内外部仕上げ等工期変更	0	
平成21年3月24日	H20沖縄1462-4号	平成21年3月31日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その2)変更契約(第2回)	研究棟1・センター棟の内外部仕上げ等工期延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-007	平成21年6月30日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その2)変更契約(第3回)	研究棟1・センター棟の内外部仕上げ等工期延長	0	
平成21年9月25日	20090925-OIST-CAB-008	平成21年9月28日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その2)変更契約(第4回)	研究棟1・センター棟の内外部仕上げ等工期延長	0	

決裁伺書登録日	登録番号	決済日	決裁伺者	合議先		決裁者						契約名	概要	金額(円)	予算上の科目
				予算課	調達課	理事長	理事	財務・人事部長	施設課長	予算課長	調達課長				
平成21年11月10日	20091110-OIST-CAB-010	平成21年11月12日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その2)変更契約(第5回)	研究棟1・センター棟の内外部仕上げ等精算変更	98,700,000	
平成21年10月22日	20091022-OIST-CAB-002	平成21年10月29日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その2)中間前払金認定	研究棟1・センター棟の内外部仕上げ等	0	
平成20年12月25日	H20沖縄1175-1号	平成21年1月6日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その4)	工事監理業務	8,295,000	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1460-6号	平成21年3月25日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	—	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その4)変更契約	工事監理業務期間延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-018	平成21年6月26日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その4)変更契約(第2回)	工事監理業務期間延長	0	
平成21年8月20日	20090820-OIST-CAB-006	平成21年8月24日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その4)変更契約(第3回)	工事監理業務期間延長	0	
平成21年9月28日	20090928-OIST-CAB-005	平成21年9月28日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その4)変更契約(第4回)	工事監理業務期間延長	0	
平成20年12月25日	H20沖縄1177-2号	平成21年1月8日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	○	○※	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その5)	意図伝達業務	5,166,000	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1460-11号	平成21年3月25日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	—	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その5)変更契約	意図伝達業務期間延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-022	平成21年6月26日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その5)変更契約(第2回)	意図伝達業務期間延長	0	
平成21年9月28日	20090928-OIST-CAB-006	平成21年9月28日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その5)変更契約(第4回)	意図伝達業務期間延長	0	
平成21年1月23日	H20沖縄1219号	平成21年2月6日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	基幹整備(エネキ-センター棟等)新営電気設備工事(その2)	エネキ-センター棟等電気設備工事	378,000,000	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1461-8号	平成21年3月31日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	基幹整備(エネキ-センター棟等)新営電気設備工事(その2)変更契約	エネキ-センター棟等電気設備工事工期延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-008	平成21年6月30日	キャンパス建設課担当者	×	×	—	○	—	○	—	—	基幹整備(エネキ-センター棟等)新営電気設備工事(その2)変更契約(第2回)	エネキ-センター棟等電気設備工事工期延長	0	
平成21年2月23日	H20沖縄1324号	平成21年2月26日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	○	○※	○	—	—	センター棟新営エレベータ工事	センター棟エレベータ設置工事	61,950,000	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1461-7号	平成21年3月31日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	センター棟新営エレベータ工事変更契約	センター棟エレベータ設置工事工期延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-013	平成21年6月30日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	センター棟新営エレベータ工事変更契約(第2回)	センター棟エレベータ設置工事工期延長	0	
平成21年2月27日	H20沖縄1358号	平成21年3月11日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	○※	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その5)	工事監理業務	7,350,000	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1460-7号	平成21年3月25日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	—	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その5)変更契約	工事監理業務期間延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-019	平成21年6月26日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その5)変更契約(第2回)	工事監理業務期間延長	0	
平成21年2月27日	H20沖縄1359号	平成21年3月10日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	○	○※	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その6)	意図伝達業務	4,053,000	施設整備費補助金
平成21年3月24日	H20沖縄1460-12号	平成21年3月25日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	—	—	—	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その6)変更契約	意図伝達業務期間延長	0	
平成21年6月26日	20090626-OIST-CAB-023	平成21年6月26日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その6)変更契約(第2回)	意図伝達業務期間延長	0	
平成21年3月31日	H20沖縄1537号	平成21年4月22日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営電気設備工事(その2)	研究棟1・センター棟の電気設備工事	853,650,000	施設整備費補助金
平成21年12月11日	20091211-OIST-CAB-006	平成21年12月15日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営電気設備工事(その2)変更契約	研究棟1・センター棟の電気設備工事工期延長	0	
平成22年1月22日	20100122-OIST-CAB-005	平成22年2月2日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営電気設備工事(その2)中間前払金認定	研究棟1・センター棟の電気設備工事	0	
平成21年3月31日	H20沖縄1539号	平成21年4月22日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営機械設備(衛生)工事(その2)	研究棟1・センター棟の衛生設備工事	619,500,000	施設整備費補助金
平成21年12月17日	20091217-OIST-CAB-005	平成21年12月21日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営機械設備(衛生)工事(その2)変更契約	研究棟1・センター棟の衛生設備工事	40,425,000	施設整備費補助金
平成21年6月4日	20090604-OIST-CAB-001	平成21年6月11日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	施設整備に係る工事監理業務(その6)	工事監理業務	54,631,500	施設整備費補助金
平成21年6月4日	20090604-OIST-CAB-004	平成21年6月11日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究実験施設等実施設計業務(その7)	意図伝達業務	38,661,000	施設整備費補助金
平成21年8月18日	20090818-OIST-CAB-005	平成21年8月27日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	×	○	—	—	研究棟1・センター棟植栽工事	研究棟1・センター棟外構植栽工事	42,000,000	施設整備費補助金
平成21年12月21日	20091221-OIST-CAB-010	平成21年12月24日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟植栽工事変更契約	研究棟1・センター棟外構植栽工事条件変更	-1,575,000	施設整備費補助金
平成21年4月15日	20090415-OIST-CAB-006	平成21年4月23日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	基幹・環境整備(太陽光発電)工事	センター棟入り口通路(回廊屋根部)太陽光発電設置	47,250,000	施設整備費補助金
平成21年3月31日	H20沖縄1534号	平成21年4月22日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その3)	研究実験施設内部仕上げ工事	1,396,500,000	施設整備費補助金
平成21年12月22日	20091222-OIST-CAB-007	平成21年12月24日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営その他工事(その3)変更契約	研究実験施設内部仕上げ工事工期延長	0	
平成21年3月31日	H20沖縄1538号	平成21年4月22日	施設企画・整備グループ担当者	○	○	○	○	○※	○	—	—	研究棟1・センター棟新営機械設備(空調)工事(その2)	研究棟1・センター棟の空調設備工事	1,585,500,000	施設整備費補助金
平成21年12月17日	20091217-OIST-CAB-006	平成21年12月21日	キャンパス建設課担当者	○	○	○	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟新営機械設備(空調)工事(その2)変更契約	研究棟1・センター棟の空調設備工事	312,375,000	施設整備費補助金
平成21年6月10日	20090610-OIST-CAB-004	平成21年6月10日	キャンパス建設課担当者	○	○	○	○	—	○	—	—	研究棟1・センター棟造付け家具等内装工事	研究棟1・センター棟造付け家具等設置工事	365,400,000	施設整備費補助金
平成21年7月3日	20090703-OIST-CAB-003	平成21年7月6日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究棟1・センター棟家具設計業務(その2)	意図伝達業務	14,385,000	運営費交付金
平成21年7月3日	20090703-OIST-CAB-004	平成21年7月6日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	—	○	—	—	研究棟1・センター棟家具工事監理業務	工事監理業務	40,708,500	運営費交付金
平成21年8月27日	20090827-OIST-CAB-008	平成21年9月4日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1新営電気設備(LAN)工事	研究棟1LAN設置工事	65,410,057	施設整備費補助金
平成21年12月3日	20091203-OIST-CAB-003	平成21年12月3日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1新営電気設備(LAN)工事変更契約	センター棟LAN設置工事追加	8,327,330	施設整備費補助金
平成21年9月28日	00003371	平成21年9月28日	調達課担当者	—	—	—	○	○	—	○	—	研究棟1・センター棟等防犯システム一式	研究棟1・センター棟等防犯システム一式の調達	43,050,000	施設整備費補助金
平成21年9月25日	00003334	平成21年9月25日	調達課担当者	—	—	—	○	○	—	○	—	放射線管理システム一式	放射線管理システム一式の調達	76,650,000	施設整備費補助金
平成21年11月13日	20091113-OIST-CAB-003	平成21年11月19日	キャンパス建設課担当者	○	○	—	○	○	○	—	—	研究棟1・センター棟及び周辺サイン工事	研究棟1・センター棟サイン・案内版等設置工事	25,672,500	施設整備費補助金
平成21年12月4日	00004657	平成21年12月4日	調達課担当者	—	—	—	○	○	—	○	—	ラック及び電源供給システム一式	ラック及び電源供給システム一式の調達	29,505,000	施設整備費補助金
平成21年12月28日	00005239	平成21年12月28日	調達課担当者	—	—	—	○	○	—	○	—	RI関連機器一式	RI関連機器一式の調達	22,155,000	施設整備費補助金

○※ 財務・人事部長設置以前、企画部長、事業推進部長決裁を示す。

☆「施設課長」欄には施設企画・整備グループ統括を含む。

☆「合議先」欄には、予算課・調達課の前身である経理課を含む。