

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b)	ラボフィットアウト工事	研究棟1 実験・研究室整備					(建築工事分 抜粋)
A-1	ゼブラフィッシュ		1.0	式		17,634,920	
A-2	P E T		1.0	式		16,086,628	
A-3	M R I -1		1.0	式		2,358,498	
A-4	M R I -2		1.0	式		1,444,460	
A-5	M E G		1.0	式		5,754,850	
A-6	A階その他		1.0	式		16,687,168	
B-1	E M		1.0	式		17,533,767	
B-2	R I		1.0	式		13,760,183	
B-3	N M R		1.0	式		4,031,800	
B-4	X線回析		1.0	式		4,026,915	
B-5	卓上シンクロトロン		1.0	式		2,394,469	
C-1	一般ラボ (バイオ)		1.0	式		38,960,060	
C-2	一般ラボ (バイオ)		1.0	式		37,815,814	
D-1	フライマト飼育・実験室		1.0	式		86,635,198	
D-2	フライマト飼育・実験室		1.0	式		63,704,973	
D-3	フライマト一般研究室		1.0	式		15,948,027	
D-4	フライマト一般研究室		1.0	式		13,263,935	
	小計-b					358,041,667	

## 実験・研究室整備に係る工事の契約締結又は変更とPIの要望等との関係

契約名称	契約締結 又は変更	契約時期	契約金額	具体的な整備内容
建築工事(その3)	締結	2009年4月27日	1,396,500,000	1.NHPからマウスラット 7.その他内装工事などによる増 8.サーバールーム
	変更契約	決裁手続き中	(235,000,000)	1.NHPからマウスラット 7.その他内装工事などによる増 8.サーバールーム 13.コールドルーム 20.動物エリアの床仕上げ変更
電気設備工事(その2)	締結	2009年4月27日	853,650,000	1.NHPからマウスラット 5.2Photon 6.ハッチクランプルーム 8.サーバールーム 9.ラボ照明高機能化 36.電気容量の拡大に伴う屋上電気室の拡大
	変更契約	決裁手続き中	(388,750,000)	1.NHPからマウスラット 5.2Photon 6.ハッチクランプルーム 8.サーバールーム 9.ラボ照明高機能化 36.電気容量の拡大に伴う屋上電気室の拡大
機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月28日	1,585,500,000	1.NHPからマウスラット 2.セブライッシュ 3.フライルーム 4.ホヤ、サラマンダールーム、マイクロインジェクション 5.2Photon 8.サーバールーム 10.N2発生装置 17.レベルD 2photonハッチクランプ以外の実験室 22.コンフォーカルルーム 23.EM一部実装 24.センター棟BSL3実装 25.センター棟バイオテック実装 31.工事区分の変更 37.機械換気設備の変更 36.電気容量の拡大に伴う屋上電気室の拡大
	変更契約	決裁手続き中	(312,375,000)	1.NHPからマウスラット 2.セブライッシュ 3.フライルーム 4.ホヤ、サラマンダールーム、マイクロインジェクション 5.2Photon 8.サーバールーム 10.N2発生装置 17.レベルD 2photonハッチクランプ以外の実験室 22.コンフォーカルルーム 23.EM一部実装 24.センター棟BSL3実装 25.センター棟バイオテック実装 31.工事区分の変更 37.機械換気設備の変更
機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月24日	619,500,000	1.NHPからマウスラット 2.セブライッシュ 4.ホヤ、サラマンダールーム、マイクロインジェクション 10.N2発生装置 22.コンフォーカルルーム 25.センター棟バイオテック実装 28.特殊ガス設備のセントラル化 29.RO水などのセントラル化 38.その他設備工事関連の変更
	変更契約	決裁手続き中	40,425,000	1.NHPからマウスラット 2.セブライッシュ 4.ホヤ、サラマンダールーム、マイクロインジェクション 10.N2発生装置 22.コンフォーカルルーム 25.センター棟バイオテック実装 28.特殊ガス設備のセントラル化 29.RO水などのセントラル化 38.その他設備工事関連の変更
当初契約合計			4,455,150,000	
変更契約合計			(976,550,000)	
総合計			(5,431,700,000)	

※( )内の金額は、予定額を示す。

※実験・研究室整備費総額5,432百万円－既定予算額(実験・研究室分)1,483百万円≒約40億円

設計(変更)に係る意思決定と契約への締結(変更)までの関係

No.	変更項目	設計会議	契約種別	締結 又は変更	決裁日	決裁 権者	契約日	予算課 との関係	
1	NHPからマウス ラット	08年8月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
2	ゼブラフィッシュ	08年4月 ～08年10月	電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年3月	電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
3	フライルーフ	08年4月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年6月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
4	ホヤ、サラマン ダールーム、マイ クロインジェクシ ョン	08年4月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年3月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
5	2 Photon	08年4月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年6月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
6	パッチクランプ ルーム	08年4月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年6月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
7	その他内装工事 などによる増	08年4月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
		09年7月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			

No.	変更項目	設計会議	契約種別	締結 又は変更	決裁日	決裁 権者	契約日	予算課 との関係	
8	サーバールーム	08年4月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年6月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
9	ラボ照明高機能化	08年4月 ～08年10月	電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
		09年6月	電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
10	N2発生装置	09年7月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
11	レベルBセントラルフリーザー置 場設置	08年4月 ～08年5月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
12	各種空調工事設備 変更に伴う建屋内 低圧幹線の変更・ 追加	08年4月 ～08年10月	電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年6月	電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
13	コールドルーム	09年5月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
14	ホワイトボード	09年7月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
15	フィットアウト設計 業務費		条件設定業務	締結	2008年6月30日	理事	2008年7月1日	合議	
			条件設定業務	変更	2008年9月2日	理事	2008年9月2日	合議	
16	フィットアウト意図 伝達業務費		実施設計業務(その7)	締結	2009年6月11日	理事	2009年6月11日	合議	
			実施設計業務(その7)	変更	(変更予定なし)	---	---	---	
17	レベルD 2 photonパッチクラ ンプ以外の実験 室	08年4月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年6月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			

No.	変更項目	設計会議	契約種別	締結 又は変更	決裁日	決裁 権者	契約日	予算課 との関係	
18	ロボット室新設	08年4月 ～08年9月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
19	D階会議室の新設	08年4月 ～08年5月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
20	動物エリアの床仕上げ変更	09年6月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
21	自動給水装置	08年4月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
22	コンフォーカールーム	08年4月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年6月	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
23	EM一部実装	08年4月 ～08年5月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
24	センター棟BSL3実装	08年4月 ～08年5月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
25	センター棟バイオテック実装	08年4月 ～08年6月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			

No.	変更項目	設計会議	契約種別	締結 又は変更	決裁日	決裁 権者	契約日	予算課 との関係	
26	X線回折室実装	08年4月 ～08年5月	電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
27	RI実験室(排水タンク・排気フィルターなど)	08年4月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
28	特殊ガス設備のセントラル化	08年4月 ～08年10月	電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
29	RO水などのセントラル化	08年4月 ～08年10月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
30	セントラルサポート自動ドア	08年4月 ～08年5月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
31	工事区分の変更	08年4月 ～08年10月	機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
32	中央倉庫設備仕様変更	08年4月 ～08年10月	電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			
33	セミナールーム調光設備追加	08年4月 ～08年5月	電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
34	センター棟セミナールーム同時通訳ブースの設置	08年4月 ～08年5月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
35	レベルB会議室スライディングウォール設置	08年4月 ～08年5月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
36	電気容量の拡大に伴う屋上電気室の拡大	08年4月 ～08年5月	建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議	
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議	
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議	
		09年4月～	建築工事(その3)	変更	(決裁手続中)	理事長			
			電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長			

No.	変更項目	設計会議	契約種別	締結 又は変更	決裁日	決裁 権者	契約日	予算課 との関係
37	機械換気設備の変更	08年4月 ～08年10月	電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議
		09年4月～	電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長		
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長		
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長		
38	その他設備工事関連の増額	08年4月 ～08年10月	電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議
		09年4月～	電気設備工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長		
			機械設備(空調)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長		
			機械設備(衛生)工事(その2)	変更	(決裁手続中)	理事長		
39	物価上昇		建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議
40	落札率		建築工事(その3)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議
			電気設備工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月27日	合議
			機械設備(空調)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月28日	合議
			機械設備(衛生)工事(その2)	締結	2009年4月22日	理事長	2009年4月24日	合議