

事業に係るリスクと官民分担(案)

期間	分類	概要	官	民
1. 全期間	①制度・法令変更リスク	関係法令・許認可・税制、料金制度等の変更等に係るリスク	○	
	②政治リスク	首長交代、政策方針の転換、議会承認、財政破綻等による支援・債務不履行、許認可の取得、遅延等にかかる操業中止、コスト増大リスク	○	
	③物価変動リスク	インフレ/デフレ(物価変動)にともなう一般廃棄物処理に係る費用増大リスク	○	
	④金利変動リスク	金利の上昇に伴う資金調達コスト増大リスク		○
	⑤住民合意リスク	市の用意する用地において事業を行う場合の住民反対運動、訴訟に伴う計画遅延・仕様アップ・管理強化による操業停止、コスト増大リスク	○	
		民間事業者が自ら用意する用地において事業を行う場合の住民反対運動、訴訟に伴う計画遅延・仕様アップ・管理強化による操業停止、コスト増大リスク		○
		市の用意する用地において事業を行う場合の調査・工事・運営維持管理に起因する周辺住民運動又は訴訟に係るリスク	○	
		民間事業者が自ら用意する用地において事業を行う場合の調査・工事・運営維持管理に起因する周辺住民運動又は訴訟に係るリスク		○
	⑥デフォルトリスク	プロジェクト関係者の債務不履行による事業破綻、契約破棄のリスク		○
	⑦用地確保リスク	市の用意する用地において事業を行う場合の事業場所の確保・使用権の確保に係るリスク	○	
		民間事業者が自ら用意する用地において事業を行う場合の事業場所の確保・使用権の確保に係るリスク		○
⑧事業の中止・延期	本事業に対する市の政策方針の転換や議会承認などに係るリスク	○		
	施設建設に必要な許認可取得等の遅れ、民間事業者の事業放棄・破綻に係るリスク		○	
⑨不可抗力	天災・暴動などの市及び民間事業者のいずれの責にも帰すことのできない事由による設計変更・延期・中止等に係るリスク	○		
⑩関連インフラの整備リスク	事業場所に関する取りつけ道路やガス配管などに係る資金負担に係るリスク		○	
⑪産業廃棄物リスク	産業廃棄物に係る法令変更、政治、物価変動、住民合意、用地確保、市の政策方針転換、不可抗力、供給量変動、計画変更・遅延、質的基準未達、受入チェック不備等の全てのリスク		○	

期間	分類	概要	官	民
2. 事業条件整備段階	①用地使用条件整備リスク	市の用意する用地において事業を行う場合、地目変更の遅れ、未達、及びそれらに伴う費用の増大リスク	○	
		民間事業者が自ら用意する用地において事業を行う場合の用地買収等の遅れ、地目変更の遅れ、未達、及びそれらに伴う費用の増大リスク		○
	②環境アセスメントリスク	岡山県条例に従った環境アセスメントの実施及び実施費用に係るリスク		○
3. 計画段階	①測量・調査リスク	調査費負担、地形・地質等現地調査の不備に伴う計画・仕様変更によるコスト増大リスク		○
	②設計リスク	設計ミス等による設計の変更、遅れによるコスト増大リスク		○
	③計画変更・遅延リスク	公聴会等による計画の変更、遅れによるコスト増大リスク	○	
	④資金調達リスク	必要な資金調達に係る不確実性、民間事業者の自己資本金確保に係るリスク		○
4. 建設段階	①タイムオーバーランリスク	資材調達、工程管理等の問題による工事遅延によるコスト増大リスク		○
	②コストオーバーランリスク	工事費の見積不足による工事費等のコスト増大リスク		○
5. 運営段階	①供給リスク	計画ごみ量が確保されないリスク	○	
	②性能リスク	施設が発注仕様書に規定する仕様及び性能の達成に不適合で、改修が必要となった場合のコスト増大リスク		○
	③運営コストリスク	設備機器の運営基準・維持管理基準未達によるコスト増大、運転停止リスク		○
		処理廃棄物の質的基準未達によるコスト増大、運転停止リスク	○	
		受入廃棄物の内容チェック不備によるコスト増大、運転停止リスク	○	○
④施設損傷リスク	運営不備によるコスト増大、運転停止リスク		○	
	④施設損傷リスク	事故・火災等による修復等に係るコスト増大リスク		○