

## 別紙資料 1

## リスク分担表（案）

段階	リスクの種類	リスクの内容	負担者		
			県	事業者	分担
共通	入札説明書の誤り	入札説明書の誤りによるもの	○		
	応募コスト	応募コストの負担		○	
	契約リスク	県の責めによる契約締結不能又は遅延	○		
		事業者の責めによる契約締結不能又は遅延		○	
	法令変更リスク	本事業に直接関係する法令変更	○		
		上記以外の法令変更		○	
	許認可リスク	許認可の遅延に関するもの（本県が取得するもの）	○		
		許認可の遅延に関するもの（上記以外）		○	
	公的支援制度の獲得リスク	事業者が獲得すべき公的支援制度の獲得不可		○	
		上記のうち、県が担う役割（資料提供等）の不履行に起因するもの	○		
		県が獲得すべき公的支援制度の獲得不可又は条件変更	○		
		上記のうち、事業者が担う役割（資料提供等）の不履行に起因するもの		○	
	第三者賠償	県の責めによるもの	○		
		事業の実施に伴い通常避けることのできない騒音、振動等によるもの	○		
		上記以外のもの		○	
	住民問題	学校設置・運営（食堂、売店、生涯学習講座に係るものを除く）に関する住民反対運動、訴訟	○		
		調査・工事に関わる住民反対運動、訴訟		○	
	安全性の確保	調査、設計、建設、維持管理等における安全性の確保		○	
	構成員のリスク	構成員の能力不足等による事業悪化		○	
	保険	施設の設計・建設期間及び維持管理期間のリスクをカバーする保険		○	
測量・調査	入札説明書等に添付された測量・調査の誤りによるもの	○			
	事業者が実施した測量・調査及び入札説明書等に添付された資料に基づく事業者の推定の誤りによるもの		○		
埋蔵文化財の発見	埋蔵文化財発見による着工の遅れ、事業の変更、事業の中止等	○			
事業の中止・延期	県の指示、議会の不承認によるもの	○			
	事業者の事業放棄、破綻によるもの		○		
	事業者の提供するサービスが要求水準を下回ることによるもの		○		
	本県の債務不履行によるもの	○			
不可抗力	天災・暴動・戦争、テロ、放射能汚染等による事業変更・中止・延期にともなう設計、建設、維持管理運営費の増加及びその他の損害	○	△		

段階	リスクの種類	リスクの内容	負担者		
			県	事業者	分担
計画・設計段階	物価	急激なインフレ・デフレ			○
	設計変更	県の提示条件・指示の不備、変更によるもの	○		
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○	
	設計の遅延	県の提示条件・指示の不備、変更によるもの	○		
事業者の指示・判断の不備によるもの			○		
建設解体段階	物価	急激なインフレ・デフレ			○
	資金調達	必要な資金の確保に関すること		○	
	用地の確保	建設予定地の確保に関すること	○		
		建設に要する資材置き場の確保に関すること		○	
	設計変更	県の提示条件・指示の不備、変更によるもの	○		
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○	
	工事遅延・未完工	県の提示条件・指示の不備、変更によるもの	○		
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○	
	工事費増大	県の指示によるもの	○		
上記以外の要因によるもの			○		
性能	要求水準不適合（施工不良を含む）		○		
一般的損害	引き渡し前に工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた損害		○		
サービス購入費	支払遅延・不能	支払の遅延・不能によるもの	○		
	金利変動	調達金利のスプレッドの変動		○	
		基準金利の変更（県は10年に一回の見直しを想定）	○		
維持管理関連	物価	維持管理費用の市場価格の変動	○		
	光熱水費	食堂、売店、生涯学習講座運営に係る光熱水費の変更に関するもの		○	
		上記以外の光熱水費の変更に関するもの	○		
	計画変更	用途の変更等、県の責による事業内容の変更	○		
	維持管理費の上昇	上記以外の要因による維持管理費用の増大		○	
	施設損傷	事業者の責によらない事故・火災による施設の損傷	○		
性能	要求水準不適合		○		
	要求水準不適合による施設・設備への損害、施設運営への障害		○		
運営関連	食堂、売店、生涯学習講座運営業務	食堂、売店、生涯学習講座の運営に関する住民反対運動、訴訟、要望		○	
		食堂、売店、生涯学習講座のサービス内容に対する利用者からのクレームに関するもの		○	
		食品等の管理状況の不備等による食中毒の発生に関するもの		○	
		売上げの減少に関するもの		○	

○主分担 △従分担